

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci: „MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ“

Usnesením č. 603 ze dne 21. 11. 2013 bodem III. 2. bylo Odboru investic MMP uloženo předložit Zastupitelstvu města Plzně po dokončení a kolaudaci stavby informativní zprávu ve věci konečné ceny díla.

Jednalo se o výstavbu nové, dvoupatrové budovy mateřské školy.

Výběrovým řízením byla zhotovitelem vybrána firma POHL cz, a.s. Předání staveniště se uskutečnilo 27. 11. 2013. Termín dokončení stavby byl dle SOD 5. 9. 2014. Přejímka stavby byla ukončena 29. 8. 2014, kolaudační řízení proběhlo 3. 9. 2014, kolaudační souhlas byl vydán 22. 9. 2014 a k tomuto datu byl i zahájen provoz MŠ.

Cena dle uzavřené smlouvy byla 12 765 339,50 Kč bez DPH, tj. 15 446 060,80 Kč vč. DPH. Dodatečné práce činily 5 855,- Kč bez DPH, tj. 7 084,50 Kč vč. DPH. Konečná cena stavby je 12 771 194,50 Kč bez DPH, tj. 15 453 145,30 Kč vč. DPH.

Zprávu předkládá:	Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP	
Zprávu zpracoval dne:	Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP	14. 1. 2014
Schůze ZMP se zúčastní:	Mgr. Pavel Šindelář, nám. primátora Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP	
Obsah zprávy projednán s:	Ing. Pavlem Šindelářem, nám. primátora Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, ŘTÚ	souhlasí