

**POHL cz, a.s., Nádražní 25 , 252 63 Roztoky**

tel.: +420 233 089 411, E-mail: roztoky@pohl.cz, www.pohl.cz

Statutární město Plzeň

Nám. Republiky 1, PSČ 306 32

Odbor investic magistrátu města Plzně

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP

V Praze dne 29.9.2014

Věc: „ Archiv Světovar, 4x4 Cultural factory Světovar“ – likvidace ekologické zátěže dehtem –
vybourání korkolitu

V návaznosti na zápisy z kontrolních dnů a Vaše požadavky na aktualizaci harmonogramu prací Vám předkládáme harmonogram prací, který vychází z dosud známých skutečností na stavbě.

Vzhledem k novým skutečnostem dochází k prodloužení dílčích termínů na části Archiv Světovar a 4x4 Cultural factory Světovar s dopady do konečného termínu stavby.

1) Archiv Světovar

K datu 4.10.2014 budou dokončeny veškeré stavební práce související s vybouráním korkolitu, demontáží dřevěných latí a odstraněním kontaminovaného povrchu. K posunu termínu dochází v důsledku zatékání do objektu. Při aplikaci tenzidů na promáčené konstrukce se prodlužuje doba schnutí nátěrů a tím se prodlužují technologické pauzy mezi jednotlivými nátěry (zápis KD č. 4 bod 3.8).

2) 4x4 Cultural factory Světovar

Na této části stavby byly dne 10.9.14 pozastaveny práce na 2.np-4.np a 7.np věž z důvodů nedostatečného krytí výztuže stropů a stěn (zápis KD č. 2,3,4 bod 4.1). Dne 26.9.14 bylo vydáno závazné stanovisko AD ohledně dalšího postupu prací. Na této části stavby dojde ke změně technologického postupu prací. Návrh nového technologického postupů předloží zhotovitel vč. dopadů do ceny díla. Způsob podepření stropů je řešen pouze v jednom poli stropní konstrukce.

Dne 17.9.14 byly pozastaveny práce v sále č.2 z důvodů stěny J 17,23 a absence jejího provázání s obvodovou zdí (zápis KD č. 3 bod 4.4). Pro urychlení termínu výstavby zhotovitel akceptuje návrh AD na zbourání stěny bez nároků na vícepráce. Nekontaminovaná stavební suť bude ponechána na stavbě.

Stěna N/24-25 a N/27-28 ve 4. np - objeven korkolit za stěnou, AD navrhuje jejich zbourání. Zhotovitel v rámci urychlení procesu výstavby akceptuje návrh AD na zbourání stěny bez nároků na vícepráce. Nekontaminovaná stavební suť bude ponechána na stavbě.



POHL CZ, a.s., Nádražní 25 , 252 63 Roztoky

tel.: +420 233 089 411, E-mail: roztoky@pohl.cz, www.pohl.cz

Předložený harmonogram zohledňuje akceptaci objednatele na zbourání stěn v části 4x4 bez nároků na vícepráce a s tím spojeným prodlevám při odsouhlasení změnových listů.

Zhotovitel předpokládá, že nedojde k navýšení množství odvozu kontaminovaných materiálů oproti rozpočtu.

Dále harmonogram předpokládá akceptaci návrhu nového technologického postupu prací na 2.np-4.np a 7.np věž vč. cenových dopadů do ceny díla. Tento technologický postup bude předložen 2.10.2014.

Tímto Vás žádám o odsouhlasení tohoto harmonogramu a vystavení dodatku ke smlouvě.

Zároveň Vás opět žádám o odsouhlasení dílčí fakturace. Neodsouhlasení námi předloženého soupisu prací má také nepříznivý vliv na harmonogram stavby v závislosti na platby skládek jednotlivých materiálů.

S pozdravem



Ing. Zbyněk Lisý

Vedoucí střediska staveb

DIČ: CZ25606468

IČ: 25606468

Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

Bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu : 4 200 388 669/6800

