

Záznam z jednání

Datum jednání: 31.1.2013

Místo jednání: SVSMP, kancelář Ing. Petrlíka

Účastníci jednání: Ing. Petrlík (SVSMP), Ing. Setikovský (SVSMP), Ing. Lorenc (statik), Ing. Marek (EKOS), Ing. Balcar (EKOS)

Předmět jednání: Obvodové zdi po demolici areálu STOCK

Na společném jednání bylo konstatováno, že z hlediska statického zabezpečení objektu EKOS bude vhodné (pro vyloučení všech rizik spojených se založením objektu), v souladu se statickým posudkem Ing. Lorence vypracovaným na žádost města v březnu 2008, ponechat stávající štítovou zeď STOCKU stát. Tato zeď byla na náklady města přikotvena ke štítové zdi budovy EKOS a staticky spolupůsobí. Na předmětné zdi bývalého STOCKu je ale třeba provést technické úpravy.

Na jednání bylo konstatováno, že se i do budoucna jedná o oboustranný problém, pro který je vhodné nalézt definitivní řešení.

Bylo dohodnuto:

SVSMP provede na předmětné zdi nezbytné úpravy, které jednak zabrání škodám působených zatékáním do budovy EKOS a které umožní bezpečné ubourání kolmé zdi podél objektu Ferrum. V rámci této akce umožní subdodavateli EKOSu, aby mohl zároveň provést opravy na jejich budově. Pro zjednodušení koordinace prací sdělí SVSMP EKOSu vítěze poptávkového řízení, aby mohl EKOS eventuálně využít služeb téhož dodavatele.

Zapsal: Ing. Ivan Petrlík