

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Č.:

ze dne : 26.01.2016

Ve věci: **Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015**

1. Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 (vyjma MŠ)

A – AKCE HRAZENÉ Z INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROZPOČTU MO PLZEŇ 2 – SLOVANY PRO ROK 2015

(VYJMA MŠ)

čerpání v mil. Kč

- | | |
|---|---------------|
| 1. XXKoterov - propojení kanalizace s ÚKS | 0,000 mil. |
| Kč
stavba nebyla provedena, neboť nebyla dokončena stavba úslavského
kanalizačního sběrače, na který stavba navazuje
nevyčerpané prostředky ve výši 0,433 mil. Kč (ze zablokovaných
prostředků FRR) budou převedeny do r. 2016, kdy by měla být stavba | |
| 2. provedenaXZastřešení stálé scény ve Chvojkových lomech | |
| 3,642 mil. Kč
stavba dokončena v závěru r. 2015, dofinancování ve výši 0,724 mil.
Kč (ze zablokovaných prostředků FRR) a kolaudace proběhne v r. 2016
příspěvek z rozpočtu m. Plzně ve výši – 2,200 mil. Kč | |
| 3. 1. etapa rekonstrukce ulice Ve Višňovce | 1,925 mil. Kč |
| stavba dokončena v závěru r. 2015,
dofinancování ve výši 1,694 mil. Kč (ze zablokovaných prostředků
FRR) a kolaudace proběhne v r. 2016 | |
| 4. Podzemní kontejnery | 1,755 mil. Kč |
| Realizace 2 sestav podzemních kontejnerů na separovaný odpad
(sklo, papír, plasty) – na Mikulášském a Jiráskově náměstí.
Poskytnuta dotace OPŽP ve výši - 1,65 mil. Kč
Realizace v r. 2015, kolaudace proběhla v 05/2015. | |
| 5. BO – parkoviště | 3,160 mil. Kč |
| Realizace parkovacích míst pro odpočinkové místo Božkovský ostrov,
obsahuje 86 parkovacích míst, z toho 5 pro ZTP. Stavba dokončena,
v závěru roku 2015 požádáno o předčasné užívání stavby z důvodu nut-
nosti doložení hlukového měření. V roce 2016 bude dofinancováno
0,031 mil. Kč (ze zablokovaných prostředků FRR) na měření hluku a
geometrický plán, a kolaudováno. | |
| 6. Vodní dětský svět v průlehu | 0,649 mil. Kč |
| Instalace dětských vodních prvků do vodního toku průlehu (Archi-
médův šroub, vodní mlýnky) a doplnění toku kamennými přechody.
Kolaudováno v roce 2015. | |
| 7. Průleh na Božkovském ostrově | 0,413 mil. Kč |

- Dokončení stavby z roku 2014, doplnění sadových úprav na jaře 2015, kolaudace proběhla v 5/2015. Spolufinancováno z dotace OPŽP (celkové náklady stavby 5,470 mil. Kč, výše dotace 4,999 mil. Kč)
- 8. Oplocení dětského hřiště vnitroblok Francouzská-Brojova-Slalej** 0,132 mil. Kč
Realizace oplocení stávajícího dětského hřiště, předáno v 12/2015. Stavba byla povolena na základě územního souhlasu, nekolauduje se.
- 9. Božkovský ostrov, mlatová cesta - propojení přerušené cesty průlehem** 0,068 mil. Kč
Realizace mlatové cesty s obrubníky, která nahradila stávající cestu přerušenou realizací průlehu. Realizace provedena.
- 10. KD Šeříková – rekonstrukce sálu a přísálí** 10,684 mil. Kč
Stavba prováděna na základě výběrového řízení společností SILBA – Elstav s.r.o. byla dokončena v termínu daném smlouvou o dílo (vč. dodatků) bez vad a nedodělků. Náklady na stavbu byly 10 684 415,-Kč (MMP poskytnuta dotace ve výši 2,5mil. Kč). Po započtení schválených méněprací se celková cena navýšila o 8,79%. Rekonstrukcí došlo nejen ke zvýšení komfortu a technických parametrů sálu a přísálí - výborná akustika, ale i k navýšení kapacity sálu o více než 100% na 500 osob.
- 11. PD - Koterov - propojení kanalizace s ÚKS** 0,027 mil. Kč
aktualizace PD reagující na změnu stavby ÚKS v průběhu její realizace, PD zpracována v závěru r. 2015 vznesen požadavek OI MMP (stavba ÚKS) na další úpravu PD, ta bude realizována na počátku r. 2016
- 12. PD – rekonstrukce ulice Ve Višňovce** 0,152 mil. Kč
DSP celé stavby a PDPS 1. etapy stavby, PD zpracována stavba 1. etapy realizována (viz bod 3.)
- 13. PD – rekonstrukce ulice Na Rychtě** 0,040 mil. Kč
PD zpracována z části – DÚR, další pokračování (DSP, PDPS) v r. 2016 (zasmluvněno), financování částkou 0,278 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR
- 14. PD – zastřešení stálé scény ve Chvojkových lomech** 0,078 mil. Kč
PDPS zpracována, stavba realizována (viz bod 2.)
- 15. PD – přestavba hasičské zbrojnice v Koterově** 0,085 mil. Kč
DÚR zpracována, další pokračování (DSP) v r. 2016 (zasmluvněno), financování částkou 0,105 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR
- 16. PD – rekonstrukce ulice Pod Hradem a K Řečšti** 0,229 mil. Kč
PD zpracována (DSP + PDPS)
- 17. PD - OZ Bručná II – obytná ulice Na Výsluní – 3. etapa** 0,000 mil. Kč
PD částečně zpracována (DÚR) - bezúplatně, DSP a PDPS bude zpracována v r. 2016 novým projektantem (původní zpracovatel ukončil činnost v daném segmentu projektování) – zasmluvněno, financování částkou 0,130 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR
- 18. PD Koterovská náves č.o. 17** 0,000 mil. Kč
PD (DÚR) se zpracovává, dokončení v r. 2016 – zasmluvněno, financování částkou 0,054 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR
- 19. PD rekonstrukce ulice Ve Višňovce – 2. etapa** 0,000 mil. Kč
PD (PDPS) se zpracovává, dokončení v r. 2016 – zasmluvněno, financování částkou 0,130 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR
- 20. PD – KD Šeříková – stavební úpravy - rekonstrukce IV. etapa** 0,139 mil. Kč

PD zpracována a předána dotčeným orgánům k vydání stanoviska pro stavební povolení (Hygiena, HZS PK). Předpokládané vydání SP do 3/2016. Jedná se o rekonstrukci zázemí pro účinkující v přízemí a rekonstrukci 1. patra vč. dostavby sociálního zařízení.

21. PD rekonstrukce vnitrobloku Koterovská – Habrmannova – - Tábořská 0,000 mil. Kč

PD (DÚR+ DSP+ PDPS) se zpracovává, dokončení v r. 2016 – zasmulvněno, financování částkou 0,160 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR

22. PD Cyklostezka Koterov 0,150 mil. Kč

PD je zpracována v úrovni DÚR, podána žádost o vydání ÚR. Zpracovává se PD (DSP + PDPS) tak, aby do 29.4.2016 mohla být podána žádost o dotaci - zasmulvněno, financování částkou 0,160 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR

23. PD Skateboardový bazén ŠSP 0,000 mil. Kč

Zpracovává se PD (DÚR + DSP), dokončení v r. 2016 - zasmulvněno, financování částkou 0,100 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR

24. PD rekonstrukce vnitrobloku nám. M. Horákové – Chválenická – U Školky 0,047 mil. Kč

PD ve stupni DÚR je zpracována, podána žádost na ÚR. Po té bude zpracován PD v následujících stupních a požádáno o stavební povolení - zasmulvněno, financování částkou 0,094 mil. Kč ze zablokovaných prostředků FRR

Celkem akce hrazené z investičních prostředků (vyjma MŠ) **23,375 mil. Kč**

**B – PRÁCE A SLUŽBY HRAZENÉ Z NEINVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ROZPOČTU MO PLZEŇ 2 – SLOVANY PRO ROK 2015
(VYJMA MŠ)**

Druh práce	náklady
1) poradenství k dotacím	0,067 mil. Kč
2) pronájem pozemků pro PD a stavbu rekonstrukce vnitrobloku NGP - Chvojkovy lomy pro PD rekonstrukce ulice Pod Hradem a K Řečisti	0,037 mil. Kč
3) monitorovací zpráva Greenways – cyklostezka	0,010 mil. Kč
Celkem	0,104 mil. Kč

1. Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 v budovách MŠ

1. 80. MŠ Úslavská 80 v Plzni – úprava chodníku **0,146 mil. Kč**
Stavba zahájena v roce 2014 - staveniště bylo firmě SILBA – Elstav s.r.o. předáno již 1.12.2014. S ohledem na klimatické podmínky požádala firma o technologickou přestávku. Na upravené části chodníku byl proveden v roce 2014 pouze provizorní asfaltový povrch, finální úprava byla provedena v dubnu 2015 a následně byla stavba proplacena.

2. 23. MŠ Topolová 3 – zateplení **2,963 mil. Kč**

Stavba prováděna na základě výběrového řízení společností SENCO – Chaloupek s.r.o. byla dokončena v termínu daném smlouvou o dílo bez vad a nedodělků. Na úhradu nákladů byla poskytnuta dotace z OPŽP ve výši 2 208 784,50 Kč

- 3. 21.MŠ Na Celchu 33 – Rekolaudace** **0,726 mil. Kč**
Stavba prováděna na základě výběrového řízení společností BETA Plzeň s.r.o. byla dokončena v termínu daném smlouvou o dílo bez vad a nedodělků.
- 4. 38.MŠ Spojovací 14 – Rekolaudace** **0,558 mil. Kč**
Stavba prováděna na základě výběrového řízení společností Stavební společnost SIPA s.r.o. byla dokončena v termínu daném smlouvou o dílo bez vad a nedodělků.
- 5. 5.MŠ Zelenohorská 25 - sanace zdiva** **0,465 mil. Kč**
Stavba prováděna na základě výběrového řízení společností Stavební společnost SIPA s.r.o. byla dokončena v termínu daném smlouvou o dílo bez vad a nedodělků.
- 6. 80. MŠ Úslavská 80 – oplocení zahrady** **0,044 mil. Kč**
(doplnění oplocení dle požadavku MŠ z důvodu bezpečnosti dětí)
Stavba provedena p. Liborem Chocem – STAKO byla předána v termínu dle objednávky bez vad a nedodělků.
- 7. Připojení mateřských škol na MISnet (městská informační síť)**
Tyto akce byly prováděny ve spolupráci se SITMP.
- 5. MŠ Zelenohorská 25 **0,036 mil. Kč**
 - 89. MŠ Habrová 8 0,- Kč (SITMP dodala pouze anténu bez nároku na finance)
 - 37. Barvínková 18 0,- Kč (práce budou provedeny v roce 2016)
-
- Celkem MŠ **4,938 mil. Kč**

Vysvětlivky ke zkratkám:

PD – projektová dokumentace

ÚR – územní rozhodnutí

SŘ – stavební řízení

SP – stavební povolení

ROP – regionální operační program

SFŽP – státní fond životního prostředí

OPŽP – operační program životního prostředí

FŽP MMP – fond životního prostředí Magistrátu m. Plzně

OPP MMP – odbor památkové péče Magistrátu m. Plzně

OI MMP – odbor investic Magistrátu m. Plzně

SITMP – Správa informačních technologií města Plzně

NGP – náměstí Generála Píky

OZ – obytná zóna

ÚKS – úslavský kanalizační sběrač

MŠ – mateřská škola

HZSPK – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

JŘBU - jednacího řízení bez uveřejnění

DPH – daň z přidané hodnoty

Zprávu předkládá: PhDr. Jan Fluxa místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany

Zprávu zpracoval dne: Vladimír Černý odbor majetku a investic
Bc. Marta Tománková ÚMO Plzeň 2 – Slovany
Pavla Nachtmanová
Ing. Ivo Rada

Se zprávou souhlasí: Ing. Václav Brousek vedoucí odboru majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 – Slovany

Kopie z internetu