

## Roční zpráva o postupu realizace IPRM

### Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

#### 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

| Údaje o IPRM                          |                                                                                                                                       |            |       |              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|
| Prioritní osa ROP:                    | 2                                                                                                                                     |            |       |              |
| Oblast podpory ROP:                   | 2.1                                                                                                                                   |            |       |              |
| Registrační číslo IPRM:               | JZ/001                                                                                                                                |            |       |              |
| Název IPRM:                           | Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015                                                                                            |            |       |              |
| Celková výše alokace dle Smlouvy:     | 15 090 000 EUR                                                                                                                        |            |       |              |
| Datum zahájení realizace IPRM:        | Smlouva o realizaci IPRM uzavřena 28. 1. 2009<br>Realizace prvního dílčího projektu, který je součástí IPRM byla zahájena 30. 1. 2008 |            |       |              |
| Datum ukončení realizace IPRM:        | 2015                                                                                                                                  |            |       |              |
| Roční zpráva o postupu realizace IPRM |                                                                                                                                       |            |       |              |
| Pořadové číslo zprávy:                | 4                                                                                                                                     |            |       |              |
| Monitorované období:                  | Začátek                                                                                                                               | 1. 1. 2011 | Konec | 31. 12. 2011 |
| Datum předložení zprávy:              |                                                                                                                                       |            |       |              |

#### 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Nositel IPRM                                       |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| IČ                                                 | 00075370                                           |
| Název:                                             | Statutární město Plzeň                             |
| Adresa:                                            | Nám. Republiky 1                                   |
| Statutární zástupce:<br>(jméno a příjmení, funkce) | Mgr. Martin Baxa<br>Primátor                       |
| Zhotovitel zprávy                                  |                                                    |
| Jméno a příjmení, funkce:                          | Ing. Eva Jindrová, vedoucí administrace IPRM, ÚKEP |
| Telefonní číslo/mobil/Fax:                         | 37 803 5972, 606 623 096                           |
| E-mail:                                            | jindrovae@plzen.eu                                 |

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Řídící výbor IPRM se konal 30. listopadu 2011. Přítomní členové ŘV byli seznámeni s úpravou financování IPRM (ukončení 4. výzvy a vyhlášení 15. výzvy) a byli informováni o aktuálním stavu projektů - Relax centrum Štruncovy sady, novostavba divadla, 4x4 Cultural Factory Světovar.

Řídící výbor schválil přepracovaný indikativní seznam projektů – stav k 30. 11. 2011, který je přílohou č. 4 této zprávy. Některé projekty pravděpodobně nebudou realizovány v rámci tohoto IPRM (viz příloha č. 4. sloupec „stav projektu“), důvody byly avizovány již v roční zprávě za rok 2010. Seznam zároveň reflektuje alokaci 15. výzvy ROP JZ, resp. připravovaného Dodatku ke Smlouvě o realizaci IPRM JZ/001 č. 2.

#### **Popis realizace jednotlivých opatření IPRM**

##### **Opatření 1.1**

Novostavba divadla: žádost o dotaci bude připravena koncem 1. čtvrtletí 2012, pravděpodobně s uznatelnými náklady ve výši 250 mil. Kč, požadovaná dotace je odhadována ve výši 199,5 mil. Žádost může být podána po odsouhlasení v orgánech města v březnu nebo v dubnu 2012.

Galerie: financování projektu není vyřešeno, pravděpodobně nebude realizováno v rámci IPRM

Rekonstrukce Pekla: nebude realizováno v rámci IPRM

##### **Opatření 1.2**

Projekt „Komunikační kampaň ke kandidatuře města Plzně na titul EHMK 2015“, realizace dokončena v roce 2010, v roce 2011 byla podána první zpráva o udržitelnosti projektu.

Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 (12,5 mil. Kč) – projekt v realizaci, dokončení plánováno na červen 2013.

##### **Opatření 2.1**

Novostavba knihovny - nebude realizováno v rámci IPRM

4x4 Cultural Faktory Světovar: - zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí, projekt by měl být připraven v 1. pololetí 2013.

KVK centrum Plzeň – Skvrňany: projekt dokončen, v roce 2011 byla podána závěrečná monitorovací zpráva, výdaje projektu byly certifikovány.

Nádraží Jižní předměstí (Culture Station Plzeň) :- nebude realizováno v rámci IPRM

Sokolovna – obnova vnějšího pláště: - ke konci r. 2011 byly realizovány 4 etapy, celý projekt by měl být ukončen v srpnu 2012.

Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze: fyzická realizace projektu pokračovala dle harmonogramu, v roce 2011 byla zahájena poslední ,3. etapa, celý projekt bude dokončen v červnu 2012.

## Opatření 2.2

GREENWAYS – Mže a Úslava

GREENWAYS –Radbúza a Úhlava:

Dotace na tyto projekty nebyla v 11. výzvě ROP JZ přidělena. Projekty mohou být opětovně podány do případné další výzvy ROP JZ.

## Opatření 2.3

„Relax centrum Štruncovy sady - projekt v realizaci, celkové způsobilé výdaje 82,6 mil. Kč, plánované ukončení v říjnu 2012.

## 4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Projekty „Sokolovna – obnova vnějšího pláště“, „Relax centrum Štruncovy sady a: „Revitalizace Františkánského kláštera“ pokračují dle plánovaného harmonogramu.

## 5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

## 6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

V roce 2011 byly EMZ a ZMZ předkládány dle plánovaných harmonogramů.

Předložení ZMZ projektu KVK centra v lednu 2011

**7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM** - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

|                                 |     |          |     |            |
|---------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| Předpokládané období realizace: | Od: | 1.1.2012 | do: | 31.12.2012 |
|---------------------------------|-----|----------|-----|------------|

### Popis dalších aktivit IPRM:

V roce 2012 se předpokládá podání projektové žádosti do oblasti podpory 2.1 ROP na novostavbu divadla.

## 8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

### Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Částečně může být ohroženo plnění opatření č. 1.1. IPRM pokud nebude realizována novostavba divadla a dále plnění opatření č. 2.2 IPRM (dotace nebyla přidělena na projekty



|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greenways).                                                                                            |
| <b>Popis opatření na odstranění těchto problémů:</b>                                                   |
| Informování vedení města, příprava možného náhradního řešení (po konzultaci a odsouhlasení ŘO ROP JZ). |

## 9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

|                                                        |           |  |
|--------------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>  | <b>Ne</b> |  |
| <b>Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:</b> |           |  |
|                                                        |           |  |
| <b>Stav řešení nepodstatné změny:</b>                  |           |  |
|                                                        |           |  |

## 10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ano</b>  |                                |
| <b>Popis podstatné změny v monitorovaném období:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |
| a) nový indikativní seznam projektů - uveden v příloze č. 4 této zprávy.<br>b) byl připraven Dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci IPRM, který řeší úpravu alokace IPRM a vypuštění duplicitních indikátorů (iniciováno ze strany ŘO ROP JZ, nikoliv na základě oznámení ze strany nositele IPRM). Předpoklad podpisu mimo sledované monitorovací období - začátkem r. 2012. |             |                                |
| <b>Stav řešení podstatné změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                |
| Oznámením v rámci této RZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                |
| <b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <b>Ne</b><br><i>ad RZ 10b)</i> |
| <b>Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. 2. 2012 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                |
| <b>Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                |
| <b>Datum podpisu změnového dodatku ŘO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. 2. 2012  |                                |

**11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ** (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

### Závazné indikátory – oblast podpory 2.1

|                           |                       |                               |                                 |                                                      |                                         |                  |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <i>Indikátor projektu</i> | <i>Měrná jednotka</i> | <i>Plánované množství dle</i> | <i>Skutečnost za monitorova</i> | <i>Skutečnost od počátku do konce monitorovaného</i> | <i>Předpoklad na další monitorovací</i> | <i>Po zná mk</i> |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                       |                | <i>Smlouvy</i> | <i>né období<br/>- rok 2011</i> | <i>období<br/>(kumulace)</i> | <i>období - rok<br/>2012</i> | <i>a</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Specifický cíl 1 IPRM: Posílení pozice města jako centra kulturního a společenského života v republikovém a evropském kontextu</b> |                |                |                                 |                              |                              |          |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS                                                                       | m <sup>2</sup> | 1700           | 0                               | 0                            |                              |          |
| <i>Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem</i>                                                             | m <sup>2</sup> | 1700           | 0                               | 0                            |                              | *        |
| <b>Specifický cíl 2 IPRM: Odstranění klíčových nedostatků v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce</b>                             |                |                |                                 |                              |                              |          |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS                                                                       | m <sup>2</sup> | 6000           | 0                               | 0                            |                              |          |
| <i>Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem</i>                                                             | m <sup>2</sup> | 6000           | 0                               | 0                            |                              | *        |
| Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem                                                                  | ha             | 2              | 0                               | 0,55                         |                              |          |
| Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst                                                                      | počet          | 2              | 0                               | 1                            |                              |          |
| Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit                                                           | počet          | 4              | 0                               | 1                            |                              |          |
| Počet nově opravených kulturně historických a technických památek                                                                     | počet          | 1              | 0                               | 0                            | <b>1<br/>Sokolovna</b>       |          |
| Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných služeb v rámci projektu                                                           | počet          | 7              | 0                               | 0                            |                              |          |
| Plocha nově založené nebo                                                                                                             | ha             | 2              | 0                               | 0                            | <b>16 352 m2<br/>Relax-</b>  |          |

|                                                                  |       |   |   |   |            |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|------------|--|
| rekonstruované veřejné zeleně                                    |       |   |   |   | centrum ŠS |  |
| Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků | počet | 1 | 0 | 0 |            |  |
|                                                                  |       |   |   |   |            |  |

### Nezávazné indikátory – ostatní oblasti podpory ROP

| <i>Indikátor projektu</i>                                                                                                             | <i>Měrná jednotka</i> | <i>Plánované množství dle Smlouvy</i> | <i>Skutečnost za monitorované období – rok 2011</i> | <i>Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období (kumulace)</i> | <i>Předpoklad na další monitorovací období - rok 2012</i> | <i>Poznámka</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Specifický cíl 1 IPRM: Posílení pozice města jako centra kulturního a společenského života v republikovém a evropském kontextu</b> |                       |                                       |                                                     |                                                                        |                                                           |                 |
| Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků                                                                      | počet                 | 2                                     | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |
| Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch                                                         | počet                 | 7                                     | 6                                                   | 6                                                                      |                                                           |                 |
| Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu                                                                     | počet                 | 2                                     | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |
| <b>Specifický cíl 2 IPRM: Odstranění klíčových nedostatků v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce</b>                             |                       |                                       |                                                     |                                                                        |                                                           |                 |
| Počet zrekonstruovaných památkových objektů                                                                                           | počet                 | 2                                     | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |
| Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu                                                                                 | počet                 | 5                                     | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |
| Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu                                                                     | počet                 | 5                                     | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |
| Počet nově opravených kulturně historických a technických památek                                                                     | počet                 | 2                                     | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |
| Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem                                                                                | km                    | 16                                    | 0                                                   | 0                                                                      |                                                           |                 |



|                                                                                  |                |      |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---|---|--|--|
| Délka nově vybudovaných cyklostezek s vyloučením motorové dopravy                | km             | 15   | 0 | 0 |  |  |
| Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěši                         | km             | 5    | 0 | 0 |  |  |
| Počet nových sportovně rekreačních zařízení celkem                               | počet          | 3    | 0 | 0 |  |  |
| Plocha nově založené nebo zrekonstruované veřejné zeleně                         | ha             | 30   | 0 | 0 |  |  |
| Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit      | počet          | 3    | 0 | 0 |  |  |
| Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných služeb v rámci projektu      | počet          | 1    | 0 | 0 |  |  |
| Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení | m <sup>2</sup> | 3000 | 0 | 0 |  |  |

#### Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

\* ve sloupci Poznámka označuje duplicitní závazné indikátory, jejichž vypuštění je předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o realizaci IPRM

Za oblast podpory 2.1 ROP (závazné indikátory) projekt KVK centrum Plzeň-Skvrňany ukončen podáním ZMZ v lednu 2011

Na rok 2012 je plánováno ukončení 2 projektů.

Nezávazné indikátory – je pravděpodobné, že část indikátorů nebude naplněna, protože projekty nebyly podpořeny a indikativní seznam projektů je do značné míry přepracován (problematika / plán průběžně konzultován s ŘO).

#### Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

*Zdrojem dat jsou žádosti Benefit a schválené monitorovací zprávy projektů, které má ŘO ROP k dispozici v rámci administrace všech dílčích projektů tohoto IPRM.*

## 12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

#### Rovné příležitosti:

Princip rovných příležitostí byl v roce 2011 uplatněn u všech realizovaných projektů:

Dokončený projekt „Komunikační kampaň ke kandidatuře PEHMK 2015“, byl určen ke komunikaci s laickou i odbornou veřejností, jejímu informování a zapojení do procesu kandidatury města. Mediální kampaň realizovaná v roce 2010 (inzerce v tisku, rozhlasová reklama, hypercubes a konané eventy) byla cílena na širokou veřejnost.

Součástí rekonstrukce Františkánského kláštera je zpřístupnění objektu pro osoby se sníženou schopností pohybu včetně bezbariérového sociálního zařízení. Tím se objekt stane jedním z velmi mála památkových objektů v kraji, které mohou relativně samostatně navštěvovat osoby s omezenou schopností pohybu.

KVK centrum přispělo ke zlepšení služeb pro seniory, rodiče s dětmi a začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením. V objektu jsou nabízeny volnočasové aktivity pro seniory, mateřské centrum, aktivity pro osoby se zdravotním postižením (epilepsií). Dále jsou zajištěny poradenské služby pro lidi v tíživých životních situacích.

#### **Udržitelný rozvoj:**

IPRM je realizován v souladu s principy Strategie udržitelného rozvoje ČR. V roce 2011 pokračovala projektová příprava - jednotlivé projekty jsou připravovány tak, aby nedocházelo k rozšiřování městské zástavby do krajiny, s ohledem na rozvoj ekologicky šetrných forem dopravy (cyklo, in-line, pěší), s důrazem na zvyšování podílu městské zeleně, jejího zkvalitnění a vytváření klidových míst. Projektové dokumentace připravovaných dílčích projektů zohledňují vždy principy udržitelného rozvoje.

### **13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM**

Zapojení partnerů probíhá na třech úrovních:

- Řídící výbor
- Partneri, zapojují se do realizace IPRM přípravou projektů (Plzeň 2015 o.p.s. jako budoucí provozovatel Světovaru, občanské sdružení Světovar, jako dočasný uživatel.
- Veřejnost – průzkumy veřejného mínění, workshopy, webové stránky [www.plzen.2015.cz](http://www.plzen.2015.cz)

### **B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY**

#### **14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**

|                                                                                            |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b>     |  | 27,1 mil. Kč |
| <b>V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:</b>                    |  |              |
| .                                                                                          |  |              |
| <b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:</b> |  | 27,1 mil. Kč |

Aktualizovaný finanční harmonogram IPRM po letech pro oblast podpory 2.1. ROP již relevantně zohledňující snížení alokace IPRM (dle 15. výzvy ROP JZ ve výši 9 500 000,00



EUR) předložený na ROP JZ k 31. 10. 2011 nahrazuje přílohu č. 3 této zprávy. Další průběžná aktualizace bude předložena k 31. 3. 2012.

### C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

**Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:**

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* | Ing. Erich Beneš       |
| Funkce v organizaci:                                     | Ředitel ÚKEP MP, p. o. |
| Místo a datum:                                           | 29. 2. 2012            |
| Podpis a razítko                                         |                        |
| Poznámky                                                 |                        |
|                                                          |                        |

*\*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

### D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

|            |                |                        |
|------------|----------------|------------------------|
| Příloha č. | Název přílohy: | Přiloženo:<br>(Ano/Ne) |
|------------|----------------|------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                |                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM                                                                              | Ne – přiloženo k RZ za rok 2010            |
| 2 | Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů ( <i>protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.</i> ) dle závazností uvedené v PPŽ 2.1 | Ne<br>Viz. část č. 11 RZ – zdroje dat      |
| 3 | Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn ( <i>pouze pokud došlo ke změně</i> ) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad                            | Ne<br>Viz. komentář k části 14 této zprávy |

**Příloha č. 4** Nový indikativní seznam dílčích projektů (členěn dle jednotlivých opatření IPRM.

# IPRM PEHMK - Seznam dílčích projektů (členěn dle jednotlivých opatření IPRM č. 1.1. – 2.3.)

Kurzívou jsou uvedeny dílčí projekty partnerů IPRM (v závorce uveden nositel projektu)

|                                                                                                                  | Financování z dotace v mil. Kč |                | Celkové náklady v mil. Kč | Stav projektu                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | ROP 2.1.                       | Ostatní dotace |                           |                                                                            |
| <b>1.1.1. Doplnění infrastruktury pro kulturu a volný čas regionálního a nadregionálního významu</b>             |                                |                |                           |                                                                            |
| Novostavba divadla                                                                                               | 199,5                          |                | 934,8                     | Žádost o dotaci bude podána v 1. čtvrtletí 2012                            |
| Rekonstrukce PEKLA pro muzejní nebo galerijní účely                                                              |                                |                |                           | Nebude realizováno v rámci IPRM,                                           |
| <i>Muzeum výtvarného umění - galerie (Plzeňský kraj)</i>                                                         |                                |                |                           | <i>Nebude realizováno v rámci IPRM</i>                                     |
| <b>1.2. Tvorba produktů kulturní turistiky, propagace města jako špičkové destinace pro trávení volného času</b> |                                |                |                           |                                                                            |
| Marketing a propagace "Plzeň evropské hlavní město kultury 2015"                                                 |                                | 8,8            | 9,6                       | Realizace dokončena, financováno z ROP oblast podpory 3.3.                 |
| Plzeň-výtvarná (Programová náplň PEHMK 2015 – v menším rozsahu)                                                  |                                | 10,0           | 12,5                      | Projekt v realizaci                                                        |
| <b>2.1. Doplnění infrastruktury pro kulturu a volný čas místního významu</b>                                     |                                |                |                           |                                                                            |
| Novostavba knihovny města Plzně                                                                                  |                                |                |                           | Nebude realizováno v rámci IPRM                                            |
| Cultural Factory Světovar                                                                                        |                                |                | 120                       | Zpracovává se DUR , projekt bude připraven v 1.pololetí 2013               |
| Kulturní a volnočasové a křesťanské centrum Plzeň – Skvrňany (České sdružení Cirkve adventistů sedmého dne)      | 14,2                           |                | 41,5                      | Realizace dokončena                                                        |
| Nádraží jižní předměstí – Culture station Plzeň (Klotz a.s.)                                                     |                                |                |                           | Nebude realizováno v rámci IPRM                                            |
| Sokolovna - obnova vnějšího pláště (Sokol Plzeň 1)                                                               | 25,4                           |                | 32,7                      | Projekt v realizaci                                                        |
| Revitalizace býv. františkánského kláštera – diecézní muzeum (Biskupství Plzeňské)                               |                                | 34,6           | 40,3                      | Projekt v realizaci                                                        |
| Divadlo v boudě (o.s. Bouda)                                                                                     |                                |                |                           | Vyřazeno z IPRM                                                            |
| <b>2.2 Zprovoznění sportovních rekreačních tras v nivách řek</b>                                                 |                                |                |                           |                                                                            |
| Greenways – Mže a Úslava,                                                                                        |                                |                |                           | Nebude realizováno v rámci IPRM, projekty nebyly podpořeny z 11. výzvy ROP |
| Greenways – Radbůza a Úhlava                                                                                     |                                |                |                           |                                                                            |
| <b>2.3. Zvýšení pobytové a výtvarné kvality veřejných prostranství</b>                                           |                                |                |                           |                                                                            |
| Relax centrum Štruncovy sady /nahrazuje/naplňuje původní rámcový projekt „Veřejná prostranství“)                 | 70,3                           |                | 82,7                      | Projekt v realizaci                                                        |

Schváleno ŘV IPRM dne 30.11.:2011; finanční rámec Seznamu relevantně reflektuje alokaci 15. výzvy ROP JZ

\* Culture factory - projekt bude kofinancován ze zbývajících nevyčerpaných alokací (přesnější kalkulace bude provedena do pololetí 2013 po ukončení Relax centra ŠS a dle čerpání 1. etapy Divadla . Odhadovaná částka max.. 30. mil. Kč.

Náhradní projekt –vyřadit “Rekonstrukce domu nám. Republiky 24 – muzeum loutek“, již realizováno z finančních zdrojů mimo IPRM.



