



Statutární město Plzeň

Nám. Republiky 1, PSČ 306 32

Odbor investic magistrátu města Plzně

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

Ing. Evžen Kaucký, vedoucí OI MMP

V Roztokách dne 24.9.2014

Věc: upozornění na nepředpokládané zpoždění prací z důvodu odlišné geologie oproti zadávací projektové dokumentaci

Vážený pane inženýre,

dovoluji si Vás upozornit na závažnou skutečnost na stavbě Úslavského kanalizačního sběrače – 2. Etapa, 1. fáze. Jedná se o zásadní zpoždění průběhu realizovaných stavebních prací oproti aktualizovanému smluvnímu harmonogramu z důvodu nepředvídatelných okolností zjevných po provedení mikrotuneláže v úseku Š60-Š62.

Aktuálně jsou práce na vlastní ražbě tunelu opožděny o 8 týdnů, čímž je ohroženo i splnění konečného termínu.

Toto zásadní zpoždění je způsobeno zjištěnou odlišnou geologií oproti zadávací dokumentaci v místě ražby (skutečná R2-R3, předpokládaná R4-R5), která nepříznivě ovlivňuje předpokládanou rychlost postupu vlastní mikrotuneláže a čerpání kalů, způsobuje nadměrné a nepředvídatelné opotřebení a poškození vrtací hlavy a s tím spojené neočekávané vícenáklady. Tyto skutečnosti jsou popsány ve vyjádření autorizovaného geotechnika v návaznosti na provedení dodatečný geologický průzkum společnosti ARCADIS a zhodnocení předsedy pro bezvýkopové technologie České společnosti pro bezvýkopové technologie, jejíž vyjádření a rozborů jsou přílohou tohoto dopisu.

Protože máme snahu udělat všechno pro zajištění splnění termínů ze Smlouvy o dílo, přijímáme v dané situaci následující opatření:

- 1) od 16.9.2014 byl zahájen 24hodinový nepřetržitý provoz stavebních prací
- 2) posílení našeho realizačního týmu o technické i dělnické profese
- 3) nasazení dalšího zahraničního mikrotunelovacího stroje od 01/2015, o jehož pronájmu v současnosti intenzivně jednáme

Tato opatření vyvolají další vícenáklady. Věříme však, že minimalizují negativní dopad nepředvídatelných geologických podmínek, zabrání dalšímu zpoždění stavby a vytvoří předpoklad ke splnění konečného termínu.



POHL cz, a.s.
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Tel.: +420 233 089 411
Fax.: +420 220 912 299
E-mail: roztoky@pohl.cz


Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze

Žádáme Vás o vyjádření k danému postupu a o vyjádření projektanta stavby k předloženým skutečnostem.

S pozdravem,

Ing. Jan Lapeš

Člen představenstva POHL cz, a.s.

 **POHL cz, a.s.**
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Přílohy:

- vyjádření autorizovaného geotechnika k 1. Úseku ražby
- č. 1 / dodatečný geologický průzkum
- č. 2 / zhodnocení parametrů strojů ISEKI
- č. 3 / fotodokumentace