

Přehled investic

č.	Předmět	Cena bez DPH	Cena s DPH	proplaceno, případně dokončeno k 31.12.2021	Rozpočet po změně č.3 v r. 2021	Rozpočet v r. 2022	stupeň	aktuální stav	Předpoklad dokončení
1	Vestavba zařízení KODUS do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava	454 132,23 Kč	549 500,00 Kč	249 500,00 Kč	600 000,00 Kč	300 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	proběhlo vodoprávní řízení, obnova řízení 12/21 - 1/22	
2	Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace	424 941,17 Kč	514 178,81 Kč	301 329,81 Kč	894 000,00 Kč	2 895 000,00 Kč	DÚS	odevzdáno 6 PD na KS, v lednu zbývající 2 PD	PD 4Q21, 1Q22, RLZ průběžná
3	Cyklostezka Na Drázkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava	260 256,20 Kč	314 910,00 Kč	314 910,00 Kč	350 000,00 Kč		DSP+PDPS	Probíhá řízení na změnu stavby, převod ns SVS	3-4Q PD, 1-3Q22 realizace
4	Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace	2 344 201,03 Kč	2 836 483,25 Kč	433 180,00 Kč	2 955 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	Smlouva jde ke schválení do RMO 15.12.21	2-3Q 22 (realizace)
5	Elektropřípojka v parku - ul. K Haltýři, Červený Hrádek u Plzně - realizace	44 467,36 Kč	53 805,50 Kč	53 805,50 Kč	54 000,00 Kč			hotovo	
6	Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava	255 700,00 Kč	309 397,00 Kč	309 397,00 Kč	450 000,00 Kč	- Kč	DÚR	projekt odevzdán	
7	Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace	174 502,48 Kč	211 148,00 Kč	211 148,00 Kč	1 050 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	studie + DUS	Červený Hrádek - žádost na územní souhlas - 12/21	2-3Q 22 (realizace)
8	Parkování Ke sv. Jiří – projektová příprava + realizace	97 000,00 Kč	117 370,00 Kč	- Kč	2 683 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	probíhá stavební řízení a příprava projektu na realizaci	3-4Q 22 (realizace)
9	Parkování Slunečná, Souběžná – projektová příprava	115 000,00 Kč	139 150,00 Kč	- Kč	245 000,00 Kč	245 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	probíhá smlouva na VB - plynovodní přeložka	2Q-2022
10	Parkování Pod Vrchem – projektová příprava	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč	- Kč	285 000,00 Kč	285 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	máme platné stavební povolení, projektuje se PDPS	1Q-2022
11	Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace	- Kč	- Kč	- Kč	21 000,00 Kč		realizace	dodatek č. 3 k SOD, realizace 2023 ze strany ČEZ	
12	Pěší propojení V Hájků - Červenohrádecká - projektová příprava + realizace	57 355,37 Kč	69 400,00 Kč	69 400,00 Kč	100 000,00 Kč	300 000,00 Kč	pd. pro územní souhlas	odvzdáno, žádost o územní souhlas 12/21	1-2Q 22 (realizace)
13	Projekt vzduchotechniky na 64.MŠ, Pod Chlumem 3, Hospodářský pavilon	2 168 825,62 Kč	2 624 279,00 Kč	2 624 279,00 Kč	2 722 000,00 Kč		realizace	hotovo k 31.8.2021	
14	Pumptrack - projektová příprava + realizace	- Kč	- Kč	- Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč			
15	Pěší propojení (Průšlapy) - projektová příprava + realizace	147 000,00 Kč	177 870,00 Kč	177 870,00 Kč	768 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	pd. pro územní souhlas	probíhá územní souhlas, smlouva před podpisem	1-3Q 22 (realizace)
16	Lobezské louky 2. etapa - projektová příprava	403 048,76 Kč	487 689,00 Kč	4 114,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	studie	projektuje se	1Q-2022
17	Pěší zóna za OD Centrum - projektová příprava	- Kč	- Kč		500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč		Čeká se na schválení studie RMO	
18	Chlum - zajištění technické infrastruktury - projektová příprava	298 000,00 Kč	360 580,00 Kč		750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	DÚR	Smlouva před podpisem	3-4Q 2022
19	Parkování v ul Družby (Armymshop) - projektová příprava	173 000,00 Kč	209 330,00 Kč		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	Zadáno 11/21	4Q-2022
20	Parkování ve vnitrobloku v ul Nad Dalmatinkou - projektová příprava	225 000,00 Kč	272 250,00 Kč		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	Zadáno 11/21	4Q-2022
21	Plynovodní přípojka u D klubu	- Kč	- Kč					odstranění plynovodní přípojky - havárie, zařazeno jen kvůli administraci - HOTOVO	
22	Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + REALIZACE	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč		100 000,00 Kč	10 080 000,00 Kč		realizace léto 22	3Q-2022

9 477 240,56 Kč 4 748 933,31 Kč 15 927 000,00 Kč 25 055 000,00 Kč

pozn. Modré písmo - položky jsou z plánu investic 2022 vyřazeny

rozpočet 01/2021 4 657 000,00 Kč

rozpočet po 3. změně (aktuálně) 15 927 000,00 Kč

hodnota uzavřených závazků k 12/2021(min alokace fin. prostředků na akce) 9 477 240,56 Kč

==>

60%

k aktuálnímu rozpočtu

tj.

204%

vztaženo k rozpočtu z 01/2021

hodnota skutečného čerpání (proinvestováno) 4 748 933,31 Kč

==>

30%

aktuálně dokončení akce a předpoklad dokončení k 31.12.21 (vztaženo k aktuálnímu rozpočtu)

tj.

102%

vztaženo k rozpočtu z 01/2021

rozpočet na rok 2022 25 055 000,00 Kč

z toho

##### realizace

tj.

78%

5 500 000,00 Kč projekty

tj.

22%