

Přehledné tabulky plnění VIV a ostatních stavebních akcí k 30.9.2014

RU 2014

firma

smluvní cena čerpání
k 30.9.2014

a) OD PA 2219 Silnice – akce VIV

parkové cesty, chodníky

PD	273				
PD - chodník ul. Ledecká 48	25	INGEM inženýrská a.s.	24 200,00	24 200,00	dokončeno
chodník ul. Ledecká 48	200	BM stavební s.r.o.	59 261,59		
PD - chodník ul. Nad ZOO	120	Woring s.r.o.	119 124,50		
PD - chodník ul. Pod Všemi svatými	110	Woring s.r.o.	109 142,00		
PD - chodník k Duhovému hř., ul. Nýřanská	134	Woring s.r.o.	133 100,00		
PD - chodník u 91. MŠ, ul. Jesenická	86	Woring s.r.o.	85 849,50		
PD - chodník v ul. Krašovská 2	29	Woring s.r.o.	28 616,50		
celkem	977		559 294,09	24 200,00	

parkoviště

PD - parkoviště Sokolovská 60-72	221	INGEM inženýrská a.s.	220 220,00		
PD - parkoviště Sokolovská 34-40	171	INGEM inženýrská a.s.	170 852,00		
parkoviště ul. Nad ZOO	4 779	STRABAG a.s.	4 529 725,73	4 529 725,73	dokončeno
parkoviště ul. Ledecká	600	BM stavební, s.r.o.	599 932,00	599 932,00	dokončeno
PD - parkoviště ul. Sokolovská 44a (výměník)	61	INGEM inženýrská a.s.	58 685,00	58 685,00	dokončeno
parkoviště ul. Sokolovská 44a (výměník)	1 139	BM stavební, s.r.o.	603 085,00		
PD - parkoviště ul. Manětínská 1-3	103	INGEM inženýrská a.s.	102 852,00	102 850,00	dokončeno
parkoviště ul. Manětínská 1-3	1 500	BOKR s.r.o.	1 462 906,00	1 462 907,00	dokončeno
PD - parkoviště ul. Brněnská 45-47	25	INGEM inženýrská a.s.	24 200,00	24 200,00	dokončeno
parkoviště ul. Brněnská 45-47	345	CETINA a KENAUER s.r.o.	345 154,00		
PD - parkoviště ul. alej Svobody	97	Pavel Bastl	96 075,00	96 075,00	dokončeno
parkoviště ul. alej Svobody	2 580	BOKR s.r.o.	2 532 549,00	2 025 771,00	
PD - parkoviště ul. Sokolovská 84 (výměník)	61				
parkoviště ul. Sokolovská 84 (výměník)	139				
studie a DŮR - Parkovací objekt ATOM	900	INGEM inženýrská a.s.	344 850,00		
PD - parkoviště ul. Manětínská 10-12	200	INGEM inženýrská a.s.	157 300,00		
celkem	12 921		11 248 385,73	8 900 145,73	

komunikace

ul. Nad Štolou II. etapa	3 400	ROBSTAV stavby k.s.	2 884 704,00	2 884 704,00	dokončeno
PD - ul. Zručská cesta	900	Woring s.r.o.	188 760,00		
PD - ul. Kleisslova, Dělnická - aktualizace	40	Ing. Petr Hulinský	36 300,00		
celkem	4 340		3 109 764,00	2 884 704,00	

2219 Silnice celkem	18 238		14 917 443,82	11 809 049,73	
----------------------------	---------------	--	----------------------	----------------------	--

b) OD PA 3111 Předškolní zařízení - akce VIV

7. MŠ Kralovická oplocení (diakonie)	237	STAV. MONTÁŽE s.r.o.	76 871,00	76 871,00	dokončeno
PD - 7. MŠ Kralovická oplocení (diakonie)	13	Radim Hucl	12 100,00	12 100,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - stav.úpravy tech.pav.	1 188	SILBA -Elstav s.r.o.	774 928,00		
7. MŠ Žlutická 2 - stav.úpravy tech.pav. - DPH	163		162 734,88		
PD - 7. MŠ Žlutická 2 - stav.úpravy tech.pav.	456	RH projekty s.r.o.	456 000,00	456 000,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - stav.úpravy	5 453	MIRAS - stavitelství a san.	5 452 532,00	3 952 905,00	
7. MŠ Žlutická 2 - stav.úpravy - DPH	1 146		1 145 031,72	829 405,03	
7. MŠ Žlutická 2 - BOZP	16	Stanislav Holman	15 600,00	15 600,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - technický dozor	172	Ing. Petr Aubrecht		88 440,00	
7. MŠ Žlutická 2 - obrázky na fasádu	50	LOKKI Internacional s.r.o.	49 500,00	49 500,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - obrázky na fasádu - DPH	11		10 395,00	10 395,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - světlovod	143	MIRAS - stavitelství a san.	142 610,00		
7. MŠ Žlutická 2 - světlovod - DPH	30		29 948,10		
7. MŠ Žlutická 2 - poplatek za el. přípojku	20	ČEZ Distribuce, a.s.	20 000,00	20 000,00	dokončeno
81. MŠ stavební úpravy - DPH 2013	2		1 880,76	1 880,76	dokončeno
PD - 78. MŠ Sokolovská 30 - v. ateliér	50	PPAA s.r.o.	50 000,00	50 000,00	dokončeno
78. MŠ Sokolovská 30 - v. ateliér	305	SILBA-Elstav s.r.o.	209 190,80	209 191,00	dokončeno
78. MŠ Sokolovská 30 - v. ateliér DPH	45		43 930,07	43 930,07	dokončeno
78. MŠ Sokolovská FTV DPH z r. 2013	3		2 730,00		
celkem	9 503		8 655 982,33	5 816 217,86	

c) ODPA 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

PD - stav. úpravy plav. bazénu Lochotín	2100	ŠUMAVAPLAN s.r.o.	1 449 018,60		
celkem	2100		1 449 018,60	0,00	

d) ODPA 3421 Využití volného času dětí a mládeže

6121

PD - sportoviště ul. Manětínská	50	INGEM inženýrská a.s.	118 096,00		
PD - dětské hřiště ul. U Jam	15				
dětské hřiště ul. U Jam	85				
sport. a rekr. centr. ul. Krašovská - el.přípoj.	41	ČEZ Distribuce, a.s.	40 500,00	40 500,00	dokončeno
Centr. park - zastřešení pódia	300				
PD - dětské hřiště ul. K Stráži (investice)	50				
celkem	541		158 596,00	40 500,00	

6122

dětské hřiště ul. K Stráži - zařízení	420	LUNA PROGRESS s.r.o.	419 004,00		
FIT prvky Centr. park	418	EIBE Česko s.r.o.	362 879,00		
Centr. park informační stojan	15	Kletr Plzeň	14 520,00	14 520,00	dokončeno
dětské hřiště ul. Sokolovská 114 - zařízení	900				
dětské hřiště ul. U Jam - zařízení	800				
celkem	2 553		796 403,00	14 520,00	

e) ODPA 3429 - Zájmová činnost a rekreace

PD - objekt služeb u Boleveckého rybníka	112	Atelier POINT, spol. s r.o.	111 320,00	110 110,00	
celkem	112		111 320,00	110 110,00	

f) ODPA 3613 - Nebytové hospodářství

PD - zázemí VPP - Žlutická ul.	93				
PD - 7. MŠ Žlutická 2, pavilón Motýl	70	INGEM inženýrská a.s.	59 290,00	48 400,00	
7. MŠ Žlutická 2, pavilón Motýl	500				
celkem	663		59 290,00	48 400,00	

g) ODPA 5311- Bezpečnost a veřejný pořádek

kamerový systém	500	Interlan s.r.o.	334 251,00		
celkem	500		334 251,00		

h) ODPA 6171- Činnost místní správy

PD - místnost pro oddělení kom. služeb	18	INGEM inženýrská a.s.	17 787,00	17 787,00	dokončeno
místnost pro oddělení kom. služeb	124	SILBA - Elstav s.r.o.	123 794,00	123 794,00	dokončeno
místnost pro oddělení kom. služeb - DPH	26	SILBA - Elstav s.r.o.	25 996,74	25 997,00	dokončeno
celkem	168		167 577,74	167 578,00	

		smlouva	čerpání k 30.9.
	silnice	14 917 443,82	11 809 049,73
	předškolní zařízení	8 655 982,33	5 816 217,86
	sportovní zařízení v majetku obce	1 449 018,60	0,00
	využití volného času - investice	158 596,00	40 500,00
	využití volného času - zařízení hřišť	796 403,00	14 520,00
	zájmová činnost a rekreace	111 320,00	110 110,00
	nebytové hospodářství	59 290,00	48 400,00
	bezpečnost a veřejný pořádek	334 251,00	0,00
	činnost místní správy	167 577,74	167 578,00
celkem VIV		26 649 882,49	18 006 375,59

ch) ODP A 2219 Záležitost pozemních komunikací

opravy 5171

chodník ul. Ledecká	200	BM stavební s.r.o.	177 610,00	177 610,00	dokončeno
ul. Vinická	1400	CETINA a Kenaur s.r.o.	844 763,50	844 763,29	dokončeno
vodorovné dopr. značení ul. Gerská 44-50	10	SILBA s.r.o.	10 089,00	9 772,00	dokončeno
opravy chodníků na území MO Plzeň 1	604	SILBA s.r.o.	603 654,00		
opravy komunikací	636				
	2 850		1 636 116,50	1 032 145,29	

i) OD PA 3111 Předškolní zařízení

opravy 5171

7. MŠ Žlutická 2 - tech. pavilon	1215	SILBA - Elstav s.r.o.	1 214 573,00		
7. MŠ Žlutická 2 - tech. pavilon - DPH	256	DPH	255 060,33		
7. MŠ Žlutická 2	4 661	MIRAS - stavitelství a san.	4 187 974,00	1 546 710,00	
7. MŠ Žlutická 2 - DPH	880		879 474,54	324 398,50	
7. MŠ Kralovická - opr.vod.rozvodů	661	TOP IN - STAVO s.r.o	660 093,90	660 094,00	dokončeno
7. MŠ Kralovická - opr.vod.rozvodů - DPH	139		138 619,72	138 619,74	dokončeno
7. MŠ Kralovická - opr.vod. přípojky	50	TOP IN - STAVO s.r.o.	49 641,40	49 641,40	dokončeno
7. MŠ Kralovická - opr.vod. přípojky - DPH	11		10 424,00	10 424,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - výměna oken	50	MIRAS - stavitelství a san.	49 900,40	49 900,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - výměna oken - DPH	11	DPH	10 479,00	10 479,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - opr. vod. přípojky	24	MIRAS - stavitelství a san.	23 190,00	23 190,00	dokončeno
7. MŠ Žlutická 2 - opr. vod. přípojky - DPH	5	DPH	4 870,00	4 870,00	dokončeno
90. MŠ Západní 7 - oprava oplocení	1 432	SILBA - Elstav s.r.o.	1 431 026,83	1 431 026,83	dokončeno
90. MŠ Západní 7 - stav.úpravy	498		497 448,74		
90. MŠ Západní 7 - stav.úpravy - DPH	105		104 464,24		
46. MŠ Fibichova - DPH 2013	2		1 293,60	1 293,60	dokončeno
60. MŠ DD Domino	100				
celkem	10 100		8 048 900,37	4 250 647,07	

j) OD PA 3113 Základní školy

opravy 5171

4. ZŠ Kralovická 12 - sport.hřiště	1 240	Saportan s.r.o.	1 239 212,33	1 239 213,00	dokončeno
4. ZŠ Kralovická 12 - sport.hřiště - DPH	260		260 234,59	260 234,59	dokončeno
celkem	1 500		1 499 446,92	1 499 447,59	

k) OD PA 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí

DDHM 5137

stožan s pamětní tabulí v Lidické ul.	25	Kletr Plzeň	21 901,00	21 901,00	dokončeno
celkem	25		21 901,00	21 901,00	

l) OD PA 3421 Využití volného času dětí a mládeže

DDHM 5137

dětské hřiště K Stráži	267	LUNA PROGRESS s.r.o.	181 135,00		
dětské hřiště Bzenecká	56	EIBE Česko s.r.o.	55 897,00		
dětské hřiště ul. U Jam	60	LUNA PROGRESS s.r.o.	57 380,00		
dětské hřiště ul. Sokolovská 114	377				
celkem	760		294 412,00	0,00	

opravy 5171

opravy dětských prvků	993				
skateboard. hř. - oprava výplní	8	CÍL Plzeň s.r.o.	7 950,00	7 950,00	dokončeno
dětské hř. - opravy po revizi (04/14)	17	CÍL Plzeň s.r.o.	16 531,00	16 531,00	dokončeno
dětské hř. Kaznějovská, Komenského	30	CÍL Plzeň s.r.o.	29 138,00	29 138,00	dokončeno
dětské hř. Nad ZOO - oprava kyv. točidla	11	CÍL Plzeň s.r.o.	10 957,80	10 958,00	dokončeno
dětské hř. - opravy po revizi (06/14)	30	CÍL Plzeň s.r.o.	29 559,60	29 560,00	dokončeno
dětské hř. ul. Kotíkovská - skluzavka	5	Pavel Václavek	4 416,50	4 417,00	dokončeno
park za Plazou - ochran. sítě	21	Prolemax s.r.o.	20 394,55	20 395,00	dokončeno
dětské hř. - oprava oplocení	24	Miroslav Mezey	23 910,00		
dětské hř. - opravy po revizi (07/14)	25	CÍL Plzeň s.r.o.	24 630,00	24 630,00	dokončeno
dětské hř. ul. Tachovská - provoz. řád	5	CÍL Plzeň s.r.o.	4 721,00	4 721,00	dokončeno
výměna úchytných houpačky v Centr. parku	4	EIBE Česko s.r.o.	3 025,00	3 025,00	dokončeno
dětské hř. ul. Plaská, U Jam - oplocení	27	CÍL Plzeň s.r.o.	26 301,00	26 301,00	dokončeno
celkem	1 200		201 534,45	177 626,00	

služby 5169

dětské hřiště - služby	118				
PD - dětské hřiště K Stráži (služby)	23	Martin Latislav	23 000,00	23 000,00	dokončeno
PD - dětské hřiště Sokolovská (služby)	23	Martin Latislav	23 000,00	23 000,00	dokončeno
odborná technická kontrola - provozní (2014)	216	A-Z Sportservis s.r.o.	214 664,00	160 998,00	
odborná technická kontrola - hlavní	60	A-Z Sportservis s.r.o.	59 020,00	59 020,00	dokončeno
rozvoz dět.prvků po zimním uskladnění	9	CÍL Plzeň s.r.o.	8 906,00	8 518,00	dokončeno
odborná technická kontrola - provozní dodat.	34	A-Z Sportservis s.r.o.	33 689,00	27 086,00	
odborná technická kontrola - dět. hř. za Plazou	17	Prolemax s.r.o.	15 403,00	7 406,00	
celkem	500		377 682,00	309 028,00	

m) OD PA 3613 Nebytové hospodářství**služby 5169**

studie - zázemí VPP - Žlutická ul.	11	Planstav, a.s.	6 050,00	6 050,00	dokončeno
celkem	11		6 050,00	6 050,00	

m) OD PA 3699 Záležitost bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje**opravy 5171**

opravy a udržování	542				
oprava přístupu k zahr.kolonii K Ráji	302	BM stavební	301 149,43		
oprava spojovacího chodníku v Tachovské ul.	18	Tomáš Noga	17 605,00	17 605,00	dokončeno
pochozí pásy Plaská	18	BRETON, spol. s r.o.	17 121,50	17 121,50	dokončeno
pochozí pásy Sokolovská	18	BRETON, spol. s r.o.	17 121,50	17 121,50	dokončeno
odstranění sušáků Kaznějovská 50 - 52	60	Sládek Profi Climb s.r.o.	59 895,00	59 895,00	dokončeno
úprava vjezdu do domu Brněnská 24	20	SILBA s.r.o.	19 391,00	19 391,00	dokončeno
odstranění sušáků El.Krásnohorské	24	Sládek Profi Climb s.r.o.	23 014,00	23 014,00	dokončeno
odstranění sušáků U Jam	61	SWIETELSKY s.r.o.	60 207,90	60 207,90	dokončeno
odstranění obč. vybavenosti Vinice	350	STRABAG a.s.	348 492,90	348 492,90	dokončeno
celkem	1 413		870 048,23	562 848,80	

služby 5169

PD - úprava přístupu k zahr.kol. ul. K Ráji	97	INGEM inženýrská a.s.	96 800,00	96 800,00	dokončeno
arch.územní studie Centr.park	116	ing.arch.H. Weishäupl	116 000,00	116 000,00	dokončeno
celkem	213		212 800,00	212 800,00	

n) OD PA 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**opravy 5171**

parkoviště Brněnská 45	5	CETINA a KENAU s.r.o.	4 488,00		
parkoviště ul. Nad ZOO - zeleň	241	STRABAG a.s.	240 512,19	240 512,19	dokončeno
celkem	241		240 512,19	240 512,19	

		smlouva	čerpání k 30.9.
	pozemní komunikace - opravy	1 636 116,50	1 032 145,29
	předškolní zařízení - opravy	8 048 900,37	4 250 647,07
	poř. a obnova hodnot kultur.povědomí	21 901,00	21 901,00
	základní školy - opravy	1 499 446,92	1 499 447,59
	využití vol. času dětí a ml.- DDHM	294 412,00	0,00
	využití vol. času dětí a ml.-opr.	201 534,45	177 626,00
	využití vol. času dětí a ml.-služ.	377 682,00	309 028,00
	nebytové hospodářství - služby	6 050,00	6 050,00
	komunální služby - opravy	870 048,23	562 848,80
	komunální služby - služby	212 800,00	212 800,00
	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	240 512,19	240 512,19
opravy celkem		13 409 403,66	8 313 005,94

	Smlouvy celkem	čerpání k 30.9.
	40 059 286,15	26 319 381,53