

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za 1. pololetí roku 2015.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 28 dne 3. 12. 2014 byl schválen plán staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 pro rok 2015. Usnesením č. 51 dne 21. 1. 2015 a č. 67 ze dne 8. 4. 2015 byl plán staveb rozšířen.

Veškeré níže uvedené akce jsou součástí schváleného plánu staveb vlastní investiční výstavby a finanční prostředky na realizaci těchto staveb jsou součástí schváleného rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015. Přehled finančního čerpání je uveden příloze č. 1 /Tabulky plnění plánu staveb včetně přehledu čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2015/.

Hodnocený stav je uveden k datu 30. 6. 2015.

Rekonstrukce ul. Kleisslova, Dělnická

Zahájení: duben 2015
Dokončení: srpen 2015
Zpracování realizační PD: 59 290,00 Kč
Náklady na realizaci: 4 950 042,00 Kč

Projektová dokumentace této stavby byla zhotovena již v roce 2006 a realizace byla vzhledem k finanční náročnosti několik let odkládána. Technický stav ulic byl již natolik špatný, že rekonstrukce byla nezbytná. Vlastní komunikace byly navrženy s povrchem z betonové dlažby a ulice dostanou charakter obytné zóny. V této lokalitě vznikne 35 parkovacích stání.

V nákladech na realizaci stavby jsou zahrnuty taktéž částky za výkon autorského dozoru stavby, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti stavby.

Na tento projekt byla podána žádost o dotaci z programu Evropských fondů pro regionální rozvoj, která zatím po prvním kole schvalování nebyla přidělena.

Stavební úpravy 34. ZŠ, Gerská ul.

Zahájení: červen 2015
Dokončení: srpen 2015
Náklady na realizaci: 1 175 759,64 Kč

Projektová dokumentace byla kompletně zpracována a dokončena v roce 2014.

Jedná se o stavební úpravy tří učeben, sociálních zařízení, kabinetů a skladů v části objektu 34. ZŠ v Gerské ul. Prostory byly zapůjčeny od roku 2009 pro provoz dvou tříd odloučeného pracoviště 91. MŠ. V červnu byl provoz tohoto odloučeného pracoviště ukončen a vypůjčené prostory je nyní zapotřebí uvést do původního stavu, v souladu s dohodou o výpůjčce. V rámci stavebních úprav budou provedeny zejména dispoziční úpravy interiérů, úpravy zdravotních instalací včetně doplnění rozvodů elektroinstalace a nutného vybavení interiérů.

Stavební úpravy „OS Motýl“ Žlutická 2

Zahájení: červenec 2015
Dokončení: srpen 2015
Náklady na realizaci: 602 957,87 Kč

Projektová dokumentace byla kompletně zpracována a dokončena v roce 2014.

Občanské sdružení „Motýl“ na základě nájemní smlouvy využívá prostory, které se nacházejí v objektu Žlutická 2, který je přílohou Statutu svěřen do správy MO Plzeň 1.

V rámci stavebních úprav zde budou posunuty lodžiové stěny, které budou vyzděny a osazeny okny, dále budou provedeny s tím související nezbytně nutné úpravy ústředního vytápění.

Parkoviště a hřiště Manětínská 10 – zpracování PD

Náklady na PD: 275 396,00

Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby bylo zadáno již v roce 2014 a v současné době je podána žádost o vydání stavebního povolení.

Realizace této akce byla schválena taktéž v plánu staveb pro rok 2015, ovšem s podmínkou provedení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1, které prozatím schváleno nebylo.

Jednalo by se o stavbu nového parkoviště s kapacitou 64 parkovacích míst a přilehlé asfaltové hřiště by bylo rozšířeno pro možnost provozování zejména míčových her. Součástí stavby by bylo i umístění nových stožárů veřejného osvětlení.

Předpokládané náklady dle rozpočtu projektanta činí cca 8 000 tis. Kč

Chodník v ul. Nad ZOO

Zahájení: červen 2015

Dokončení: srpen 2015

Náklady na realizaci: 940 291,00 Kč

Náklady na PD: 109 594,54 Kč (částečně placeno v roce 2014)

Jedná se o vytvoření jednostranné chodníkové spojky o délce 190 bm s asfaltovým povrchem, vystavěné podél místní komunikace, která propojí nově postavené velkokapacitní parkoviště v ulici Nad ZOO a vstup do Zoologické a botanické zahrady.

Chodník v ul. Pod Všemi svatými

Náklady na PD: 100 410,64 (částečně placeno v roce 2014)

Realizace tohoto chodníku bude navržena k vyjmutí z plánu staveb vlastní investiční výstavby pro rok 2015, neboť do současné doby není vyřešen majetkoprávní stav jednoho z dotčených pozemků (směna s TJ Prazdroj), což brání vydání stavebního povolení.

Chodník Krašovská 2 – zpracování PD

Náklady na PD: 26 327,18 Kč (částečně placeno v roce 2014)

Zpracování této projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby bylo zadáno již v roce 2014 a v současné době je vydáno stavební povolení. Realizace této akce byla schválena taktéž v plánu staveb pro rok 2015, ovšem s podmínkou provedení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1, které prozatím schváleno nebylo.

Předpokládané náklady na realizaci dle rozpočtu projektanta činí cca 1 328 tis. Kč

Chodník k Duhovému hřišti, Nýřanská ul. – zpracování PD

Náklady na PD: 122 452,00 Kč (částečně placeno v roce 2014)

Zpracování této projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby bylo zadáno již v roce 2014 a v současné době je vydáno stavební povolení. Realizace této akce byla schválena taktéž v plánu staveb pro rok 2015, ovšem s podmínkou provedení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1, které prozatím schváleno nebylo.

Předpokládané náklady na realizaci dle rozpočtu projektanta činí cca 2 245 tis. Kč.

Chodník u 91. MŠ, Jesenická ul.

Zahájení: červen 2015

Dokončení: srpen 2015

Náklady na realizaci: 675 623,00 Kč

Náklady na PD: 78 981,54 Kč (částečně placeno v roce 2014)

Jedná se o výstavbu tří úseků chodníku o celkové délce 180 bm s asfaltovým povrchem, v místech průšlapů podél oplocení 91. MŠ směrem od Gerské k Jesenické ulici.

Parkoviště Sokolovská 34-40 – zpracování PD

Náklady na PD: 152 702,00 Kč

Zpracování této projektové dokumentace bylo taktéž zadáno již v roce 2014 a stavba je součástí schváleného plánu staveb pro rok 2015, taktéž s podmínkou provedení rozpočtového

opatření rozpočtu MO Plzeň 1, které prozatím schváleno nebylo. V současné době je vydáno stavební povolení, avšak stavba je podmíněna přeložkami vedení O2 Czech Republik, a.s. a vedení ČEZ Distribuce, a.s., které jsou ve střetu se stavbou parkoviště. Pro realizaci přeložek vedení je zapotřebí uzavřít s provozovateli smluvní vztahy. Předpoklad výstavby tohoto parkoviště je rok 2016.

Předpokládané náklady na realizaci dle rozpočtu projektanta činí cca 2 800 tis. Kč + náklady na přeložky.

Parkoviště Sokolovská 60-72

Zahájení: předpoklad srpen 2015
Dokončení: předpoklad listopad 2015
Náklady na realizaci: budou známy po výběrovém řízení na zhotovitele
Náklady na PD: 202 070,00 Kč

V rámci této stavby budou stávající podélná stání nahrazena kolmými v počtu 57 míst. Součástí je úprava komunikace, přeložka chodníkové trasy a úprava vedení veřejného osvětlení.

Předpokládané náklady na realizaci dle rozpočtu projektanta činí cca 5 400 tis. Kč.

Stavební úpravy Zručské cesty – zpracování PD ve stupni pro vydání územního rozhodnutí

Náklady na PD: 188 760,00 Kč

Zpracování této projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bylo zadáno v roce 2014. Tento projekt řeší stavební úpravy komunikace Zručská cesta ve dvou úsecích, a to úsek mezi ulicemi 28. října a Nad Řekou a úsek mezi ulicemi Nad Feronou a Na Louce. V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Parkovací objekt ATOM- zpracování PD ve stupni pro vydání územního rozhodnutí

Náklady na PD: 344 850,00 Kč

V roce 2014 bylo zadáno zpracování studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby parkovacího objektu „ATOM“. Studie byla zpracována ve třech variantách, ze kterých byla usnesením ZMO č. 50 dne 21. 1. 2015 vybrána varianta č. 1 pro zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí.

Stavební úpravy a modernizace plaveckého bazénu Lochotín - zpracování PD

Náklady na PD: 1 449 018,60 Kč

Zpracování této projektové dokumentace bylo taktéž zadáno v roce 2014 a řeší kompletní rekonstrukci objektu plaveckého bazénu Lochotín. Rekonstrukce by měla zahrnovat jak opravu vnějšího pláště a rozsáhlé vnitřní dispoziční změny, tak i nové technologie úpravy vody, rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, měření a regulace a nové zdravotní instalace. V současné době se zpracovává dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení.

Výstavba objektu služeb u hráze Boleveckého rybníka – zpracování PD

Náklady na PD: 111 320,00 Kč

Tato projektová dokumentace byla dokončena již v roce 2013, avšak z důvodu probíhajícího sporu mezi statutárním městem Plzní a vlastníkem stávajícího stánku s občerstvením na hrázi Boleveckého rybníka, nemůže zhotovitel projektové dokumentace dokončit inženýrskou činnost v souladu se smlouvou o dílo a získat pro stavebníka (MO Plzeň 1) stavební povolení na výstavbu výše uvedeného objektu. Zůstatek ceny k proplacení za dokončení inženýrské činnosti činí 1 210,00 Kč.

Oplocení v části areálu 60. MŠ, Manětínská 37

Zahájení: červen 2015
Dokončení: srpen 2015

Náklady na realizaci: 87 495,00 Kč

Náklady na PD: 18 150,00 Kč

Jedná se o osazení nových plotových dílců o délce 16 bm mezi objektem ZŠ a MŠ při FN a vnějším oplocením uvnitř areálu 60. MŠ v Manětínské ulici.

Parkoviště u objektu výměníku VS5, Sokolovská 84

Stavba tohoto parkoviště bude navržena k vyjmutí z plánu staveb pro rok 2015. Dle rozhodnutí společnosti Plzeňská teplárenská a.s., nebudou provedeny stavební úpravy objektu výměníku, včetně demoličních prací části výměníku, tudíž nebude vytvořena plocha pro možnou výstavbu parkovacích míst. Z tohoto důvodu nebude zadáno ani zpracování realizační projektové dokumentace.

Kamerový systém Strážnická 38

Jedná se o umístění nového kamerového bodu na střeše domu Strážnická 38. Tato kamera bude součástí celoměstského kamerového systému. Pořízení a instalace této kamery byla schválena pouze za podmínky získání dotace z vyhlášeného programu Prevence kriminality na rok 2015, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR. Dotace byla schválena a realizaci bude zajišťovat Správa veřejného statku města Plzně. Finanční prostředky z rozpočtu MO Plzeň 1 budou čerpány pouze na úhradu zpracování technické dokumentace ve výši 21 300,00 Kč.

Oprava chodníků v areálu 91. MŠ, Jesenická 11

Zahájení: červenec 2015

Dokončení: srpen 2015

Náklady na realizaci: 295 375,52 Kč

Náklady na PD: 21 780,00 Kč

V rámci této akce budou v areálu 91. MŠ v Jesenické ul. opraveny stávající chodníky a nebezpečné cesty budou doplněny dlažbou.

Oprava plochy před hospodářským pavilonem v 7. MŠ, Kralovická 35

Zahájení: červenec 2015

Dokončení: srpen 2015

Náklady na realizaci: 118 188,00 Kč

Náklady na PD: 16 940,00 Kč

Jedná se o kompletní opravu stávající asfaltové plochy před hospodářským pavilonem 7. MŠ v Kralovické ulici, která byla velmi poničená.

Oprava oplocení 91. MŠ, Jesenická 11

Zahájení: červenec 2015

Dokončení: srpen 2015

Náklady na realizaci: 1 377 913,00 Kč

Náklady na PD: 21 780,00 Kč

Tato akce zahrnuje kompletní výměnu plotových dílců a opravu podezdívky celého areálu 91. MŠ v Jesenické ulici, o délce 418 bm.

Stavební úpravy 87. MŠ, Komenského 46 – zpracování PD

Zadání zpracování projektové dokumentace bylo schváleno usnesením Rady MO Plzeň 1 č. 79 dne 24. 3. 2015. Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy části objektu 87. MŠ, Komenského 46, pro vytvoření prostor, ve kterých bude možné poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, v souladu se zákonem. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Projektová dokumentace se v současné době zpracovává a jejím obsahem budou dispoziční úpravy pro výše uvedené užití, včetně nezbytně nutných úprav a přesunů stávajících provozů MŠ. Termín realizace stavebních úprav je předpokládán na rok 2016.

Instalace videozvonků do MŠ

Zahájení:	červenec/srpen 2015
Dokončení:	říjen 2015
Náklady na realizaci:	budou známy po provedeném výběrovém řízení
Náklady na PD:	59 895,00 Kč

V souladu s Minimálním standardem bezpečnosti, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. 2. 2015 bylo schváleno zadání zpracování projektové dokumentace na instalaci zabezpečovacího zařízení (videozvonků) do objektů mateřských škol, jejichž funkci zřizovatele plní Rada MO Plzeň 1. Projektová dokumentace je dokončena a v červenci bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele.

Realizace bude zahrnovat nahrazení stávajícího audio systému video systémem pro kontrolu osob vstupujících do objektu, včetně výměny kabelových rozvodů a úpravy fasády v místech demontovaných zvonkových tabel ve všech výše uvedených MŠ.

Jednotlivé mateřské školy ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1 žádaly o dotaci na uvedené zabezpečovací zařízení, přičemž výsledek tohoto schvalovacího řízení není k datu 30. 6. 2015 zveřejněn.

Předpokládané náklady na realizaci dle rozpočtu projektanta činí cca 1 449 000,00 Kč.

Odstranění občanské vybavenosti

Zahájení:	květen 2015
Dokončení:	červen 2015
Náklady na realizaci:	395 319,00 Kč

V rámci těchto stavebních prací byly v 1. pololetí odstraněny betonové prvky občanské vybavenosti (klepadla, sušáky, betonové plochy a lavice, staré obrubníky), včetně konečných terénních úprav, na sídlišti Vinice v zadním traktu domů ulic Bzenecká a Brněnská a dále v zadním traktu ulice Žlutická.

Zastřešení pódia v parku U Bazénu

Zahájení:	předpoklad září 2015
Dokončení:	předpoklad listopad 2015
Náklady na realizaci:	budou známy po provedeném výběrovém řízení

V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace pro stavbu zastřešení betonového pódia v parku U Bazénu Lochotín, jejíž součástí je i vybudování elektropřípojky.

Zastřešení bude obloukového tvaru, s nosnou konstrukcí tvořenou trojicí nosníků z lepeného lamelového dřeva, krytina plechová. V současné době se připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Opravy a údržba – komunikace

V rámci této položky byla prozatím provedena pouze lokální obnova vodorovného dopravního značení v ulicích Kralovická, Žlutická a Manětínská. Připravuje se také obnova značení v ulicích Brněnská, Ledecká, Turistická a Sokolovská.

Opravy a údržba – předškolní zařízení

Z této položky budou čerpány prostředky na výše uvedenou instalaci zabezpečovacího zařízení (videozvonků) v MŠ.

Opravy a údržba – rozvoj území

Finanční prostředky určené na opravy a údržbu pro záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje byly z části využity zejména na rozsáhlou opravu žulového dláždění koryta fontány v parku U Bazénu a nového dláždění v obloukových zálivech v parku U Bazénu (schváleno usnesením Rady MO Plzeň 1 č. 82 dne 24. 3. 2015). Dále pak na drobné úpravy stávajících chodníků, sloupků a kontejnerových stání.

Doplatek rezervovaného příkonu pro Volnočasové centrum Krašovská

Náklady: 40 500,00 Kč

Podmínkou vydaného stavebního povolení stavby volnočasového centra Krašovská je zpracování a realizace projektu na umístění a zřízení nového odběrného místa elektrické energie, který zajišťuje společnost ČEZ. Jedná se o doplatek částky za zřízení odběrného místa, kterou je budoucí stavebník povinen hradit.

Chodníky, parkoviště, komunikace – zpracování PD

Finanční prostředky v této položce jsou rezervovány pro případ schválení zadání nových projektových dokumentací.

Úprava parkoviště Brněnská 10 – zpracování PD

Tyto finanční prostředky nebudou využity, neboť zhotovitel projektové dokumentace provedl úpravu dokumentace bezúplatně.

Parkoviště Kaznějovská 54-60 – zpracování PD

V současné době se jedná o přípravnou (schvalovací) fázi na zadání zpracování projektové dokumentace parkoviště u domu Kaznějovská 54-60 v místě po odstraněném prodejním stánku. Rozpočtovým opatřením rozpočtu byly převedeny finanční prostředky z položky „PD – Chodníky, parkoviště, komunikace všeobecně“ pro možnost uzavření smlouvy o dílo v případě schválení zadání zpracování předmětné PD v Radě MO Plzeň 1.

Parkoviště Elišky Krásnohorské 38-42 – zpracování PD

V současné době se jedná o přípravnou (schvalovací) fázi na zadání zpracování projektové dokumentace parkoviště u domu Elišky Krásnohorské 38-42 v místě zeleného rabátka. Rozpočtovým opatřením rozpočtu byly převedeny finanční prostředky z položky „PD – Chodníky, parkoviště, komunikace všeobecně“ pro možnost uzavření smlouvy o dílo v případě schválení zadání zpracování předmětné PD.

Parkoviště Nýřanská 2-4 – zpracování PD

V současné době se jedná o přípravnou (schvalovací) fázi na zadání zpracování projektové dokumentace parkoviště u domu Nýřanská 2-4. Rozpočtovým opatřením rozpočtu byly převedeny finanční prostředky z položky „PD – Chodníky, parkoviště, komunikace všeobecně“ pro možnost uzavření smlouvy o dílo v případě schválení zadání zpracování předmětné PD. V tomto místě je zapotřebí provést bližší prověření uložení inženýrských sítí.

Parkoviště Ledecká, Dolejší

V současné době se jedná o přípravnou (schvalovací) fázi na zadání zpracování projektové dokumentace parkoviště u křižovatky ulic Ledecká, Dolejší. Studie byla zpracována Úsekem koncepce a dopravního inženýrství SVSMP. Rozpočtovým opatřením rozpočtu byly převedeny finanční prostředky z položky „PD – Chodníky, parkoviště, komunikace všeobecně“ pro možnost uzavření smlouvy o dílo v případě schválení zadání zpracování předmětné PD.

Inženýrská činnost pro MŠ Kotíkovská ul.

Jedná se o zajištění inženýrské činnosti (stanoviska veškerých dotčených orgánů a institucí, včetně zajištění stavebního povolení) k projektové dokumentaci na novostavbu mateřské školy v Kotíkovské ulici. Tato projektová dokumentace je zpracována již od roku 2008 a bylo vydáno také stavební povolení. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti nebyla stavba tohoto zařízení realizována. Původní stavební povolení již pozbylo platnosti a je zapotřebí zajistit nové stavební povolení.

Opravy a obnova dětských hřišť

Každoročně je zapotřebí dětské herní prvky a ostatní zařízení na dětských hřištích opravovat pro jejich bezpečný provoz. Byly provedeny veškeré drobné opravy vyplývající z hlavní roční

revize herních prvků, dále byly vyměněny některé sedáky houpaček, standardně proběhla oprava některých oplocení dětských hřišť a úprava nevyhovujících dopadových ploch pod herními prvky. Nejrozsáhlejší opravou v tomto roce bude zřejmě výměna provazových lan stávající pyramidy v parku U Bazénu, která měla již po osmiletém provozu prodřená lana a vyčnívala ocelová jádra a oprava herní sestavy na sousedním dětském hřišti. Tyto finančně náročnější opravy byly schváleny usnesením Rady MO Plzeň 1 č. 137 dne 21. 4. 2015. Dále bude v souladu s usnesením RMO Plzeň 1 č. 235 ze dne 16. 6. 2015 zahájena oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště za domem Strážnická 14, včetně jeho vybavení novými brankami.

Dětské hřiště – služby

Z této položky jsou hrazeny finanční prostředky potřebné pro zajištění povinných kontrol zařízení dětských hřišť a sportovišť na území MO Plzeň 1. Jedná se zejména o hlavní roční revizi, která se provádí 1x v roce a provozní odborné technické kontroly, které musí být prováděny v rozmezí od 1 do 3 měsíců.

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) – DH K Stráži

V loňském roce bylo vybudováno nové dětské hřiště v ulici K Stráži. Předpokladem bylo, že část pozemku, na kterém je hřiště umístěno, bude zapotřebí vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Vzhledem k tomu, že umístění dětského hřiště je povoleno pouze na dobu dočasnou, není ještě v současné době dohodnuto, zda musí být vynětí realizováno.

Nové herní prvky pro dětská hřiště (pořizovací cena nad 40 tis. Kč bez DPH)

Z této položky jsou čerpány prostředky na nákup herních prvků na dětská hřiště s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč bez DPH, tzv. dlouhodobý hmotný majetek - DHM.

Nové herní prvky pro dětská hřiště (pořizovací cena do 40 tis. Kč bez DPH)

Z této položky jsou čerpány prostředky na nákup herních prvků na dětská hřiště s pořizovací hodnotou do 40 tis. Kč bez DPH, tzv. drobný dlouhodobý hmotný majetek – DDHM.

Z obou výše uvedených položek byla hrazena dodávka a montáž herních prvků pro výstavbu zcela nového a plánovaného dětského hřiště v Sokolovské 110-114. Hřiště bylo vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám vybudováno již začátkem měsíce března a jsou zde osazeny prvky – trampolína, pískoviště a doplňky k pískovišti, provazový kolotoč, malá herní sestava, balanční prvek pro dva, skluzavka s podestou, lezecká rampa, pružinové houpadlo, houpačka pro nejmenší, a cvičicí prvek pro doprovod.

V rámci DDHM byly instalovány nové prvky k bytovému domu alej Svobody 36 (svahová skluzavka, domeček s pískovištěm, závěsná houpačka), bylo doplněno stávající hřiště v Rabštejnské ulici (tunel, domeček, vahadlová houpačka) a taktéž se doplnilo stávající hřiště v Kaznějovské ulici (vahadlová houpačka, pružinové houpadlo), a to vše na základě žádostí místních obyvatel.

3. Předpokládaný cílový stav

Postup v souladu se schváleným plánem staveb VIV.

4. Navrhované varianty řešení

Nejsou navrhované varianty řešení.

5. Doporučená varianta řešení

Není doporučena varianta řešení.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)

Finanční nároky, včetně přehledu čerpání rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 /Tabulky plnění plánu staveb a čerpání rozpočtu v roce 2015/

7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Bez návrhu termínů.

8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí

Usnesení RMO Plzeň 1 č. 280 ze dne 14. 7. 2015.

9. Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1

Neexistují.

10. Přílohy

Příloha č. 1 – Tabulky plnění plánu staveb včetně přehledu čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2015