

Přehled investic

č.	Předmět	Cena bez DPH	Cena s DPH	alokace fin. prostředků	plánované čerpání do	Rozpočet v r. 2020	stupeň	aktuální stav
1	Vestavba zařízení do prostor kulturního domu v Červeném Hrádku – projektová příprava	450 413,00 Kč	545 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	projektuje se
2	Úprava Staniční ul. za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava				55 000,00 Kč	55 000,00 Kč	DÚR	čeká se vydání územního rozhodnutí
3	Obslužná plocha u ČOV, Jateční ul. - realizace					- Kč	DSP+PDPS	vydáno platné stavební povolení
4	Obnova kontejnerových stání na území MO P4 – projektová příprava + realizace	230 000,00 Kč	278 300,00 Kč	400 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč		rozhodnutí ORP - Sluneční 2a, Polední, v přípravě Ke Špitálskému lesu
5	Revitalizace předprostoru 22. ZŠ – projektová příprava + realizace		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč	DSP+PDPS	Vydáno platné stavební povolení, realizace léto 2021
6	Zastavěná část Chlumek – projektová příprava				400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	DÚR	vydáno územní rozhodnutí
7	Cyklostezka Na Drázkách – mezi Újezdem a Červeným Hrádkem – projektová příprava	190 000,00 Kč	229 900,00 Kč	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč	DSP+PDPS	vydáno územní rozhodnutí, projektuje se dokumentace pro SP
8	Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava	295 000 vč. dodatku	356 950,00 Kč	425 000,00 Kč		425 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	projektuje se dokumentace pro SP
9	Úpravy areálu HZ Hřbitovní ul. za účelem realizace hospodářského dvora – projektová příprava	310 000,00 Kč	375 100,00 Kč	424 000,00 Kč		424 000,00 Kč	DSP+PDPS	vydáno platné stavební povolení
10	Elektropřípojka v parku - ul. K Haltýři, Červený Hrádek u Plzně - realizace				66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	realizace	PD do konce r. 2020, realizace 10/11 2021
11	Stavební úpravy objektu bývalé družiny na mateřskou školu v Plzni - Újezdě – projektová příprava	236 000 vč. dodatku	285 560,00 Kč	304 000,00 Kč		304 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	vydáno platné stavební povolení
12	Parkování v Partyzánské ulici – projektová příprava	194 200,00 Kč	234 982,00 Kč	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč	DÚR	projektuje se dokumentace pro územní rozhodnutí
13	Sběrná místa a separační body na území MO Plzeň 4 - projektová příprava + realizace	48 000,00 Kč	58 080,00 Kč	60 000,00 Kč	100 000,00 Kč	160 000,00 Kč	studie	objektem bývalého kulturního domu a v Újezdě - Na Drázkách, bude zadán Bukovec
14	Parkování Ke sv. Jiří – projektová příprava				300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	realizace investiční akce města", proběhlo odsouhlasení zadání, bude poptáno 9/20
15	Parkování Slunečná, Souběžná – projektová příprava				300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	realizace investiční akce města", proběhlo odsouhlasení zadání, bude poptáno 9/20
16	Parkování Pod Vrchem – projektová příprava				300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	sloučené DÚR a DSP+PDPS	realizace investiční akce města", proběhlo odsouhlasení zadání, bude poptáno 9/20
17	Elektropřípojka náměstí K. Panušky Újezd - realizace					100 000,00 Kč	projekt pro realizaci	projektuje se, s ČEZ uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, předpoklad realizace 2022
18	Zelené střechy na budovách 57. MŠ, ul. Nad Dalmatinkou – projektová příprava		68 970,00 Kč	300 000,00 Kč		300 000,00 Kč	studie	možnosti realizace vč. statického posouzení konstrukce, následně zadat PD
19	Pěší propojení V Hájku - Červenohrádecká - projektová příprava + realizace				60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	dokumentace pro územní souhlas	řeší se majetkoprávní vztahy, odkup části pozemku
20	Zelená střecha - konečná MHD - Zábělská ul. - projektová příprava + realizace		58 080,00 Kč	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč	studie	možnosti realizace vč. statického posouzení konstrukce (participativní rozpočet), následně zadat PD
21	Projekt vzduchotechniky na 64.MŠ, Pod Chludem 3, Hospodářský pavilon				50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	projekt pro realizaci	bude zadáno

2 131 000,00 Kč5 664 000,00 Kč

předpokládaná hodnota plánovaných akcí do konce r. 20202 131 000,00 Kč

rozpočet k 01/20203 904 000,00 Kčtj. 98%fin. prostředků jsou vázány na aktivní smlouvy

hodnota uzavřených a realizovaných akcí před změnou rozpočtu č.12 325 792,00 Kčvč. DPHtj. 60%fin. Je čerpáno

hodnota uzavřených a realizovaných akcí v návaznosti na čerpání rozpočtu3 833 000,00 Kč

rozpočet k 06/2020 vč. participativního rozpočtu5 254 000,00 Kč

aktuální navýšení v 09/20410 000,00 Kč

plánovaný rozpočet k 09/20205 664 000,00 Kčtj. navýšení vč. změny plánu investic 1, 2 a 3 o1 760 000,00 Kč

Studie většího rozsahu					
koncept - řešení úpravy Masarykovy třídy	458 000,00 Kč	554 180,00 Kč			projektuje se
studie - řešení peší zóny od OC Centrum k ulici Na Dlouhých	278 000,00 Kč	336 380,00 Kč			projektuje se
hodnota studií890 560,00 Kč					

Realizace					
Oprava hasičské zbrojnice Bukovec	1 694 828,91 Kč	2 050 742,98 Kč			hotovo
Sanace 6.MŠ	1 429 178,00 Kč	1 729 305,38 Kč			realizuje se, konec do 30.9.2020
Hodnota realizací3 780 048,36 Kč					