

Věc: Vyjádření TDI k změnovým listům:

č. 1 – Změna objemu vsakovacího objektu dešťové kanalizace

č. 3 – Bourání a likvidace betonových bloků při hloubení založení hlavního objektu

Změnový list č.1 - Změna objemu vsakovacího objektu dešťové kanalizace

Změna objemu vsakovacích objektů dešťové kanalizace vznikla na základě provedené zasakovací zkoušky, kterou nechal zhotovit generální dodavatel stavby. Zkoušku vyhotovil ing. F. Matyáš dle ČSN 75 9010. Výsledek zkoušky upřesnil koeficient z původních $K_v = 1 \times 10^{-4}$ až 1×10^{-5} ms⁻¹ na $K_v = 3,98 \times 10^{-6}$ ms⁻¹. Upřesnění koeficientu znamená, že objekt vsakovacích košů je v místě špatně propustných navážek a bude nutné provést zvětšení vsakovacího objektu.

Projektant stavby tento koeficient ověřil a následně si nechal vyhotovit nový výpočet vsaku. Dle nového výpočtu vsaku projektant vytvořil položkový rozpočet, který byl generální projektantem naceněn.

S nově navrženým řešením a změnovým listem č.1 - Změna objemu vsakovacího objektu dešťové kanalizace **TDI souhlasí.**

Změnový list č.3 - Bourání a likvidace betonových bloků při hloubení založení hlavního objektu

Při provádění hloubení základů objektu se v prostorech základů objevily nepředpokládané betonové bloky, které musely být odstraněny. Přítomnost betonových bloků a jejich odstranění bylo zaznamenáno do fotodokumentace stavby a ke změnovému listu dodal generální dodavatel vážní listky ze skládky.

Se změnovým listem č.3 - Bourání a likvidace betonových bloků při hloubení založení hlavního objektu **TDI souhlasí.**

Dne 6. května 2014

Ing. Martin Toman - TDS

PIADA s.r.o.
Chmelenského 267, 386 01 Strakonice
IČ: 276 34 710, DIČ: CZ 276 34 710