| Přejímací organizace: **Statutární město Plzeň MO Plzeň 1** | **Zápis o odevzdání a převzetí stavby** | Číslo zápisu: **28/2012** |
|---|---|---|

**Datum zahájení přejímacího řízení: 23. října 2012**

Název stavby: **Oprava kont. stání na území MO Plzeň 1**

**Popis:** **Zhotovitel provedl pro objednatele stavební práce, spočívající v opravě kontejnerových stání. Byly odstraněny stávající ocelové přístřešky, vybourány stávající konstrukční vrstvy. Byly provedeny nové povrchy z asfaltového betonu, u stání situovaných na chodníku, je povrch proveden ze zámkové dlažby. Stání jsou lemována silničními obrubníky, v případě, že je kont. stání v travnaté ploše, záhonovými obrubníky.**

**Byla opravena tato stání:**

**v sídlišti Bolevec (3 stání):**
- ul. Tachovská 57 (v PD, část SO 01, označeno č. 62) – rozměr stání: 2 x 4 m,
- ul. Tachovská 45, 47 (v PD, část SO 01, označeno č. 63) – rozměr stání: 6,5 x 1,9 m,
- ul. Plaská 58, 60 (v PD, část SO 01, označeno č. 64) – rozměr stání: 7,1 x 1,5 m;

**v sídlišti Košutka (24 stání):**
- ul. Žlutická 33 (v PD, část SO 02, označeno č. 16) – čtvrtkruhové stání: poloměr 5 m,
- ul. Žlutická 39 (v PD, část SO 02, označeno č.or. 17) - čtvrtkruhové stání: poloměr 5 m,
- ul. Žlutická 39 (v PD, část SO 02, označeno č. 18) – rozměr stání 5,9 x 5,0 m,
- ul. Rabštejnská 53 (v PD, část SO 02, označeno č. 21) – rozměr stání 5,1 x 4,0 m,
- ul. Rabštejnská 61 (v PD, část SO 02, označeno č. 22) – stání podélné, š. stání 1,5 m, délka 8 m,
- ul. Rabštejnská 65 (v PD, část SO 02, označeno č. 23) - rozměr stání: 4,8 x 5,0 m,
- ul. Rabštejnská 36 (v PD, část SO 02, označeno č. 24) – rozměr stání: 4,95 x 6,2 m a 5,3 x 1,5 m,
- ul. Rabštejnská 32 (v PD, část SO 02, označeno č. 25) – rozměr stání: 4 x 5 m,
- ul. Kralovická 65 (v PD, část SO 02, označeno č. 27) – rozměr stání: 4,6 m x 5 m,
- ul. Rabštejnská 37 (v PD, část SO 02, označeno č. 37) – rozměr stání: 7,2 x 4,6 m,
- ul. Rabštejnská 27 (v PD, část SO 02, označeno č. 38) – rozměr stání: 6,8 x 4,8 m,
- ul. Manětínská 67 (v PD, část SO 02, označeno č. 40) – rozměr stání: 6,6 x 5 m,
- ul. Manětínská 27 (v PD, část SO 02, označeno č. 41) – rozměr stání: 6,4 x 4,8 m,
- ul. Manětínská 53 (v PD, část SO 02, označeno č. 42) – rozměr stání: 6,1 x 5,9 m,
- ul. Manětínská 45 (v PD, část SO 02, označeno č. 43) – rozměr stání: 6,3 x 5,7 m,
- ul. Manětínská 8 (v PD, část SO 02, označeno č. 44) – rozměr stání: 6 x 5 m,
- ul. Manětínská 29 (v PD, část SO 02, označeno č. 45) – rozměr stání: 6 x 4,8 m,
- ul. Kralovická 8 (v PD, část SO 02, označeno č. 51) – rozměr stání: 5 x 7 m,
- ul. Kralovická 31 (v PD, část SO 02, značeno č. 52) – rozměr stání: 6 x 5 m,
- ul. Kralovická 23 (v PD, část SO 02, značeno č. 53) – rozměr stání: 5,7 x 5,8 m,
- ul. Kralovická 15 (v PD, část SO 02, označeno č. 54) – rozměr stání: 8,1 x 3,55 m,
- ul. Kralovická 45 (v PD, část SO 02, označeno č. 57) – rozměr stání: 7,4 x 5,5 m,
- ul. Kralovická 41 (v PD, část SO 02, označeno č. 58 – rozměr stání: 6,2 x 5,5 m,
- ul. Manětínská 67-69 (v PD, část SO 02, označeno č. 61) – rozměr stání: 6,5 x 1,5 m;

**v sídlišti Lochotín (35 stání):**
- ul. Sokolovská 9 (v PD, část SO 03, označeno č. 19) – rozměr stání: 5,1 x 5,6 m,
- ul. Sokolovská 53 (v PD, část SO 03, označeno č. 28) – rozměr stání: 5,1 x 4,5 m,
- ul. Sokolovská 40 (v PD, část SO 03, označeno č. 33) – rozměr stání: 6 x 3,7 m,
- ul. Sokolovská 69 (v PD, část SO 03, označeno č. 34) – rozměr stání: 2,2 x 5 m,
- ul. Sokolovská 71 (v PD, část SO 03, označeno č. 35) – rozměr stání: 7 x 5 m,
- ul. Sokolovská 77 (v PD, část SO 03, označeno č. 36) – rozměr stání: 3 x 1,5 m,
- ul. Komenského 81 (v PD, část SO 03, označeno č. 39) – rozměr stání: 5 x 4,6 m,

- ul. Komenského 75 (v PD, část SO 03, označeno č. 40) – rozměr stání: 5 x 4,6 m,
- ul. Komenského 61 (v PD, část SO 03, označeno č. 41) – rozměr stání: 5 x 1,5 m, 3,5 x 4,6 m,
- ul. Komenského 71 (v PD, část SO 03, označeno č. 42) – rozměr stání: 3,6 x 4,3 m,
- ul. Komenského 49 (v PD, část SO 03, označeno č. 43) – rozměr stání: 7,3 x 4,9 m,
- ul. Komenského 33 (v PD, část SO 03, označeno č. 44) – rozměr stání: 4,2 x 5,7 m,
- ul. Komenského 41 (v PD, část SO 03, označeno č. 45) – rozměr stání: 4,5 x 6,8 m,
- ul. Komenského 26 (v PD, část SO 03, označeno č. 46) – rozměr stání: 8 x 1,75 m,
- ul. Komenského 24, 26 (v PD, část SO 03, označeno č. 47, 48) – rozměr stání: 5,2 x 5 m a 4,2 x 1,25 m,
- ul. alej Svobody 52 (v PD, část SO 03, označeno č. 52) – rozměr stání: 6 x 4,1 m,
- ul. alej Svobody 35 (v PD, část SO 03, označeno č. 55) – rozměr stání: 6 x 4,1 m,
- ul. Ledecká 10 (v PD, část SO 03, označeno č. 58) – rozměr stání: 5,2 x 4,7 m,
- ul. Majakovského 2 (v PD, část SO 03, označeno č. 60) – rozměr stání: 3,6 x 4 m,
- ul. Majakovského 16 (v PD, část SO 03, označeno č. 61) – rozměr stání: 6,5 x 4,6 m,
- nám. Odboje 9 (v PD, část SO 03, označeno č. 62) – rozměr stání: 4 x 1,5 m,
- ul. Majakovského 28 (v PD, část SO 03, označeno č. 63) – rozměr stání: 5 x 1,5 m,
- ul. K Topolu (v PD, část SO 03, označeno č. 65) – rozměr stání: 4 x 1,5 m,
- ul. Majakovského 27 (v PD, část SO 03, označeno č. 66) – rozměr stání: 6 x 3,1 m,
- ul. Komenského 50 (v PD, část SO 03, označeno č. 68) – rozměr stání: 4,8 x 5 m),
- ul. Komenského 50 (v PD, část SO 03, označeno č. 70 – rozměr stání: 3,2 x 1,25 m,
- ul. Sokolovská 119 (v PD, část SO 03, označeno č. 76) – rozměr stání: 6,4 x 5 m,
- ul. Sokolovská 100 (v PD, část SO 03, označeno č. 77) – rozměr stání: 6,3 x 5,2 m,
- ul. Sokolovská 104 (v PD, část SO 03, označeno č. 80) – rozměr stání: 6,5 x 5 m,
- ul. Sokolovská 99 (v PD, část SO 03, označeno č. 83) – rozměr stání: 5,1 x 5 m,
- ul. Sokolovská 101 (v PD, část SO 03, označeno č. 84) – rozměr stání: 3 x 7,5 m,
- ul. Sokolovská 91 (v PD, část SO 03, označeno č. 85) – rozměr stání: 6,6 x 4,9 m,
- ul. Sokolovská 70 (v PD, část SO 03, označeno č. 87) – rozměr stání: 7 x 4,9 m,
- ul. Sokolovská 25 (v PD, část SO 03, označeno č. 88) – rozměr stání: 5 x 4 m.

Kapacity získané výstavbou: 65 opravených kontejnerových stání

| | |
|---|---|
| Odpovědný stavbyvedoucí:<br>pan Jan Škarban | **Dodavatelská organizace:**<br>**M&J Real a.s., Sokolovská 57, 323 00 Plzeň**<br>**IČO: 263 22 455** |

Projektant: Ing. Petr Hulinský

Technický dozor investora: Ing. Milan Brecík

Smlouva o dílo č. 2012/002851 ze dne 2.7.2012

Datum skutečného zahájení prací: 3. 7. 2011
Datum skončení prací dle smlouvy: 23.10.2012
Datum skutečného dokončení prací: 23.10.2012

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky: ----------

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody: ----------

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami:
Účastníci řízení tímto prohlašují, že přejímané práce odpovídají platné projektové dokumentaci a technologickým předpisům, normám ČSN a že mají vlastnosti, které obvykle mívají.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí:

| | |
|---|---|
| Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění: ---------- | |
| Termín úplného vyklizení staveniště:<br>Staveniště je vyklizeno. | |
| Další ujednání:<br>Zhotovitel bere na vědomí upozornění objednatele na možné vydrolování asfaltové směsi v místech napojení na stávající povrch přilehlých komunikací. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se případné opravy tohoto druhu odstraňovat standardně v rámci 60 měsíční záruky na dílo. | |
| Dokumentace skutečného provedení stavby je součástí archivní dokumentace. | |
| Listinné doklady v průběhu realizace stavby:<br>Archivovány na Odboru investičním a stavebně správním ÚMO Plzeň 1 | |
| Cena dle smlouvy o dílo a dodatků: | **2.761.804,51 Kč** |
| Důvody pro navýšení popř. slevu z ceny: | **v sídlišti Lochotín:**<br>- ul. Sokolovská 101 (v PD, část SO 03, označeno č. 84) – úprava uliční vpusti a s tím spojené úpravy stání,<br>- ul. Sokolovská 99 (v PD, část SO 03, označeno č. 83) – úprava spojená se snížením obrubníků,<br>- ul. Komenského 41 (v PD, část SO 03, označeno č. 45) – úprava spojená s přemístěním stání oproti původnímu umístění v PD;<br>**v sídlišti Košutka:**<br>- ul. Žlutická 39 (v PD, část SO 02, označeno č.or. 17) – úprava spojená s přemístěním stání, původní plocha je vyasfaltována a využita k parkování, stání je přemístěno do stávající zelené plochy. |
| Skutečná cena stavby: | **2.761.804,51 Kč** |
| Záruční doba (konečné datum): **23.10.2017**<br><br>Dle podmínek veřejné soutěže činí **60** měsíců od převzetí stavby objednatelem. | |
| Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:<br>- dokumentace skutečného provedení stavby,<br>- stavební deník,<br>- doklady o odvozu vybouraného stavebního materiálu včetně ocelových přístřešků a stavební suti,<br>- atesty, certifikáty použitých materiálů. | |
| Vyjádření účastníků řízení: | |
| **Datum skončení přejímacího řízení: 23.10.2012** | |
| Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci objednatele přejímají dodávku podle ustanovení obchodního zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací. | |

| | Jméno a příjmení: | Funkce: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| <u>Zástupci dodavatele:</u><br>M&J Real s.r.o. | Jan Škarban | jednatel | M&J Real, s.r.o.<br>stavební, realitní a obchodní činnost<br>Sokolovská 787/57, 323 12 Plzeň<br>mob. 602 416 224<br>IČ: 26822455, DIČ: CZ26822455 |
| <u>Zástupci přejímací organizace:</u><br>MO Plzeň 1 | Ing. Milan Brecík | vedoucí Odboru inv. a stav. správního ÚMO Plzeň 1 | ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 45 |
| | Bc. Eva Zahálková | Odbor inv. a stav. správní ÚMO Plzeň 1 | ..... |
| | Mgr. Eva Macháčková | Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1 | ..... |
| SVSMP | pí Pojerová | technik úseku komunikací | ..... |