Příloha č. 6

EDIFICE
construction & consulting

1. Zápis	Kontrolní den č. 36
Projekt	**Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká,**
Objednatel	Plzeň, statutární město – Odbor investic
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a.s.
Místo konání	Plzeň, ul. Pobřežní (zasedací místnost zařízení stavby)
Datum a čas	20. 3. 2014 – 10:00 hod
Rozdělovník	Účastníkům dle rozdělovníku

Obdrží:

Objednatel	TN	Mgr. Pavel Šindelář	sindelar@plzen.eu	TN/RU
	OI MMP	Ing. Evžen Kaucký	kaucky@plzen.eu	OI/KA
	OIMMP	Ing. Jaroslav Petrák	petrak@plzen.eu	OI/PE
	OIMMP	Pavel Ulč	ulc@plzen.eu	OI/UL
	OIMMP	Miroslav Stuchlík	stuchlik@plzen.eu	OI/ST
	OIMMP	Jitka Křivková	krivkova@plzen.eu	OI/KR
	OIMMP	Iveta Hamplová	hamplova@plzen.eu	OI/HA
Správce stavby	EDIFICE	Ing. Jiří Pečinka	jiri.pecinka@edifice.cz	EDI/JP
	EDIFICE	Ing. Jan Horčička	jan.horcicka@edifice.cz	EDI/JH
	EDIFICE	Ing. Miroslav Pivrnec	miroslav.pivrnec@edifice.cz	EDI/MP
	EDIFICE	Ing. Josef Dušák	dusak@krodus.cz	EDI/JD
	EDIFICE	Ing. Tomáš Kroupa	kroupa@krodus.cz	EDI/KR
	EDIFICE	Ing. Luděk Soběslavský	ludek.sobeslavsky@dieg.cz	EDI/LS
Autorský dozor	HELIKA	Ing. Petr Jileček	petr.jilecek@helika.cz	HE/JI
(AD)	HELIKA	Ing. Přemysl Zeman	premysl.zeman@helika.cz	HE/ZE
	HELIKA	Akad. arch. Vladimír Kružík	vladimir.kruzik@helika.cz	HE/KR
	HELIKA	Ing. Michal Selucký	michal.selucky@helika.cz	HE/SE
	INGEM	Ing. Pavel Bastl	bastl.st@ppaa.cz	IN/PB
	HELIKA	Ing. Filip Hegner	filip.hegner@helika.cz	HE/FH
Zhotovitel	HOCHTIEF	Ing. Libor Müller	libor.muller@hochtief.cz	HOC/MÜ
	HOCHTIEF	Jiří Švarc	jiri.svarc@hochtief.cz	HOC/JS
	HOCHTIEF	Ing. Kamil Vykydal	kamil.vykydal@hochtief.cz	HOC/VY
	HOCHTIEF	Ing. Leoš Chyba	leos.chyba@hochtief.cz	HOC/LCH
Provozovatel	D.J.K.T.	doc. MgA. Jan Burian	burian@djkt-plzen.cz	DJKT/BU
	D.J.K.T.	Jaroslav Möller	moller@djkt-plzen.cz	DJKT/MÖ
ÚKEP		Mgr. Martin Klír	klirm@plzen.eu	ÚK/KL
ÚKEP		Mgr. Jana Terčová	tercova@plzen.eu	ÚK/KL
SVSMP		Hana Hajšmanová	hajsmanova@plzen.eu	SVS/HA
		Jiří Luhan	luhan@plzen.eu	SVS/HA
Koordinátor BOZP		Pavel Šott	sott@ingem.cz	IG/SOT
STAV – MMP		Ing. Jan Kaisler	kaisler@plzen.eu	OS/KI
OSI MMP		Tomáš Horký	horkyt@plzen.eu	OSI/HO
		Václav Zdvořáček	zdvoracek@plzen.eu	OSI/ZD
SIT MMP		Petr Vychron	vychron@plzen.eu	SIT/SA
VODÁRNA PL.		Tomáš Mádr	tomas.madr@vodarna.cz	VO/MA
		Rudolf Sazama	rudolf.sazama@vodarna.cz	VO/SA
Obyt.zóna Sylván	OZS	Pavel Preťo	preto@ozssylvasn.cz	OZS/PP
Bytový odbor	MMP	Ing. Jan Souček	soucek@plzen.eu	MMP/JS
Parking Plzeň	PP	Martin Pytlík	info@parkingplzen.cz	PP/MP

Společné ujednání: zápis z jednání se považuje za odsouhlasený a má se za to, že zúčastnění byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do jednoho dne od jeho zaslání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail jiri.pecinka@edifice.cz nebo info@edifice.cz.

Použité zkratky: **spl** - úkol splněn (vypouští se), **vyp** – vypouští se v souladu s popisem

Bod	Datum	Předmět zápisu	Zodp.	Termín plnění
0		PŘIPOMÍNKY K MINULÉMU ZÁPISU		
	20/3/14	K zápisu ze dne 6.3.2014 vznesl HT následující připomínky: K bodu 3.4. Organizace a postup výstavby – ostatní, zápis dne 6.3.2014: „OI MMP upozornil, že uvažuje o vyjmutí následujících položek z dodávky Zhotovitele a žádá HT o zastavení přípravy těchto dodávek....“ HT požaduje aby Objednatel vydal písemný pokyn a učinil o požadavku zápis do stavebního deníku. Současně HT upozorňuje, že vyjmutím vzniknou náklady na zmařené práce. Na vyjmutí koncertního křídla z dodávky požaduje HT písemný pokyn Objednatele podle SoD. K bodu 3.9. zápis ze dne 6.3.2014: „OI MMP vydal pokyn zastavit přípravu na původním řešení reklamních poutačů a dále i na související části komunikací – zálivu pro TAXI.“ HT žádný písemný pokyn k zastavení přípravy od Objednatele neobdržel a ani Objednatelem nebyl učiněn zápis do stavebního deníku. Do doby než takový dokument nebo zápis obdrží, bude příprava pokračovat. Na tyto připomínky následně EDI odpověděla formou mailu dne 17.3.2014: K Vašim připomínkám k zápisu z KD dne 6.3.2014 uvádím následující: 1) Objednatel rozhodl vyjmout položku č.111 – volný mobiliář – 1ks kvalitní klavír z předmětu plnění, toto potvrdil i ve svém zápisu do SD dne 13.3.2014 2) Objednatel rozhodl zastavit práce na původním řešení objektu SO602 – reklamní panely. Dne 13.3.2014 dal pokyn Zhotoviteli k ocenění Oznámení změny 2/OI/2014 tj. nového řešení zpracovaného Helikou. 3) Objednatel vydal pokyn k realizaci změny dle Oznámení změny 1/OI/2014, a to zápisem do SD dne 13.3.2014. Jedná se o změnu řešení SO401 Komunikace a zpevněné plochy, část komunikace – záliv pro TAXI. 4) Objednatel požaduje provedení položkyč.1, SO 001.010.06, tj. výmalbu opony, dle původního zadání. 5) Objednatel rozhodl zastavit práce na položce č.3, SO 001.010.06 tj. deset kusů nepravidelně tvarovaných nádob, a to zápisem do SD dne 13.3.2014 a žádá Zhotovitele, aby zpracoval odpočtový změnový list.		
1		VŠEOBECNÉ INFORMACE		
	4/4/13	Bylo dohodnuto, že se vždy v jednom týdnu bude konat Kontrolní den (označení Kontrolní porada bylo zrušeno, od příště se budou tato jednání		

		označovat vždy jen jako Kontrolní dny, bude se pokračovat v číselné řadě dle Kontrolních dní) a v následujícím týdnu se bude konat projekční den za účelem vyjasnění projekčních řešení a jejich návaznosti na realizaci stavby. **Projekčních dnů se budou účastnit pouze zástupci OI MPP, HOC, HEL, EDI a DJKT.** **Dne 27.3. 2014 se uskuteční od 10:00 projekční den,** v zasedací místnosti objektu zařízení stavby zhotovitele, ul. Pobřežní, Plzeň. **Příští kontrolní den se uskuteční 3.4. 2014 od 10:00** tamtéž. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na příští kontrolní den a projekční den.		
		Účast na jednání		
		Viz prezenční listina		
2		**BODY Z KONTROLNÍ PORADY**		
3		**POSTUP PRACÍ**		
3.1	**7/3/13** **16/5/13** **7/11/13**	**Podmínky na stavbě:** - TDI žádá o trvalé udržování pořádku na staveništi – průběžně plněno - TDI urguje zlepšení průběžného úklidu po zimě – HOC přislíbil Prováděno v pořádku – HOC průběžně uklízí **Probíhá v pořádku**	HOC	trvale
3.2		- **Zkoušky, zaměření:**		
3.4		**Organizace a postup práce:**		
	6/3/2014	**Aktuálně prováděné práce:** HT od 1. 2. 2014 zastavil provádění prací na činnostech obsažených ve změnových listech č. Z01,02 a N01 – 23, které nejsou zdodatkovány. V současné době HT negarantuje dokončení stavby v dohodnutých termínech, tj. k 15.6.2014 praktické dokončení stavby bez V a N nebránících užívání a 31.8.2014 ukončení zkušebního provozu a 1.9.2014 uvedení stavby do provozu. Dále oznámil, posun termínu praktického dokončení stavby na 10/2014 a uvedení stavby do provozu na 2/2015. **Trvá** MMP zásadně nesouhlasí s prohlášením zhotovitele a trvá na dodržení termínů dle SoD. Dle objednatele nenastaly žádné objektivní příčiny, které by mohly vést ke změnám smluvních termínů. **Trvá** Správce stavby předal MMP své stanovisko ohledně požadavků HT, s tím, že nedoporučuje odsouhlasit požadavky zhotovitele uvedené ve výše zmiňovaných změnových listech. Dále správce stavby žádá HT, aby opětovně zahájil práce na přerušených částech díla. **Trvá** HT žádá MMP, zda by mohl toto stanovisko Správce stavby obdržet. **OI MMP rozhodl, že tuto interní komunikaci nebude Zhotoviteli poskytovat.** Zástupci ÚKEP upozornili na skutečnost, že je nutno nejpozději do 30.6.2014 zahájit zkušební provoz. Dále je nutno vystavit faktury na veškeré způsobilé		

		náklady tak, aby je město stihlo do 30.6.2014 proplatit (vystavit tedy k 15.6.2014). Kolaudaci je možno provést do jednoho roku od tohoto termínu. Pokud nebude tento termín splněn, hrozí 100% vrácení dotace + až 100% penále. **Trvá** HT sdělil, že pokud bude do 14 dnů podepsán Dodatek k SoD, je zhotovitel schopen garantovat termín zahájení zkušebního provozu k 15.6.2014 a vyfakturovat způsobilé náklady k tomuto termínu. **Trvá**		
	20/3/14	**Dne 19.3.2014 zaslal OI MMP návrh dodatku k SoD zhotoviteli. Zhotovitel posoudí a předá případné připomínky.** **Do podpisu tohoto dodatku trvá HT na svých stanoviscích viz. výše.**		
		Divadelní a provozní budova: - **dokončuje se montáž a izolace střech** - **Provádí se šedová střecha** - **kompletace vnitřních dělicích SDK konstrukcí, osazují se zárubně a dveře** - **Pokračují vnitřní rozvody ZTI a elektro v soc. zařízení a stoupačky** - **Nátěry a izolace potrubí** - **Skleněné stěny ve vstupních prostorech**		
	23/1/14	- **probíhá osazení a kompletace rozvaděčů**		
	6/2/2014	- **dokončena betonáž červené fasády i bílé děrované fasády** - **dokončují se Al, TiZn a skleněné fasády** - **temperování provozní budovy pomocí VZT** - **provádí se omítky a obklady** - **pokládá se podlahové topení** - **probíhají veškeré kompletace a povrchové úpravy** **Parkovací objekt:** - Dokončen monolit, provádí se izolace – jsou hotové boky probíhá v ploše - **zastaveno** **Ostatní:** - Práce na venkovních objektech se momentálně neprovádí vyjma přípojek vn a nn - **zahájeno provádění komunikací** -		
		Přípojka vody dokončena Zaměření dnes předal HT na OSI. HT sdělí termín dokončení nádrže SHZ.Trvá Dopouštění nádrže SHZ začátkem února na etapy.		
	20/3/14	**Proběhlo, nádrž je naplněná**		
	6/3/14	Pro provádění červené probarvené fasády v zimních měsících HEL trvá na důsledném dodržování technologických postupů. HEL a HT se dohodli na provedení zátopových zkoušek střech na jaře 2014.		
	20/3/14	Byl vznesen dotaz ohledně termínu provádění SLP přípojky – HT upřesní, žádá o zaslání dotazu pomocí e-mailu. SO207 zastaven, SO 305 je v plánu na konec března		

		2014. **Trvá** ~~OI MMP upozornil, že uvažuje o vyjmutí následujících položek z dodávky Zhotovitele a žádá HT o zastavení přípravy těchto dodávek. Jedná se o tyto položky:~~ ~~- SO 001.010.06 – umělecká díla~~ ~~- Pol. 1,3 a 4~~ ~~- Jedná se o výmalbu opony, ozdobné nádoby na květináče a oválnou skulpturu~~ ~~Dále OI MMP vyjímá z dodávky Zhotovitele položku koncertní křídlo.~~ ~~Zástupce HT oznámil, že pokud bude rozhodnutí tyto položky opět vrátit do předmětu plnění HT, může to mít vliv na termíny plnění vč. termínu dokončení díla a jeho uvedení do provozu.~~ ~~Vyjádření aut.dozoru k tomuto bodu:~~ ~~Zástupci autorského dozoru a současně autoři architektonického návrhu novostavby upozorňují na význam uměleckých děl – malované slavnostní opony a skulptury před vstupní fasádou divadla – a to vzhledem k celkovému architektonickému konceptu divadla.~~ ~~Minimalisticky řešený interier hlavního divadelního sálu bez uměleckého díla – abstraktní malby provedené na slavnostní oponě – ztratí svoji jedinečnou architektonickou identitu a stane se anonymním shromažďovacím prostorem neidentifikovatelné provenience.~~ ~~Jižní fasáda a prostor hlavního vstupu do divadla je architektonicky komponován jako vizuální dialog nakloněné perforované betonové fasády s oválnou betonovou skulpturou v její bezprostřední blízkosti. Bez oválné skulptury se architektonická kompozice divadla stane pouhým nedokončeným torzem původního integrálního výtvarného záměru autorů novostavby.~~ ~~Záměr nerealizovat v interiéru hlavního hlediště malovanou divadelní oponu a skulpturu v prostoru jižního átria dle názoru zástupců autorského dozoru Helika, a.s. znamená ve svém důsledku vážné poškození celkového architektonického konceptu novostavby divadla.~~ **Po opětovném projednání výše uvedených položek rozhodl Objednatel následovně:** **1)Objednatel rozhodl vyjmout položku č.111 – volný mobiliář – 1ks kvalitní klavír z předmětu plnění, toto potvrdil i ve svém zápisu do SD dne 13.3.2014** **2)Objednatel rozhodl zastavit práce na původním řešení objektu SO602 – reklamní panely. Dne 13.3.2014 dal pokyn Zhotoviteli k ocenění Oznámení změny 2/OI/2014 tj. nového řešení**		
	20/3/14			

		zpracovaného Helikou. **3)Objednatel vydal pokyn k realizaci změny dle Oznámení změny 1/OI/2014, a to zápisem do SD dne 13.3.2014. Jedná se o změnu řešení SO401 Komunikace a zpevněné plochy, část komunikace – záliv pro TAXI.** **4)Objednatel požaduje provedení položkyč.1, SO 001.010.06, tj. výmalbu opony, dle původního zadání.** **5)Objednatel rozhodl zastavit práce na položce č.3, SO 001.010.06 tj. deset kusů nepravidelně tvarovaných nádob, a to zápisem do SD dne 13.3.2014 a žádá Zhotovitele, aby zpracoval odpočtový změnový list.** **HT oznámil, že pokud zastupitelstvo MP neodsouhlasí příslušný ZL, nebude již možno splnit termín dodání položek vyjmutých z dodávky dle SoD.**		
	30/5/13 **5/12/13** **19/12/13** **9/1/14** **23/1/14** **6/2/2014** **20/3/14**	Zástupce DJKT upozornil na nedostatečnou připravenost a koordinaci dodávek divadelní technologie a scénického osvětlení, a to především v problematice pohyblivých částí. Žádáme HOC urgentně vybrat dodavatele scénického osvětlení. Snímání el.energie na točně není doposud dořešeno. Trvá Bude součástí dodatku mezi HT a Bosch. Bude se montovat až v závěru stavby. Řeší se, není dosud rozhodnuto pro systém snímačů, zda rtuťové nebo kartáčkové. **Zastaveno – dále dle výsledku jednání o změnách** **Dále bude postupováno dle vývoje s podpisem dodatku k SoD.**		
3.7.		**Dílenská dokumentace (DDS)**		
	10/10/13 **24/10/13** **7/11/13** **23/1/14** **6/3/14** **20/3/14**	V souč.době není připravena další dílenská PD k odevzdání. Předána další část DPD divadelní technologie. Probíhá, byla předána další část Předávání pokračuje. **Předávání dílenské PD zastaveno – HT oznámil, že nepřipravuje žádnou další dílenskou PD k odsouhlasení.** **Trvá**		
	11/7/13 **8/8/13** **5/9/13** **6/3/14**	Další seznam subdodavatelů souběžně s měsíční zprávou zhotovitele k 15.7.2013. Trvá Splněno Seznamy subdodavatelů budou nadále předávány kvartálně. **Další seznam k 31.3.2014**	**HOC**	**15/2/13**
	2/5/13 **16/5/13** **30/5/13** **27/6/13** **11/7/13** **25/7/13**	Při archeologickém průzkumu byly hlášeny pozitivní archeologické nálezy (studna, základy objektů) – prozatím neohrožuje termíny stavby Průzkum ukončen, byl učiněn zápis do SD s povolením další těžby. HOC přizve archeology jakmile začne těžit další úroveň. Splněno, probíhá průběžně. Probíhá, po ukončení prací bude vydána závěrečná	**HOC, MMP**	

	7/11/13	zpráva **Bod trvá do dokončení zemních prací.** **Trvá**		
3.9	**10/10/13** **24/10/13** **7/11/13** **21/11/13** **19/12/13** **9/1/14** **6/2/14** **20/2/14** **6/3/14** **20/3/14**	DJKT upozornil na absenci reklamních poutačů před vstupem do divadelní budovy. MMP sdělil, že byly na žádost odboru dopravy vypuštěny. Dále bude řešeno na separátním jednání. HT prověří zda bylo vypuštěno i z rozpočtu. Dne 6.11. proběhne jednání na městě – HEL připraví alt. návrhy umístění poutačů. Jednání proběhlo – zachová se počet poutačů, pouze se posunou blíže k objektu divadla. HEL zpracuje situaci + výkres poutačů do příštího KD. Minulý týden proběhla prezentace – odsouhlaseno. HEL dokompletuje k odevzdání technické detaily provedení. Trvá HEL provádí ve spolupráci s firmou Rexroth. HEL informovala, že se podařilo dotáhnout s Rexrothem do finální podoby, do příštího KD vydá zkompletovaný čistopis. HEL předá v nejbližších dnech. HT žádá o pokyn, zda pozastavit práce na původním řešení. OI MMP vydal pokyn zastavit přípravu na původním řešení reklamních poutačů a dále i na související části komunikací – zálivu pro TAXI. OI MMP urguje u HT ocenění tohoto zálivu pro TAXI – podklady pro ocenění byly předány před 14 dny. HEL dokončí finalizaci podkladů pro zadání a ocenění nového řešení reklamních poutačů do týdne. **HEL předala dne 13.3.2014.** **Dále bude postupováno dle Oznámení změny č. 1 a 2/OI/2014. HT předal ocenění zálivu pro TAXI – OI MMP předá odsouhlasený ZL, na ocenění poutačů pracuje a předá do týdne.**		
4		**Projednané postupy a změny**		
5		**Harmonogram**		
5.1	**23/1/14** **6/2/14** **20/2/14** **6/3/14**	**Plnění harmonogramu prací:** V říjnu 2013 předal OI MMP ke kontrole Helice podklady k ZL týkajících se zemních prací a v prosinci 2013 požádal o prověření zjištěného rozdílu mezi DZS a skutečně zaměřenými a provedenými pracemi v kubaturách zemních prací a demolic na objektech SO 001, SO 101, SO 102. V lednu 2014 obdržel OI MMP odpověď projektanta, že výměry v DZS jsou správně. OI MMP proto žádá zhotovitele I projektanta o přípravu podrobné analýzy svých výpočtů a stanovení termínu pro společné jednání za účelem nalezení nebo odstranění chyby ve výši 4 400m3. Příští týden tj. Do 31.1.2014 předá HEL výkaz výměr SO 401 – rozdílový po změně PD. Dále dle výsledku jednání o změnách. HT předloží HMG v nejbližší mesíční zprávě, který bude odrážet jeho aktuální postoj. **HT předal ve své měsíční zprávě aktualizovaný HMG s posunem tak, jak avizoval v bode 3.4. EDI a OI MMP s tímto HMG nesouhlasí.**		

	9/1/14 **6/2/14** **20/3/14**	Zástupce DJKT upozornil na mezní termín zahájení stěhování divadla, který je 1.6.2014. Další posun tohoto termínu není pro DJKT akceptovatelný. HT umožní stěhování divadla v požadovaných termínech. Je nutno ještě projednat souběh činností z hlediska BOZP, PO a ochrany majetku. **Termín zpochybněn – viz. bod 3.4** **HT do podpisu dodatku k SoD trvá na svém postoji.**		
6		**Stavba a staveniště**		
6.1	**20/12/12** **21/3/13** **7/11/13** **6/2/14** **6/3/14**	**Vliv stavby a staveniště na okolí a životní prostředí:** - Objednatel požaduje zajištění čistoty všech komunikací, které jsou užívány v rámci výstavby předmětné stavby. Při stávajícím deštivém počasí je třeba zvýšit frekvenci mytí vozovek. HOC zajišťuje čištění průběžně. Probíhá v pořádku, - Prováděno v pořádku MMP upozornil na blížící se termín slavností svobody 1.-6. 5.a žádá HT o uvolnění potřebných prostor – HT souhlasí. V současné době aktivní zábor v Pobřežní ul. A na Nám. Palackého kvůli BOZP prací na šikmé fasádě. Trvá	HOC	průběžně
6.3	 **7/11/13** **23/1/14**	Provoz a zabezpečení staveniště, uzavírek, výluk a přeložek: Nejsou hlášeny. Předána plocha na Palackého nám. a Sady pětatřicátníků zpět městu. **Zábory pro probíhající přípojky vn a nn jsou vyřízeny.**		
7		**Smluvní vztahy**		
	24/1/13	• **Tato agenda je řešena na samostatných jednáních o vadách ZDS a ZL.** **HT upozornil na nutnost dokončení jednání o ZL – podrobně viz. kap. 5 – Harmonogram.**		
8		**Ekonomika**		
	21/2/13	**Tato agenda bude následně řešena pouze na samostatných jednáních o ZL.**		
9		**Ostatní záležitosti**		
9.2	22/11/12 **22/8/13** **5/9/13** **10/10/13** **24/10/13** **7/11/13** **21/11/13**	Objekt parkovacího domu: Objednatel požaduje, aby použitý parkovací systém byl shodný se systémem použitým v parkovacím domě Rychtářka. Informace poskytne p. Martin Pytlík, Parking Plzeň s.r.o. (http://www.parkingplzen.cz/kontakty/kontakty-18.aspx) MMP zaslal oznámení o zahájení prací na parkovacím domě na SÚ. Kontrolní prohlídka bude 20.8. Pro SO401 bylo zasláno nové stanovisko odboru dopravy. Proběhlo, viz. zápis v SD Dnes předá HEL na MMP PD v digitální podobě pro účely kontroly. MMP předal PD zhotoviteli ke koordinaci. HEL připravuje soupis prací pro ocenění. HT následně ocení. HT obdržel soupis a ocení do 31/12/2013 MPP žádá urychlit termín předání ocenění.	HOC	01/2013
9.3	**5/12/13**	Bez tohoto ocenění nelze uzavřít dodatek k SoD – HT sdělí dřívější termín odevzdání během příštího týdne.		

	19/12/13 **9/1/14** **23/1/14** **6/2/14** **6/3/14** **20/3/14** **24/10/13**	HT požádal o náhradní termín – leden 2014. Bude předáno 9.1.2014 na odpoledním jednání. HT předal rozpočet, bude předmětem jednání dne 23.1.2014 odpoledne. Zástupce Parking Plzeň, pan Pytlík žádá projednat komplexně nejen z hlediska cen, ale i z hlediska technologických postupů, případného vlivu na HMG a objednacích lhůt navržených mechanismů. Dále dle výsledku jednání o změnách. Dnes jednání na radnici ohledně dalšího řešení parkovacího domu. **Dne 19.3. předal OI MMP podklady ke zpracování nabídky parkovacího systému. Bylo zadáno jhako zakázka malého rozsahu.** Pro plánování reálných výdajů spojených s budoucím provozem divadla požádal budoucí nájemce OZS a.s. o získání kompletních informací o povinných prohlídkách a revizích budov (PB, DB) i parkovacího domu (elektřina, výtahy, vzduchotechnika, požární apod.) včetně technických zařízení budov a parkovacího domu, jak je předpokládá projekt resp. zhotovitel. - Seznam prohlídek a revizí na budovách a parkovacím domě vč. periody jejich provádění - Seznam prohlídek a revizí na zařízení a vybavení budov a parkovacího domu vč. periody jejich provádění - Zda jsou některé prohlídky a revize zajištěny budoucími smlouvami o provádění s jejich dodavateli - Známé nebo předpokládané náklady na provádění prohlídek a revizí - Případně další informace mající vliv na náklady spojené s provozem a zachováním záruky na stavby a zařízení. - SOD uvádí, že po dobu záruky 5 resp. 7let bude provádět revize, prohlídky na budovách a veškerého technického zařízení včetně divadelní techniky zhotovitel v celkové částce 5,5 mil. Kč bod 21 na str. 44 SOD o Předpokládá zhotovitel jejich plnou úhradu vč. případných porevizních oprav do částky 5,5 mil. Kč na 5 let, což je cca. 1,1 mil. Kč ročně? o Předpokládá zhotovitel, že některé revize, prohlídky, případně porevizní opravy nebudou do této částky zahrnuty a mohly by být k tíži budoucího provozovatele i v záruční době? Informace poslouží k doplnění plánu předpokládaných výdajů spojených s provozem budovy. HT odhaduje termín předání výše uvedených		

	20/2/14	dokumentů na období 4-5/2013 HT požádal Správce stavby, aby vyklidil svoji místnost v rámci buňkoviště ZS z důvodu, že ji potřebuje pro jiné účely. Správce stavby odmítá místnost vyklidit, protože na ni má dle Smlouvy o dílo nárok (příloha č. 4, čl. 5).		
10		**Vzorky, materiály**		
10.3				
	10/1/13 **20/2/14** **6/3/14** **20/3/14**	HOC žádá o rychlejší odsouhlasení materiálových listů, především se jedná o: HT žádá odsouhlasit sedačky a obkladové desky (jsou na kritické cestě). Výše uvedené dílčí mat.listy odsouhlaseny. **Probíhá průběžně, byla zahájena komunikace s dodavatelem interiéru.**		
		Dovolené a zastupování		

Zapsal: Jiří Pečinka
Přílohy: **Prezenční listina**

EDIFICE
construction & consulting

PREZENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 36

stavba: Novostavba divadlo v Plzni, Divadlo Jízdecká

Dne: 20.3.2014

JMÉNO	ORGANIZACE	PODPIS	TELEFON	e-mail
Ing. Evžen Kaucký	OI MMP		420 724 602 848	kaucky@plzen.eu
Ing. Jaroslav Petrák	OIMMP		420 724 527 502	petrak@plzen.eu
Pavel Ulč	OIMMP		602 450 285	ulc@plzen.eu
Miroslav Stuchlík	OIMMP		602 450 346	stuchlik@plzen.eu
Jitka Křivková	OIMMP		378 035 224	krivkova@plzen.eu
Iveta Hamplová	OIMMP		378 035 225	hamplova@plzen.eu
Ing. Jan Horčička	EDIFICE		420 602 365 994	jan.horcicka@edifice.cz
Ing. Miroslav Pivrnec	EDIFICE		420 773 747 680	miroslav.pivrnec@edifice.cz
Ing. Jiří Pečínka	EDIFICE		420 775 113 747	jiri.pecinka@edifice..cz
Ing. Josef Dušák	EDIFICE		420 725 896 448	dusak@krodus.cz
Ing. Tomáš Kroupa	EDIFICE		420 728 507 501	kroupa@krodus.cz
Luděk Soběslavský	EDIFICE		773 655 954	ludek.sobeslavsky@dieg.cz
Ing. Petr Jileček	HELIKA		420 605 227 525	petr.jilecek@helika.cz
Ing. Přemysl Zeman	HELIKA		420 603 280 333	premysl.zeman@helika.cz
p. Tomšů	HELIKA		603 264 072	
Akad. arch. Vladimír Kružík	HELIKA		420 603 556 660	vladimir.kruzik@helika.cz
Ing. Michal Selucký	HELIKA		420 602 191 338	michal.selucky@helika.cz
Ing. Filip Hegner	HELIKA			filip.hegner@helika.cz
Ing. Pavel Bastl	INGEM		420 602 260 909	bastl.st@ppaa.cz
Ing. Libor Müller	HOCHTIEF		420 724 610 170	libor.muller@hochtief.cz
Jiří Švarc	HOCHTIEF		420 724 610 178	jiri.svarc@hochtief.cz
Ing. Kamil Vykydal	HOCHTIEF		420 737 255 754	kamil.vykydal@hochtief.cz
Leoš Chyba	HOCHTIEF		420 602 141 371	leos.chyba@hochtief.cz
doc. MgA. Jan Burian	D.J.K.T.		420 724 602 762	burian@djkt-plzen.cz
Jaroslav Möller	D.J.K.T.		420 724 602 759	moller@djkt-plzen.cz
Mgr. Martin Klír	ÚKEP		420 725 782 368	klirm@plzen.eu
Mgr. Jana Terčová	ÚKEP		420 724 547 556	tercova@plzen.eu
Hana Hajšmanová	SVSMP			hajsmanova@plzen.eu
Jiří Luhan	SVSMP		378 035 076	luhan@plzen.eu
Pavel Šott	Ingem		420 606 931 288	sott@ingem.cz
Ing. Jan Kaisler	STAV – MMP		378 034 150	kaisler@plzen.eu
Tomáš Horký	OSI MMP		378 035 626	horkyt@plzen.eu
Václav Zdvořáček	OSI MMP		378 035 621	zdvoracek@plzen.eu
Petr Vychron	SIT MMP			vychron@plzen.eu
Jaroslav Krátký	Vodárna Plzeň		728 971 636	jaroslav.kratky@vodarna.cz
Alfréd Samek	INGEM		739 350 048	samek@ppaa.cz
Jakub Klíma	OZS		606 735 756	klima@ozsylvan.cz
Ing. Jan Souček	MMP Byt		378 034 240	
Rudolf Sazama	Vodárna Plzeň		606 806 901	rudolf.sazama@vodarna.cz
Martin PYTLÍK	Parking Plzeň		724 084 874	pytlik@parkingplzen.cz