

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




Oznámení příjemce o změně projektu č. 1

Příjemce:	**Registrační číslo žádosti:**
Statutární město Plzeň	***ROP 02724***

Změny v projektu – výstižný popis:

1. Rozdělení projektu na tři etapy. Ukončení první etapy k 5.5.2015, ukončení druhé etapy k 5.8.2015.
2. Změna data ukončení fyzické realizace projektu z 31.1.2015 na 30.9.2015 a změna ukončení projektu z 27.2.2015 na 16.10.2015.



Zdůvodnění změn:

1. Na základě doporučení Úřadu Regionální Rady ROP JZ rozdělujeme realizaci projektu do tří etap. Rozdělení celkových nákladů dle etapizace je součástí přílohy č. 1 (změny rozpočtu).
2. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 29.11.2013. Po provedení bouracích prací v únoru 2014 byla po odkrytí a očistění některých konstrukcí a po provedení ověřujících sond na stavbě zjištěn výskyt nebezpečného odpadu v souvrství podlah a výskyt korkolitu, jako stávající tepelné izolace objektů určených k rekonstrukci. Tato tepelná izolace měla být dle projektu ze stavby částečně odstraněna a z velké části v objektu ponechána.

Zhotovitel stavby v souvislosti s likvidací části této stávající tepelné izolace korkolit zadal posouzení tohoto materiálu Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem z hlediska způsobu nakládání s odpady (Zpráva ZÚ - příloha 2). Ze závěrů Zdravotního ústavu vyplývá, že korkolit je vysoce karcinogenní materiál na bázi korkodehtu, který několikanásobně překračuje povolené limity a obsahuje další zdraví škodlivé chemické látky, které se uvolňují do ovzduší i v zabudovaném stavu. Likvidaci musí provádět specializovaná firma. Z tohoto důvodu není zhotoviteli umožněn přístup do objektu a práce na realizaci stavby byly zastaveny.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro možné pokračování stavebních prací dle projektové dokumentace je nutné bezodkladně provést odstranění ekologických zátěží bezprostředně ohrožujících okolí stavby (stanovisko KHS – příloha 3) a následně provést sanaci povrchů, podlah a zemin. Uvedené práce je pak nutné zadat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. formou jednacího řízení bez uveřejnění resp. otevřeného řízení.

Výše uvedené skutečnosti, které v době podání žádosti o dotaci nemohl příjemce předpokládat, mají významný vliv na termín dokončení stavby a vyvolávají potřebu prodloužit realizaci projektu. Z předloženého harmonogramu (příloha 4) vyplývá, že fyzická realizace projektu bude ukončena k 30.9.2015 vydání souhlasu s předčasným užíváním stavby. Kolaudační souhlas bude vydán až po provedení měření hluku v období předčasného užívání stavby a předložen s první monitorovací zprávou o udržitelnosti projektu. V zájmu co nejrychlejšího ukončení projektu navrhuje příjemce zkrátit dobu na předložení závěrečné zprávy vč. žádosti o platbu na 7 pracovních dnů, tj. ukončit projekt k 9.10.2015.

Seznam přiložených dokumentů:

1) Změny rozpočtu
2) Zpráva Zdravotního ústavu
3) Stanovisko Krajské hygienické stanice PK
4) Vyjádření zhotovitele stavby včetně harmonogramu realizace stavby
5) Vysvětlení potřebnosti projektu pro město
6) Důvodová zpráva ZMZ ze dne 12.6.2014

Datum:	Příjemce (jméno a podpis):
23. 7. 2014	Ing. Erich Beneš

Datum doručení:	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):
23.7.2014	Michaela Pracuříková

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
Úřad Regionální rady
Avalon Business Centre
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

Změna podstatná: menšího rozsahu/většího rozsahu[1]

Vyjádření OKP/OKČ:

Datum: Souhlasí vedoucí OŘ:

[1] Nehodící se škrtněte