Příloha č. 1 usnesení ÚKEP/1

Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa ROP:	**2**			
Oblast podpory ROP:	**2.1**			
Registrační číslo IPRM:	**JZ/001**			
Název IPRM:	**Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015**			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	**15 090 000 EUR**			
Datum zahájení realizace IPRM:	**Smlouva o realizaci IPRM uzavřena 28. 1. 2009** **Realizace prvního dílčího projektu, který je součástí IPRM, byla zahájena 30. 1. 2008**			
Datum ukončení realizace IPRM:	**2015**			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	**7**			
Monitorované období:	**Začátek**	**1. 1. 2014**	**Konec**	**31. 12. 2014**
Datum předložení zprávy:				

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00075370
Název:	Statutární město Plzeň
Adresa:	Nám. Republiky 1
Statutární zástupce: **(jméno a příjmení, funkce)**	Martin Zrzavecký primátor
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Eva Jindrová, administrace IPRM, ÚKEP
Telefonní číslo/mobil/Fax:	37 803 5972, 606 623 096
E-mail:	jindrovae@plzen.eu

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Řídící výbor IPRM: v průběhu roku 2014 se konala 2 hlasování per rollam. Prvním hlasováním v lednu 2014 bylo schváleno zařazení 2 náhradních projektů do opatření č. 2.3. IPRM za účelem optimálního dočerpání alokace IPRM dle vývoje kurzu CZK/EUR.
Druhým hlasováním byla v březnu 2014 schválena roční zpráva o realizaci IPRM za rok 2013.
V průběhu 2. pololetí 2014 byla orgány města Plzně a Výborem Regionální rady opakovaně řešena problematika obou projektů v areálu Světovar. Na projekty nebyly uzavřeny smlouvy o dotaci, město nebylo schopno garantovat nejzazší termín dokončení obou projektů do 30. 9. 2015. Usnesením ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014 bylo rozhodnuto o ukončení realizace staveb „Archiv Světovar" a „4x4 Cultural Factory Světovar".

Dne 12. 12. 2014 Výbor Regionální rady usnesením č. 1060/2014 rozhodl o odebrání části alokace IPRM ve výši 3 438 128,97 EUR.

Popis realizace jednotlivých opatření IPRM

Opatření 1.1
Novostavba divadla: 1. etapa dokončena v prosinci 2013 s celkovými výdaji 76,8 mil., dotace proplacena ve výši 40 mil. Kč

2. etapa byla dokončena v srpnu 2014, podána závěrečná MZ (požadovaná výše dotace 157 mil. Kč), finančně neukončeno.

Opatření 1.2
Komunikační kampaň ke kandidatuře města Plzně na titul EHMK 2015, v červenci 2014 byla podána 4. zpráva o udržitelnosti projektu.

Plzeň - výtvarná, PEHMK: výdaje projektu certifikovány ve výši 5 663 571,44 Kč

Opatření 2.1

4x4 Cultural Factory Světovar: projekt nedokončen, vyřazen z IPRM.

Archiv Světovar: projekt nedokončen, vyřazen z IPRM.

KVK centrum Plzeň – Skvrňany: výdaje projektu certifikovány ve výši 33 955 567,00 Kč.

Sokolovna – obnova vnějšího pláště: výdaje projektu certifikovány ve výši 28 999 223,90 Kč.

Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze: výdaje projektu certifikovány ve výši 37 539 018,48 Kč.

Opatření 2.2

Greenways Plzeň: projekt dokončen, závěrečná MZ podána v prosinci 2014, požadovaná výše dotace 11,4 mil. Kč.

Opatření 2.3

„Relax centrum Štruncovy sady: výdaje projektu certifikovány ve výši 56 640 159,92 Kč.

Divadelní terasy – úprava JZ části sadového okruhu: projekt v realizaci, celkové výdaje 48 mil., dotace bude čerpána max. ve výši 39,8 mil. Kč. Dokončení plánováno na červen 2015.

Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - Riegrova, Dominikánská: projekt v realizaci, celkové výdaje 13 mil. Kč, dotace bude čerpána max. ve výši 9,3 mil. Kč. Dokončení plánováno na červen 2015.

Lochotínský park: projekt je v realizaci, celkové výdaje 32 mil. Kč, dotace bude čerpána max. ve výši 27,3 mil Kč. Dokončení plánováno na červen 2015.

Nově zařazené náhradní projekty:

Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru: projekt v realizaci, celkové výdaje 32 mil. Kč, dotace max. ve výši 22,2 mil. Kč. Dokončení plánováno na červen 2015.

Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu: projekt v realizaci, celkové výdaje projektu 86 mil. Dotace bude čerpána max. ve výši 25,6 mil. Kč. Dokončení plánováno na červen 2015

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V lednu 2014 bylo schváleno zařazení posledních 2 náhradních projektů do indikativního seznamu za účelem vyčerpání navýšené alokace 15. výzvy ROP JZ Na oba projekty byly zpracovány a podány žádosti o dotace.

V rámci IPRM se nepodařilo zrealizovat jeden z klíčových projektů - Cultural Factory Světovar.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

V roce 2014 byly EMZ a ZMZ předkládány dle plánovaných harmonogramů.

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	1. 1. 2015	do:	31. 12. 2015
Popis dalších aktivit IPRM:				
Dokončení realizace všech náhradních projektů zařazených do IPRM.				

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
V rámci IPRM se nepodařilo zrealizovat jeden z klíčových projektů - Cultural Factory Světovar. Novostavba divadla byla dokončena, ale 2. etapa projektu není ukončena finančně. Podstatná část alokace v max. výši 124 mil. (5 nedokončených projektů) bude čerpána až těsně před ukončením celého IPRM v červnu 2015.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Nedočerpaná část alokace (v předpokládané výši) byla městu odebrána rozhodnutím Regionální rady ROP JZ. Pro všech 5 nedokončených projektů byly uzavřeny dodatky ke smlouvám, které uvádějí max. možnou výši dotace.

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ne**	
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Stav řešení nepodstatné změny:		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	**Ano**	
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
a) Podáno Oznámení o změně č. 5 dne 4. 2. 2014, zařazení 2 náhradních projektů b) Uzavřen Dodatek č. 5 ke smlouvě o realizaci IPRM Oznámení o uplatnění sankce - usnesením VRR č. 1060/2014 odebrána části alokace IPRM ve výši 3 438 128,97 EUR.		
Stav řešení podstatné změny:		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		**Ano**
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	Dodatek č. 5: 23. 5. 2014	
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		**Ano**
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	Dodatek č. 5: 26. 3. 2014	

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Závazné indikátory – oblast podpory 2.1

Indikátor projektu	*Měrná jednotka*	*Plánované množství dle Smlouvy*	*Skutečnost za monitorované období - rok 2014*	*Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období (kumulace)*	*Předpoklad na další monitorovací období - rok 2015*	*Poznámka*
Specifický cíl 1 IPRM: Posílení pozice města jako centra kulturního a společenského života v republikovém a evropském kontextu						
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	m^2	1700	0	0		
Specifický cíl 2 IPRM: Odstranění klíčových nedostatků v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce						
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS	m^2	6000	0	16 352	5 372 Divadelní terasy 7314 Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru 10 628 TTPražská-U Zvonu 4 247 Riegrova, Dominikánská	
Plocha revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	ha	2	1,28	1,83		
Počet nově vytvořených pracovních míst na udržitelný rozvoj měst	počet	2	1	2		
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti	počet	4	1	2	1 Divadelní terasy	

a volnočasových aktivit						
Počet nově opravených kulturně historických a technických památek	počet	1	1	1		
Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných služeb v rámci projektu	počet	7	0	0		
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	2	0,15	1,85	0,12 Divadelní terasy 2,16 Lochotínský park	
Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků	počet	1	0	0		

Nezávazné indikátory – ostatní oblasti podpory ROP

Indikátor projektu	*Měrná jednotka*	*Plánované množství dle Smlouvy*	*Skutečnost za monitorované období – rok 2014*	*Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období (kumulace)*	*Předpoklad na další monitorovací období - rok 2015*	*Poznámka*
Specifický cíl 1 IPRM: Posílení pozice města jako centra kulturního a společenského života v republikovém a evropském kontextu						
Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků	počet	2	1	1		
Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch	počet	7	2	8		
Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu	počet	2	0	0		
Specifický cíl 2 IPRM: Odstranění klíčových nedostatků v kulturní, sportovní a volnočasové nabídce						
Počet zrekonstruovaných památkových objektů	počet	2	0	1 REVITALIZACE OBJEKTU FRANTIŠKÁNSKÉHO KLÁŠTERA		

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu	počet	5	0	0		
Počet nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu	počet	5	0	0		
Počet nově opravených kulturně historických a technických památek	počet	2	0	0		
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem	km	16	3,25	3,25		
Délka nově vybudovaných cyklostezek s vyloučením motorové dopravy	km	15	0	0		
Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší	km	5	0	0		
Počet nových sportovně rekreačních zařízení celkem	počet	3	0	0		
Plocha nově založené nebo zrekonstruované veřejné zeleně	ha	30	0	0		
Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit	počet	3	0	0		
Počet subjektů spolupracujících v oblasti veřejných služeb v rámci projektu	počet	1	0	0		
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m^2	3000	0	0		

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:
Nezávazné indikátory -většina nebude naplněna, protože projekty nebyly podpořeny a indikativní seznam projektů byl do značné míry přepracován.
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:
Zdrojem dat jsou žádosti Benefit a schválené monitorovací zprávy projektů, které má ŘO

ROP k dispozici v rámci administrace všech dílčích projektů tohoto IPRM.

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:
Princip rovných příležitostí byl v roce 2014 uplatněn u všech dokončených i probíhajících projektů:
Udržitelný rozvoj:
IPRM je realizován v souladu s principy Strategie udržitelného rozvoje ČR. V roce 2014 byly všechny projekty realizovány s ohledem na rozvoj ekologicky šetrných forem dopravy (cyklo, in-line, pěší), s důrazem na zvyšování podílu městské zeleně, jejího zkvalitnění a vytváření klidových míst.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Řídící výbor IPRM – činnost byla v prosinci 2014 ukončena. Po komunálních volbách zaniklo členství většiny členů ŘV a pro rok 2015 již nebude činnost ŘV obnovena.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		157,59 mil. Kč (2. etapa novostavby divadla)
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: .		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		0

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- **všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;**

- **IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;**

- **při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;**

- **IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;**

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	**Ing. Erich Beneš**
Funkce v organizaci:	**Ředitel ÚKEP MP, p. o.**
Místo a datum:	**5. 3. 2015**
Podpis a razítko	
Poznámky	

) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	**Název přílohy:**	**Přiloženo:** (Ano/Ne)
1	**Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM**	**ANO**
2	**Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů *(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1***	**Ne** **Viz. část č. 11 RZ – zdroje dat**
3	**Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (*pouze pokud došlo ke změně*) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad**	**Ne – harmonogram na další roky není relevantní, r.2015 bude dočerpána zbývající alokace**