DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. **Název problému a jeho charakteristika**
   Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za 1. - 3. čtvrtletí roku 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1.

2. **Konstatování současného stavu a jeho analýza**
   Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 157 ze dne 9. 12. 2015 byl schválen plán realizace staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů pro rok 2016. Usnesením ZMO č. 186 ze dne 20. 1. 2016, č. 232 ze dne 25. 5. 2016 a č. 278 ze dne 14. 9. 2016 byl jmenovitý seznam stavebních investičních akcí rozšířen.
   Veškeré níže uvedené akce jsou součástí schváleného jmenovitého seznamu staveb vlastní investiční výstavby a finanční prostředky na realizaci těchto staveb jsou součástí schváleného rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016. Přehled finančního čerpání rozpočtu je uveden příloze č. 1 /Tabulky plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů - přehled čerpání rozpočtu v roce 2016/.

Hodnocený stav je k datu 30. 9. 2016 a veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2.1.1. Pozemní komunikace

Parkoviště a sportovní hřiště Manětínská 10
Zahájení: leden 2016
Dokončení: květen 2016
Náklady na stavbu: 8 271 024,94 Kč
Jednalo se o stavbu nového parkoviště s kapacitou 64 parkovacích míst, přičemž přilehlé asfaltové hřiště bylo rozšířeno pro možnost provozování míčových her. Součástí stavby bylo umístění nových stožárů veřejného osvětlení a vybudování odvodnění parkovací plochy a hřiště. V souladu se stavebním povolením stavby zde byl umístěn odlučovač ropných látek. Stavba byla dokončena a do doby kolaudace bylo povoleno předčasné užívání stavby parkoviště, neboť vydání kolaudačního souhlasu bylo podmíněno provedením měření hluku z provozu parkoviště. Měření bylo provedeno a dle vyhodnocení nebylo zjištěno překročení hygienického limitu. Koncem srpna byla provedena kolaudace parkoviště a je vydán kolaudační souhlas. V celkových nákladech stavby jsou započteny též náklady na technický dozor investora, autorský dozor a odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na základě stížností obyvatel na hlučnost oplocení sportoviště byla v září objednána úprava kotvení svařovaných panelů oplocení.

Projektová příprava – Stavební úpravy Zručské cesty (DSP+DPS)
Náklady na PD: 314 600,00 Kč
V roce 2015 byla na stavební úpravy Zručské cesty zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, které bylo vydáno. Jedná se o dva úseky této ulice, a to úsek mezi ulicemi 28. Října a Nad Řekou a úsek Nad Feronou a Na Louce. V roce 2016 bylo na základě výběrového řízení zadáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a současně dokumentace pro realizaci stavby.

Projektová příprava - Parkoviště Sokolovská 34-40 (přeložky vedení)
Náklady na PD: 80 000,00 Kč
Náklady na přeložky: 230 000,00 Kč

V současné době je pro stavbu parkoviště Sokolovská 34-40 vydáno stavební povolení, avšak stavba je podmíněna přeložkami vedení O2 Czech Republik, a.s. a vedení ČEZ Distribuce, a.s., které jsou ve střetu se stavbou parkoviště. S uvedenými provozovateli jsou uzavřeny smlouvy ve věci přeložek vedení a pro realizaci je zapotřebí uhradit provozovatelům náklady na zpracování dokumentace pro předmětné trasové přeložky.
Náklady na PD pro ČEZ Distribuce a.s. jsou ve výši 41 tis. Kč a pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. (za O2) 39 tis. Kč. Předběžný odhad celkových realizačních nákladů na přeložky činí cca 230 tis. Kč.

Projektová příprava a realizace - Parkoviště Kaznějovská 54-60
Náklady na PD: 86 675,00 Kč
Jedná se o rozšíření parkovací plochy u domu Kaznějovská 54-60, v místě po odstraněném prodejním stánku s počtem 4 parkovacích míst a zároveň zde vhodnou úpravou vznikne i kontejnerové stání. V současné době je vydáno rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a je vydáno pravomocné stavební povolení. Toto parkoviště bude dle plánu staveb realizováno do konce roku 2016.

Projektová příprava - Parkoviště Elišky Krásnohorské 38-42
Náklady na PD 95 428,00 Kč
Tato projektová dokumentace řeší rozšíření parkovací plochy u domu Elišky Krásnohorské 38-42 v místě zeleného rabátka, jehož zrušením je možno prodloužit pás šikmého parkovaní a vybudovat cca 9 nových parkovacích míst. V současné době je již vydáno územní rozhodnutí a je vydáno i pravomocné stavební povolení.

Projektová příprava - Parkoviště v Ledecké a Dolejší ulici
Náklady na PD: 118 516,00 Kč
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na stavbu parkoviště u křižovatky ulic Ledecká, Dolejší. Studie byla zpracována Úsekem koncepce a dopravního inženýrství SVSMP. Zde bude nově vybudováno cca 18 parkovacích míst. Součástí bude i přeložka vedení veřejného osvětlení. V současné době je již vydáno územní rozhodnutí a je vydáno i pravomocné stavební povolení.

Projektová příprava - Parkovací stání Manětínská 10-12
Náklady na PD: 59 440,00 Kč
Projektová dokumentace řeší realizaci parkovacích stání před domem Manětínská 10-12. Stavba těchto stání by mohla navázat na stavbu „Parkoviště a sportovní hřiště Manětínská 10“. Vhodnou stavební úpravou před vchody tohoto domu by byla nahrazena podélná stání místy kolmými a stávající komunikace by se rozšířila pro dosažení obousměrného provozu. Dle stanoviska Odboru rozvoje a plánování MMP bude zapotřebí v rámci této stavby provést opravu hydroizolace tělesa kolektoru. Další podmínkou je provedení rekonstrukce kanalizační stoky DN 1000 v místě stavby a z tohoto důvodu bude zapotřebí stavbu parkovacích stání koordinovat s rekonstrukcí kanalizační stoky. Pro stavbu parkovacích míst je již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.

Projektová příprava - Chodník v ul. Pod Všemi svatými
Náklady na PD: 100 410,64 (částečně placeno již v roce 2014)
K doplacení zbývá: 4 911,39
Realizace tohoto chodníku byla vyjmuta z plánu staveb vlastní investiční výstavby pro rok 2015, neboť do současné doby není vyřešen majetkoprávní stav jednoho z dotčených pozemků (směna s TJ Prazdroj), což brání vydání stavebního povolení a zhotovitel projektové dokumentace nemůže dokončit inženýrskou činnost, spočívající právě v dodání příslušného povolení realizace stavby.

Projektová příprava a realizace – Chodník u NC Gera
Náklady na PD: 48 600,00 Kč
Jedná se o dva úseky průšlapů napříč zelenou plochou na pozemku parc. č. 11600/16 a 11319/307 v k.ú. Plzeň, v sousedství NC Gera u křižovatky ulic alej Svobody, Lidická. Projektová dokumentace řeší výstavbu chodníků a celkovou krajinnou úpravu pozemku s výsadbou nových stromů a keřů.

Chodník u NC Gera, včetně úpravy veřejného prostranství
Náklady na stavbu celkem: 1 061 492,00 Kč
Z toho chodníky: 500 110,00 Kč
Stavba chodníků u křižovatky ulic alej Svobody, Lidická byla dokončena dne 30. 9. 2016. Součástí této stavby byla i úprava veřejného prostranství v rozsahu úpravy svahů, výsadby nových stromů, keřů a květin, která je v částce 561 382,00 Kč hrazena z prostředků Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1.

Projektová příprava – Chodník Kaznějovská 1-3
Náklady na PD: 41 490,00 Kč
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace, která na základě žádosti místních občanů bude řešit vyšlapaný úsek o délce cca 20 m u domu Kaznějovská 1, 3 na pozemku parc. č. 1626/69 v k.ú. Bolevec. Zpevnění tohoto úseku bude navazovat na stávající chodníky. V současné době je vydáno územní rozhodnutí. Dokončení PD se předpokládá do konce listopadu 2016.

Projektová příprava – Parkoviště Majakovského 1-7
Náklady na PD: 37 050,00 Kč
Zpracování projektové dokumentace již bylo zadáno a její dokončení se předpokládá do konce roku 2016. PD řeší výstavbu parkovacích zálivů podél předmětných domů a legalizaci parkování v této části ulice.

Projektová příprava – Chodník Břeclavská 10
Náklady na PD: 46 640,00 Kč
Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno a dokončena bude taktéž do konce roku 2016. Jedná se o dokumentaci na výstavbu cca 30 m nového chodníku od domu Břeclavská 10 k průchodu v domě Břeclavská 4 ve směru k zastávce MHD.

Projektová příprava – Komunikační úpravy Západní ulice
Náklady na PD: 147 500,00 Kč
Na základě výběrového řízení bylo v červnu zadáno i zpracování této dokumentace, která je v současné době dokončena a je vydáno sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení. Cílem těchto stavebních úprav bude řešení zejména ranní dopravy školáků do 1. ZŠ, a to vytvořením parkovacích stání K+R a místa pro otáčení vozidel.

Projektová příprava – Chodník Tachovská 87
Náklady na PD: 48 000,00 Kč
Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno a dokončení včetně povolení realizace stavby se předpokládá v dubnu 2017. PD zde řeší výstavbu nového chodníku v zelené ploše směrem k tramvajové lince č. 4.

Projektová příprava – Chodník Brněnská, Sedlecká
Náklady na PD. 48 000,00 Kč
Zpracování této PD bylo zadáno a dokončení se předpokládá v dubnu 2017. PD řeší výstavbu nového chodníku v délce cca 100 bm v místě stávajícího průšlapu v travnaté ploše mezi Sedleckou a Brněnskou ulicí v blízkosti 7. ZŠ a MŠ.

Chodník Krašovská 2
Náklady na stavbu: 1 342 955,30 Kč
Zahájení: srpen 2016
Dokončení: říjen 2016
Stavba chodníků o celkové délce 100 bm v místě stávajících průšlapů ve vnitrobloku Krašovská 2-14 byla dokončena.

Chodník k Duhovému hřišti – Nýřanská ul.
Náklady na stavbu: 1 983 338,76 Kč
Zahájení: srpen 2016
Dokončení: říjen 2016
V červnu bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele této stavby. Jedná se o výstavbu 3 chodníkových tras o délce cca 236 bm podél stávajícího dětského hřiště, ke kterému zcela chybí přístup. Součástí stavby je i úprava okolního terénu, včetně zbourání stávající nefunkční fontány.

Projektová příprava – Komunikační úpravy Tachovská 61-71
Návrhem je zadání kompletní PD ve stupních DÚR, DSP a DPS, včetně zajištění inženýrské činnosti pro možnost realizace komunikačních úprav v Tachovské ulici u domů or. č. 61-71.
Vzhledem k neuspokojivé dopravní situaci v předmětné oblasti ulice Tachovská (parkování v rozporu s předpisy, nedostatečný rozhled v křižovatkách, nedostatečná šířka komunikace) navrhla SVSMP několik komplexních opatření pro zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců přes Tachovskou ulici, usměrnění parkování a zajištění dostatečné průjezdné šířky komunikace.

Projektová příprava – Chodník Gerská, Kralovická
Návrhem je i v tomto případě zadání zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti, pro možnost realizace zpevnění masivního svažitého průšlapu ze stávajícího parkoviště na pozemku parc. č. 1609/10 v k. ú. Bolevec v Kralovické ulici, pod domy č. or. 17 – 23, na stávající chodník u křižovatky ulic Kralovická x Gerská.

Projektová příprava – Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská
Návrhem je také zadání zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti, pro možnost realizace stavby.
Předmětem navržené úpravy bude vytvoření normového přechodu pro chodce délky 7 m. Na straně chodníkové plochy bude současně vytvořen parkovací pruh pro podélné parkování na úkor neprosperující zeleně podél části vozovky. Úprava bude ukončena v křižovatce slepé pozemní komunikace u domu Nýřanská 36.

Pozemní komunikace – stavební investice (Projektová příprava pro investice do pozemních komunikací) - Finanční prostředky pro případ schválení zadání nových projektových dokumentací, týkajících se výstavby nových pozemních komunikací.

Pozemní komunikace- nákup služeb
Čerpáno celkem: 36 133,00
Finanční prostředky pro případ schválení zadání nových projektových dokumentací, týkajících se oprav stávajících pozemních komunikací či pro nákup služeb v rámci pozemních komunikací. Z této položky bylo za 1. pololetí hrazeno zpracování studie

na stavební úpravy před domem Komenského 49-59 a instalace zpomalovacího prahu u odloučeného pracoviště 7. MŠ.

Pozemní komunikace - Opravy a udržování
Čerpáno celkem: 79 271,00 Kč
Finanční prostředky pro potřeby oprav a udržování stávajících komunikací, parkovišť a chodníků. V 1. pololetí byla provedena oprava chodníku v Komenského ulici a dále úprava komunikací v areálu parku za Plazou.

2.1.2. Předškolní zařízení

Projektová příprava - Doplnění PD 91. MŠ – návrh hydraulického vyvážení a regulace ÚT objektů v areálu 91. MŠ
Náklady na PD: 200 000,00 Kč
Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 207 ze dne 13. 4. 2016 byl schválen záměr podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP (Operační program životního prostředí) 2014-2020 a v souvislosti s tím bylo schváleno také doplnění zpracované PD v souladu s podmínkami dotační podpory. Zpracovatel PD byl vybrán na základě výběrového řízení a projektová dokumentace je již dokončena.

Projektová příprava a realizace – Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37
Náklady na PD: 338 195,00 Kč (v roce 2015 hrazeno 283 140,00 Kč)
Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 186 ze dne 20. 1. 2016 bylo schváleno zařazení výše uvedených stavebních úprav do plánu staveb pro rok 2016. Prostřednictvím MMP byla podána žádost o poskytnutí podpory z OPŽP a usnesením ZMO č. 204 ze dne 13. 4. bylo schváleno zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele nejdříve po ukončení kontroly zadávacích podmínek, pokud si je SFŽP (Státní fond životního prostředí) vyžádá ke kontrole. V případě, že projekt získá podporu, bude zajištěno jeho předfinancování z rozpočtu města Plzně, a to ve výši přislíbené dotace. K dnešnímu dni nemáme ze SFŽP vyrozumění, ale dle předběžné informace z Odboru financování a rozpočtu MMP žádost o podporu nesplnila podmínky kontroly přijatelnosti.

Stavební úpravy v objektu 87. MŠ, včetně výměny radiátorů a úpravy instalačních rozvodů.
Náklady na stavbu: 6 476 735,22 Kč
Zahájení: červen 2016
Dokončení: srpen 2016
V rámci těchto stavebních úprav vznikla v 87. MŠ v průběhu prázdnin třída pro 25 dětí a v objektu MŠ jsou vyměněny stávající radiátory a byla provedena výměna rozvodů teplé a studené vody a ÚT. V celkových nákladech stavby jsou započteny částky za technický dozor investora a autorský dozor.

Oprava oplocení 81. MŠ a 46. MŠ
Náklady: 1 360 824,00 Kč
Zahájení: červen 2016
Dokončení: srpen 2016
Jednalo se o kompletní výměnu plotových dílců a provedení opravy podezdívky oplocení 81. MŠ v Břeclavské ul. a uliční části oplocení 46. MŠ, Fibichova 4, jejíž součástí byla i výšková úprava nevyhovujícího vjezdu do areálu.

Regulace ústředního vytápění v objektech MŠ
V 1. pololetí byly provedeny analýzy spotřeby tepla v objektech mateřských škol, kterými byly zjištěny údaje o spotřebách tepla a na jejich základě je možné připravit PD pro provedení hydraulického vyvážení a regulaci ÚT spojené s požadovanou hygienickou výměnou vzduchu, jak již bylo v roce 2015 realizováno v objektu 87. MŠ.

Oprava chodníků v odl. prac. 7. MŠ, Žlutická ul.
Náklady na stavbu: 488 318,00 Kč
Zahájení: červen 2016
Dokončení: srpen 2016
Jednalo se o opravu stávajících chodníkových tras v odloučeném pracovišti 7. MŠ, Žlutická 2 o rozloze cca 455 m^2. Součástí této stavby byla i výměna a rozšíření vstupní branky pro pěší pro možnost obslužnosti zadní části areálu.

Projektová příprava a realizace modernizace kuchyně v 78. MŠ
Náklady na PD: 75 405,00 Kč (z toho 30 000,00 Kč – lapol tuků)
Usnesením ZMO č. 205 ze dne 13. 4. 2016 bylo schváleno zařazení této akce do jmenovitého plánu staveb pro rok 2016. Jedná se o kompletní rekonstrukci kuchyně, včetně potřebných úprav instalačních rozvodů a nového gastronomického vybavení. V současné době je již dokončena i dokumentace pro umístění odlučovače tuků a do konce roku se předpokládá vydání rozhodnutí o jeho umístění (vodoprávní řízení). Realizace bude provedena v průběhu letních prázdnin v roce 2017.

Novostavba MŠ Kotíkovská ul. – inženýrská činnost
Náklady: 49 610,00
Jedná se o zajištění inženýrské činnosti (stanoviska veškerých dotčených orgánů a institucí, včetně zajištění stavebního povolení) k projektové dokumentaci na novostavbu mateřské školy v Kotíkovské ulici. Tato projektová dokumentace je zpracována již od roku 2008 a bylo vydáno také stavební povolení. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti nebyla stavba tohoto zařízení realizována. Původní stavební povolení již pozbylo platnosti a je zapotřebí zajistit nové územní rozhodnutí a stavební povolení.

Předškolní zařízení – stavební investice (Projektová příprava pro investice v objektech MŠ) - Finanční prostředky pro případ schválení zadání nových projektových dokumentací, týkajících se investičních akcí v objektech mateřských škol.

Předškolní zařízení – nákup služeb (Projektová příprava pro opravy objektů předškolních zařízení)
Čerpáno celkem: 217 195,00 Kč
V 1. pololetí bylo zadáno zpracování PD na výměnu radiátorů a instalačních rozvodů v 87. MŠ za 114 tis. Kč, dále PD na modernizaci kuchyně 78. MŠ za 46 tis. Kč (viz výše) a analýzy spotřeby tepla v objektech MŠ za 58 tis. Kč.

Předškolní zařízení - Opravy a udržování
Čerpáno celkem: 127 365,57 Kč
K 30. 9. byla z této položky hrazena přeložka optického kabelu v 87. MŠ za 25 914,57 Kč a v lednu odvod DPH z faktur 12/2015 v částce 101 451,00 Kč.

Gymnázia – nákup služeb
Čerpáno celkem: 10 000,00 Kč
Na základě usnesení RMO bylo zadáno zpracování studie na provedení nezbytně nutných stavebních úprav po ukončení provozu odloučeného pracoviště 46. MŠ v budově Gymnázia Františka Křižíka.

2.1.3. Využití volného času dětí a mládeže

Dětská hřiště a sportoviště - nákup ostatních služeb (revize, kontroly)
Čerpáno celkem: 428 053,00 Kč
Finanční prostředky pro zajištění povinných kontrol zařízení dětských hřišť a sportovišť na území MO Plzeň 1. Jedná se zejména o hlavní roční revizi, která se provádí 1x v roce a provozní odborné technické kontroly, které musí být prováděny v rozmezí od 1 do 3 měsíců.

Dětská hřiště a sportoviště - opravy a udržování
Čerpáno celkem: 284 707,00 Kč
K 30. 9. byly pravidelně prováděny opravy na herních zařízeních hřišť a sportovišť, které vzešly z hlavní roční kontroly herních prvků a dalších provozních technických kontrol.

Herní prvky pro dětská hřiště - Stroje, přístroje, zařízení (DHM - pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 0,00 Kč
Z této položky budou čerpány prostředky na nákup herních prvků na dětská hřiště s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Kč bez DPH, tzv. dlouhodobý hmotný majetek (DHM).

Herní prvky pro dětská hřiště - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (DDHM - pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 295 096,60 Kč
Z této položky byl k 30. 9. hrazen nákup vybavení pro nově rekonstruované víceúčelové hřiště v Manětínské 10 za 175 tis. Kč, dále nové prvky na DH Pod Stráží za 59 tis. Kč a byly doplněny lavičky k DH v parku U Bazénu za 61 tis. Kč.

2.1.4. Ostatní zájmová činnost a rekreace

Doplatek rezervovaného příkonu pro Volnočasové centrum Krašovská
Náklady: 40 500,00
Podmínkou vydaného stavebního povolení stavby volnočasového centra Krašovská je zpracování a realizace projektu na umístění a zřízení nového odběrného místa elektrické energie, který zajišťuje společnost ČEZ. Jedná se o doplatek částky za zřízení odběrného místa, kterou je budoucí stavebník povinen hradit.

Venkovní posilovna - Stroje, přístroje, zařízení (DHM -pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)
Workoutové hřiště
Náklady na realizaci: 447 456,00 Kč
Zahájení: říjen 2016
Dokončení: listopad 2016
Jedná se o dodávku a montáž street workoutové sestavy včetně příslušné dopadové plochy v ulici Nad ZOO.

Venkovní posilovna - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (DDHM - (pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 0,00 Kč

2.1.5. Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Nákup služeb

Čerpáno celkem: 37 646,50 Kč

Z této položky bylo hrazeno zpracování výkazu výměr pro potřeby výběrového řízení na zhotovitele odstranění nepotřebných prvků občanské vybavenosti, výkaz výměr pro likvidaci pískovišť, založení chráničky pro kameru s napojením do městského kamerového dohlížecího systému v Manětínské ulici a z této položky je hrazen i servis odlučovače ropných látek v Manětínské ul.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Opravy a udržování

Čerpáno celkem: 773 269,00 Kč

K 30. 9. byla provedena kompletní rekonstrukce mlatového povrchu v parku U Bazénu a byly odstraněny nepotřebné prvky občanské vybavenosti (sušáky, klepadla, betonové bloky, apod.) v lokalitách Manětínská 63, Kralovická 27, Jesenická 29, Gerská 22, ve vnitrobloku Rabštejnské ul. a u konečné tramvaje č. 4. Byly odstraněny také sušáky v ul. Elišky Krásnohorské a došlo k úpravě terénu u vysokoškolských kolejí.

2.1.6. Bezpečnost a veřejný pořádek

Kamerový systém v parku U Bazénu a Na Roudné.

MO Plzeň 1 hradil zpracování PD na umístění těchto dvou nových kamerových bodů v částce 44 770,00 Kč. Na realizaci kamer, kterou bude zajišťovat SVSMP, byla poskytnuta dotace z programu MV ČR a MO Plzeň 1 na tuto realizaci přispěl do rozpočtu města Plzně částkou 433 tis. Kč (usnesení ZMO č. 252 ze dne 22. 6. 2016).

3. **Předpokládaný cílový stav**
   Postup v souladu se schváleným plánem staveb VIV.

4. **Navrhované varianty řešení**
   Nejsou navrhované varianty řešení.

5. **Doporučená varianta řešení**
   Není doporučená varianta řešení.

6. **Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)**
   Finanční nároky, včetně přehledu čerpání rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 / Tabulky plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů - přehled čerpání rozpočtu v roce 2016/.

7. **Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**
   Viz bod II. návrhu usnesení.

8. **Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí**
   Nejsou dříve vydaná usnesení, která s tímto návrhem souvisí.

9. **Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1**
   Neexistují.

10. **Přílohy**
    Příloha č. 1 - Tabulky plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů - přehled čerpání rozpočtu v roce 2016