DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. **Název problému a jeho charakteristika**
   Podání informace o plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1.

2. **Konstatování současného stavu a jeho analýza**
   Veškeré níže uvedené akce jsou součástí schváleného jmenovitého seznamu staveb vlastní investiční výstavby a finanční prostředky na realizaci těchto staveb jsou součástí schváleného, příp. upraveného rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017. Přehled finančního čerpání rozpočtu je uveden v příloze č. 1 /Tabulky plnění plánu staveb, oprav a ostatních výdajů - přehled čerpání rozpočtu v roce 2017/.

Hodnocený stav je k datu 30. 9. 2017 a veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH:

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Pozemní komunikace - nákup služeb

Čerpáno celkem: 0,00 Kč

Finanční prostředky čerpané v případě schválení zadání nové projektové přípravy, týkající se oprav stávajících pozemních komunikací či pro nákup služeb v rámci pozemních komunikací. V březnu 2017 bylo na základě podnětu obyvatel Toužimské ulice zadáno zpracování jednoduché PD na úpravu části pozemku parc. č. 1589 k.ú. Bolevec, za domem Toužimská 11, kde vhodnou úpravou stávající zpevněné plochy dojde k legalizaci 2 – 3 parkovacích míst.

Pozemní komunikace - Opravy a udržování

Čerpáno celkem: 86 860,00 Kč

Finanční prostředky pro potřeby oprav a udržování stávajících komunikací, parkovišť a chodníků.

Na základě požadavku společenství vlastníků jednotek byla v průběhu letních prázdnin rekonstruována dlažba u zadního vstupu do domu Hodonínská 57. Současně je objednána oprava části chodníku v Západní ulici.

Pozemní komunikace – stavební investice

Finanční prostředky využívané v případě schválení a zahájení projektové přípravy nových investičních akcí v rámci pozemních komunikací.

Komunikační úpravy Západní ulice

Náklady na PD:	147 500,00 Kč
Zahájení:	květen 2017
Dokončení:	srpen 2017
Náklady na stavbu dle SOD:	4 474 595,86 Kč
Autorský dozor:	1 500,00 Kč

Stavební úpravy komunikace u domu Západní 3 – 5, jejichž cílem bylo vyřešení zejména ranní dopravy školáků do 1. ZŠ, a to vytvořením parkovacích stání K+R a místa pro otáčení vozidel. Úpravami vznikla jednosměrná místní obslužná komunikace, čtyři šikmá parkovací stání a místa pro zastavení systému K+R. Součástí stavby byla přeložka VO včetně doplnění stávajícího osvětlení a související chodníkové úpravy.

Aktuální stav:

V současné době je již vydán kolaudační souhlas.

Parkoviště Sokolovská 34-40

Náklady na PD:	152 702,00 Kč
Zahájení:	březen 2017
Dokončení:	květen 2017
Náklady na stavbu dle SOD:	2 024 368,00 Kč
Náklady na přeložky:	302 065,00 Kč
Autorský dozor:	18 150,00 Kč

Jednalo se o stavbu 18 kolmých parkovacích stání s povrchem z betonové dlažby včetně realizace asfaltového chodníku. Součástí bylo také provedení nové betonové ul. vpusti, přeložka VO a optického kabelu. Stavba byla dále podmíněna přeložkami vedení O2 Czech Republik, a.s., a vedení ČEZ Distribuce, a.s., které byly ve střetu se stavbou parkoviště. S uvedenými provozovateli byly uzavřeny smlouvy ve věci přeložek vedení. V roce 2016 byla uhrazena záloha společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ve výši 223 100,00 Kč, jejíž součástí byly jak náklady na zpracování PD, tak i na realizaci. Dále byly uhrazeny náklady na zpracování PD pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. (za O2) ve výši 38 394,00 Kč a v červnu 2017 náklady na realizaci ve výši 40 571,00 Kč. Pro stavbu parkoviště byl již vydán kolaudační souhlas.

Parkoviště Majakovského 1-7

Náklady na PD:	37 050,00 Kč
Zahájení:	červenec 2017
Dokončení:	srpen 2017
Náklady na stavbu dle SOD:	308 270,00 Kč (skutečně uhrazená cena: 304 977,00 Kč)

Podél předmětných domů byla provedena čtyři podélná parkovací stání v místě zelených pásů, jednalo se o legalizaci parkování v této části ulice. Náklady na stavbu byly poníženy o méněpráce, neboť nebylo nutné provedení dodatečné ochrany podzemního kabelového vedení. Pro stavbu byl již vydán kolaudační souhlas.

Parkoviště Elišky Krásnohorské 38-42

Náklady na PD	95 428,00 Kč
Zahájení:	září 2017
Dokončení:	listopad 2017
Náklady na stavbu dle SOD:	890 620,00 Kč
Autorský dozor:	7 260,00 Kč

V rámci stavby dojde k rozšíření parkovací plochy u domu Elišky Krásnohorské 38 - 42 v místě zeleného rabátka, jehož zrušením se prodlouží pás šikmého parkovaní a bude vybudováno 8 nových šikmých parkovacích míst. Součástí bude i oprava chodníku v úseku nově vzniklých parkovacích stání a přeložka VO.

Aktuální stav:

Stavba byla dokončena v řádném termínu dle SOD a je požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Parkoviště v Ledecké a Dolejší ulici

Náklady na PD:	118 516,00 Kč
Zahájení:	říjen 2017
Dokončení:	listopad 2017
Náklady na stavbu dle SOD:	2 758 906,00 Kč
Autorský dozor:	7 260,00 Kč

V říjnu bude zahájena stavba parkoviště v Ledecké a Dolejší ulici. Jedná se o vybudování 18 parkovacích míst. Součástí bude i přeložka vedení veřejného osvětlení.

Aktuální stav:

Stavba byla dokončena v řádném termínu dle SOD a je požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

Chodník Kaznějovská 1-3

Náklady na PD: 41 490,00 Kč
Zahájení: červenec 2017
Dokončení: srpen 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 154 344,00 Kč

V místě vyšlapané cesty v délce cca 20 m u domu Kaznějovská 1, 3 byl proveden asfaltový chodník šířky 1,5 m, navazující na stávající chodníky v Kaznějovské ulici.
Aktuální stav:
V současné době je již kolaudační souhlas vydán.

Chodník Břeclavská 10

Náklady na PD: 46 640,00 Kč
Zahájení: červenec 2017
Dokončení: srpen 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 464 251,00 Kč

Byl vybudován nový chodník o délce cca 50 m od domu Břeclavská 10 k průchodu v domě Břeclavská 4 ve směru k zastávce MHD. Chodník je široký 1,5 m s povrchem z asfaltového betonu.
Aktuální stav:
V současné době je již kolaudační souhlas vydán.

Chodník Brněnská, Sedlecká

Náklady na PD: 48 000,00 Kč
Zahájení: září 2017
Dokončení: září 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 327 376,00 Kč

V této lokalitě vznikl chodník o délce 90 bm ze zámkové dlažby, a to v místě stávajícího průšlapu v travnaté ploše mezi Sedleckou a Brněnskou ulicí v blízkosti 7. ZŠ a MŠ. Stavba chodníku již byla v řádném termínu převzata a je vydán kolaudační souhlas.

Projektová příprava - Chodník v ul. Pod Všemi svatými

Náklady na PD: 100 410,64 Kč (částečně placeno již v roce 2014)
K doplacení zbývá: 4 911,39 Kč

Zhotovitel projektové dokumentace nemůže dokončit inženýrskou činnost, spočívající v dodání příslušného povolení realizace stavby, neboť do současné doby není vyřešen majetkoprávní stav jednoho z dotčených pozemků (směna s TJ Prazdroj), což brání vydání stavebního povolení.

Projektová příprava – Chodník Tachovská 87

Náklady na PD: 48 000,00 Kč

Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno v roce 2016. V dubnu byla PD dokončena a bylo vydáno povolení realizace stavby. PD zde řeší výstavbu nového chodníku šířky 1,5 m v místě průšlapu v zelené ploše směrem k tramvajové lince č. 4. Součástí bude odstranění betonové plochy po bývalých sušácích a její následné zatravnění. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018.

Projektová příprava – Chodník Gerská, Kralovická

Náklady na PD: 37 400,00 Kč

Koncem roku 2016 bylo zadáno zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti, pro možnost realizace zpevnění masivního svažitého průšlapu ze stávajícího parkoviště na pozemku parc. č. 1609/10 v k. ú. Bolevec v Kralovické ulici, pod domy č. or. 17 – 23, na stávající chodník u křižovatky ulic

Kralovická x Gerská. Dokončení PD, včetně povolení realizace stavby se předpokládá v prosinci roku 2017. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018.

Projektová příprava – Komunikační úpravy Tachovská 61-71
Náklady na PD: 208 680,00 Kč
V únoru 2017 byla zadána kompletní PD ve stupních DÚR, DSP a DPPS, včetně zajištění inženýrské činnosti pro možnost realizace komunikačních úprav v Tachovské ulici u domů or. č. 61-71. PD byla zadána v souladu s návrhem SVSMP, která navrhla několik komplexních opatření pro zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců přes Tachovskou ulici, a to vzhledem k neuspokojivé dopravní situaci v předmětné oblasti ulice Tachovská (parkování v rozporu s předpisy, nedostatečný rozhled v křižovatkách, nedostatečná šířka komunikace). K dnešnímu dni je pro tuto stavbu již vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Projektová příprava – Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská
Náklady na PD: 47 300,00 Kč
V roce 2016 bylo zadáno zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti, pro možnost realizace stavby, jejímž předmětem bude vytvoření normového přechodu pro chodce délky 7 m. Na straně chodníkové plochy bude současně vytvořen parkovací pruh pro podélné parkování na úkor neprosperující zeleně podél části vozovky. Úprava bude ukončena v křižovatce slepé pozemní komunikace u domu Nýřanská 36 a současně bude upraven způsob parkování na stávajícím chodníku podél Bolevecké návsi. PD je dokončena a pro realizaci stavby je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace stavby se předpokládá v roce 2018.

Projektová příprava – Stavební úpravy Zručské cesty (DSP+DPS)
Náklady na PD: 302 500,00 Kč (částečně hrazeno již v roce 2016)
Jednalo se o zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPPS pro dva úseky této ulice, a to úsek mezi ulicemi Nad Řekou-28. října a úsek Nad Feronou-Na Louce, včetně zajištění inženýrské činnosti vždy samostatně pro každý úsek. V současné době jsou již vydána stavební povolení (viz níže).

Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce (přeložka ČEZ)
Náklady na přeložku ČEZ: 86 000,00 Kč
V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“. Stavební povolení bylo vydáno dne 16. 1. 2017. V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vedení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., neboť ve střetu s připravovanou stavbou je zde stávající betonový stožár přípojky NN, který se demontuje a posune se o cca 2 m ve směru přípojky. Vedení přípojky NN se přeloží na stožár v nové poloze.
Předpokládané realizační náklady této stavby jsou ve výši 11 300 tis. Kč a finanční krytí je zabezpečeno z rozpočtového výhledu Odboru investičního pro rok 2018.

Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad řekou – 28. října (přeložka ČEZ)
Náklady na přeložku ČEZ: 310 000,00 Kč
V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou – 28. října“. Stavební povolení bylo vydáno dne 24. 1. 2017.
V současné době je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vedení distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., neboť ve střetu se stavbou jsou v tomto úseku stávající kabely silového vedení, které se odkryjí a přeloží do nové trasy mimo plánovanou komunikaci a parkovací stání.

Předpokládané realizační náklady této stavby jsou ve výši 11 350 tis. Kč a finanční krytí je zabezpečeno z rozpočtového výhledu Odboru investičního pro rok 2019.

Parkovací stání Manětínská 10-12

Náklady na PD: 59 440,00 Kč
Zahájení: červenec 2017
Dokončení: září 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 2 762 216,00 Kč
Autorský dozor: 1 500,00 Kč

Jednalo se o realizaci 17 parkovacích stání před domem Manětínská 10 - 12. Vhodnou stavební úpravou před vchody tohoto domu byla nahrazena podélná stání místy kolmými a stávající komunikace byla rozšířena pro dosažení obousměrného provozu. V rámci této stavby byla zároveň provedena hydroizolace tělesa kolektoru a přeložka vedení VO.
Aktuální stav:
V současné době je již vydán kolaudační souhlas.

Projektová příprava – Parkoviště Sokolovská 67 – 75

Náklady na PD: 98 620,00 Kč

V měsíci červnu 2017 bylo zadáno zpracování kompletní projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrské činnosti, pro realizaci parkoviště u domů Sokolovská 67 – 75 na pozemcích parc. č. 11319/165 a parc. č. 11319/167 v kat. území Plzeň. PD bude řešit stavební úpravy plochy před bytovými domy pro nová parkovací stání (podélné parkování bude nahrazeno kolmými stáními, tím dojde k nárůstu parkovacích míst), včetně nového chodníku pro pěší a související úpravy zeleně, a to na základě studie SVSMP. Dalších 8 nových parkovacích míst vznikne místo stávající zelené plochy u výjezdu z ulice.

Předškolní zařízení

Předškolní zařízení – nákup služeb (Projektová příprava pro opravy objektů předškolních zařízení)

Čerpáno celkem: 117 249,00 Kč

V roce 2017 bylo zadáno doplnění PD na modernizaci kuchyně v 78. MŠ za 8 349,00 Kč, dále zpracování PD na výměnu oken v objektu 87. MŠ, Komenského 46, v částce 60 500,00 Kč a zpracování projektové studie ve věci změny užívání pronajímaných pavilonů v objektech 60. MŠ a 91. MŠ.

Předškolní zařízení - Opravy a udržování – Výměna stávajících oken 87. MŠ, Komenského 46

Náklady na PD: 60 500,00 Kč
Zahájení: červenec 2017
Dokončení: srpen 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 3 441 242,43 Kč
Technický dozor investora: 15 790,50 Kč

V pavilonech I. – IV. v objektu 87. MŠ byla z důvodu již nevyhovujícího stavu vyměněna stávající plastová okna.

Novostavba MŠ Kotíkovská ul. – inženýrská činnost

ZMO Plzeň 1 schválilo usnesením č. 314 dne 7. 12. 2016 dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností, na jejímž základě byla zhotoviteli inženýrské činnosti doplacena částka dle dohody již v prosinci 2016. V době sestavování rozpočtu pro rok 2017 nebyla tato skutečnost známa a z této položky již v roce 2017 nebude čerpáno.

Modernizace kuchyně v 78. MŠ, Sokolovská 30

Náklady na PD: 75 405,00 Kč
Zahájení: červenec 2017
Dokončení: srpen 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 3 417 749,00 Kč
Dohoda stran o změně smlouvy: 47 070,43 Kč (skutečně uhrazená cena: 3 464 819,43 Kč)
Koordinátor BOZP: 19 500,00 Kč
Technický dozor investora: 29 947,50 Kč

O prázdninách byly provedeny kompletní stavební úpravy kuchyně, včetně přilehlých skladů a dále potřebné úpravy instalačních rozvodů pro připojení nového gastronomického vybavení. Součástí stavby bylo i umístění odlučovače tuků ke stávající kanalizaci. V rámci víceprací bylo formou změny závazku dohodnuto provedení výměny stávajícího ležatého potrubí v instalačním kanále o délce 15 bm, 1 ks stávající zárubně a provedení omyvatelného nátěru.

Oplocení v areálu odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2

Náklady na PD: 15 730,00 Kč
Zahájení: říjen 2017
Dokončení: prosinec 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 204 389,81 Kč

Jedná se o vybudování vnitřního oddělujícího oplocení v celkové délce 27 m. Účelem je zamezení volného průchodu návštěvníků ostatních subjektů přes venkovní prostory vyhrazené pro mateřskou školu. Realizace tohoto oplocení bude provedena do konce roku 2017.

Projektová příprava – Modernizace kuchyně v 90. MŠ, Západní ul.

Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy kuchyně, včetně přilehlých prostorů a dále potřebné úpravy instalačních rozvodů pro připojení nového gastronomického vybavení bude zadáno ve druhém pololetí roku 2017. Součástí bude také umístění odlučovače tuků ke stávající kanalizaci a úprava vzduchotechniky.

Stavební úpravy pavilonů C a D v objektu 60. MŠ, Manětínská 37

Náklady na PD: 338 195,00 Kč
Předpokládané realizační náklady: 9 400 tis. Kč

Tento projekt získal podporu v rámci 39. Výzvy MŽP (OPŽP 2014-2020). Rozpočet MO Plzeň 1 řeší finanční krytí akce ve výši 8 000 tis. Kč a dále je zajištěno jeho předfinancování z rozpočtu města Plzně, a to ve výši přislíbené dotace. ZMO Plzeň 1 dne 30. 10. 2017 schválilo usnesením č. 406 účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (použití Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů) do rozpočtu MO Plzeň 1 v celkové výši 2 532 000,00 Kč). Realizace se přepokládá v roce 2018.

Projektová příprava – Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň

Náklady na PD: 42 955,00 Kč

V současné době nejsou pavilony I a III v objektu 87. MŠ bezbariérově přístupné, proto byl zástupci vedení 87. MŠ vznesen požadavek na vybudování bezbariérových přístupů.
Přístupy do předmětných pavilonů je možné řešit novými chodníky podél těchto pavilonů, které mohou navazovat na stávající areálové chodníky a vyústit na stávajících podestách venkovních schodišť. Předpoklad dokončení a odevzdání PD je březen 2018.

Využití volného času dětí a mládeže

Dětská hřiště a sportoviště - nákup ostatních služeb (revize, kontroly)
Čerpáno celkem: 225 556,00 Kč
Finanční prostředky pro zajištění povinných kontrol zařízení dětských hřišť a sportovišť na území MO Plzeň 1. Jedná se zejména o hlavní roční revizi, která se provádí 1x v roce a provozní odborné technické kontroly, které musí být prováděny v rozmezí od 1 do 3 měsíců.

Dětská hřiště a sportoviště - opravy a udržování (dopadové plochy)
Náklady na realizaci dle SOD: 827 664,00 Kč
Zahájení: říjen 2017
Dokončení: listopad/prosinec 2017
Na základě hlavní technické roční kontroly a průběžných provozních kontrol zařízení dětských hřišť a sportovišť budou obnoveny nevyhovující dopadové plochy tvořené pískem nebo kačírkem herních prvků na 18 dětských hřištích (25 herních prvků). Stávající nevyhovující vrstvy budou odstraněny a nahrazeny novými. V současné době je již uzavřena smlouva o dílo a probíhá její plnění.

Dětská hřiště a sportoviště - opravy a udržování
Čerpáno celkem: 301 880,00 Kč
V roce 2017 jsou pravidelně prováděny opravy na zařízeních hřišť a sportovišť, které vzešly zejména z hlavní roční kontroly herních prvků a dalších provozních technických kontrol.

Dětská hřiště a sportoviště - Oplocení DH Žlutická 39 – 41
Náklady na stavbu dle SOD: 120 274,00 Kč
Na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek Žlutická 39 - 41 o provedení oplocení dětského hřiště z důvodu znečišťování pískoviště a prostor hřiště mezi jednotlivými dětskými prvky psími exkrementy bude instalováno dřevěné plaňkové oplocení výšky max. 1,0 m, o celkové délce cca 100 bm.
Aktuální stav:
Oplocení dětského hřiště je již dokončeno.

Herní prvky pro dětská hřiště - Stroje, přístroje, zařízení (DHM - pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 0,00 Kč

Herní prvky pro dětská hřiště - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (DDHM - pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 0,00 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace

Ostatní zájmová činnost a rekreace - Stroje, přístroje, zařízení pro venkovní posilovny (DHM - pořizovací cena nad 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 0,00 Kč

Ostatní zájmová činnost a rekreace - Drobný hmotný dlouhodobý majetek pro venkovní posilovny (DDHM - pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně DPH)
Čerpáno celkem: 0,00 Kč

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Nákup služeb
Čerpáno celkem: 9 075,00 Kč
Z této položky bylo hrazeno zpracování výkazu výměr, včetně soupisu prací pro odstranění občanské vybavenosti na sídlištích Košutka a Bolevec.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje - Opravy a udržování
Čerpáno celkem: 870 753,00 Kč
V průběhu letních měsíců byly odstraněny nepotřebné prvky občanské vybavenosti (zejména sušáky, betonové bloky, apod.) na vybraných místech sídlišť Košutka a Bolevec.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Projektová příprava – Proměna vnitrobloku Krašovská
Náklady na PD: 1 016 965,88 Kč
Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve všech stupních – studie, DÚR, DSP a PDPS, včetně provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“, v souladu s vyhlášenou architektonickou soutěží o návrh. Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni, včetně návrhu soutěžních podmínek architektonické soutěže a zařazení této investiční akce bylo schváleno usnesením ZMO Plzeň 1 č. 257 dne 22. 6. 2016.
Jedná se o zájmové území o rozloze 26 940 m2, pozemek parc. č. 1609/90 v k.ú. Bolevec, mezi domy v ulicích Krašovská, Toužimská, Žlutická. Projektová dokumentace řeší nové komunikace, zpevněné plochy, nová hřiště, umístění kavárny, vodní prvek, psí hřiště, herní a cvičební prvky, výtvarnou dílnu, nový mobiliář, oplocení hřišť a s projektem související vodovodní a kanalizační přípojky a rozvody NN.
V současné době je odevzdána studie a koncept DÚR. Předpoklad dokončení dokumentace je červen 2018.

Činnost místní správy

Optimalizace sítě LAN v budově ÚMO Plzeň 1, včetně úpravy rozvodů NN
Zahájení: květen 2017
Dokončení: červenec 2017
Náklady na stavbu dle SOD: 909 644,12 Kč
Dodávka patch panel: 1 308,00 Kč
Autorský dozor: 17 243,00 Kč
V objektu ÚMO Plzeň 1 byl realizován nový rozvod datové sítě (LAN). V rámci této akce byly zároveň provedeny nové elektrorozvody pro napájení výpočetní techniky, jako samostatný okruh s ochranou proti přepětí včetně instalace nových zásuvek.

3. Předpokládaný cílový stav
Postup v souladu se schváleným jmenovitým seznamem stavebních investičních akcí

4. Navrhované varianty řešení
Nejsou navrhované varianty řešení.

5. **Doporučená varianta řešení**
   Není doporučená varianta řešení.
   Usnesení Komise investiční č. 25/2017 ze dne 9. 10. 2017:
   Investiční komise bere na vědomí hodnocení plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za 1. – 3. čtvrtletí roku 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1.

6. **Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných například provozních nákladů)**
   Finanční nároky, včetně přehledu čerpání rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 / Tabulky plnění plánu staveb, oprav a ostatních výdajů - přehled čerpání rozpočtu v roce 2017/.

7. **Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**
   Bez návrhu termínů a určení zodpovědných pracovníků

8. **Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisí**
   Usnesení RMO Plzeň 1 č. 284 ze dne 17. 10. 2017.

9. **Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1**
   Neexistují.

10. **Přílohy**
    Příloha č. 1 - Tabulky plnění plánu staveb, oprav a ostatních výdajů - přehled čerpání rozpočtu Odboru investičního v roce 2017