Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**

Změna stavby / projektové dokumentace č.	**B/ 001**

Dotčená část stavby:	SO 101.4 Dobřanská ulice		
Název / označení změny:	Odbourání stávajících asfaltů		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	*Dne:*	

Zdůvodnění a popis změny:

Při odbourávání konstrukčních vrstev vozovky v úseku od Kaplířovy ulice po vjezd k HZS a Policii ČR byla zjištěna tloušťka asfaltového souvrství ve větší mocnosti, než předpokládala PD. Na uvedeném úseku odbourány asfaltové vrstvy v průměrné tloušťce 0,47m (oproti 0,15m dle PD). Vše je podloženo geodetickým zaměřením.

Vliv změny na termín dokončení díla:		**NE**	
Vliv změny na cenu díla:	**ANO**		
Náklady na změnu celkem:			**297256,- Kč bezDPH**
přípočty celkem:			**297256,- Kč bezDPH**
odpočty celkem:			**0,- Kč bezDPH**

Přílohy: *soupis méněprací - víceprací* **příloha č.1**
zápisy ve SD **příloha č.2**
zápisy z KD /z projednání, porady/ **příloha č.3**
ostatní, fotodokumentace, situace atd. **příloha č.4**

Za útvar / oddělení / firma	*Jméno*	*Datum*	*Podpis*
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		