Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	**Prodloužení tramvajové trati na Borská pole**
Změna stavby / projektové dokumentace č.	**A/ 034**

Dotčená část stavby:	SO 651.2 Zastávky na tramvajové trati		
Název / označení změny:	Změna hmatných úprav dle požadavků NIPI		
Podklad pro změnu:	Změna PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	*Dne:*	

Zdůvodnění a popis změny:

Při přejímce SO do předčasného užívání byl vznesen zástupcem Národního institutu pro integraci osob (NIPI) požadavek na dodatečné doplnění hmatných úprav (hmatná dlažba) a dopravně bezpečnostního zábradlí nad rámec odsouhlasené DSP (změna č.1). V případě zastávky TRAM 5 (zastávka „Technická" ve směru na konečnou) bylo možné požadované změny hmatných úprav nahradit rozšířením nástupiště na 3,9 m. Splněním požadavků bylo podmíněno vydání předčasného užívání stavebního objektu. Rozsah hmatných úprav a zábradlí byl upraven dle požadavků NIPI ve smyslu příloh změnového listu. Zastávka TRAM 5 byla po dohodě s investorem rozšířena.

Vliv změny na termín dokončení díla:		**NE**	
Vliv změny na cenu díla:	**ANO**		
Náklady na změnu celkem:			**170 852,18 Kč bezDPH**
přípočty celkem:			**170 852,18 Kč bezDPH**
odpočty celkem:			**0,- Kč bezDPH**

Přílohy: *soupis méněprací - víceprací* **příloha č.1**
zápisy ve SD **příloha č.2**
zápisy z KD /z projednání, porady/ **příloha č.3**
ostatní, fotodokumentace, situace atd. **příloha č.4**

Za útvar / oddělení / firma	*Jméno*	*Datum*	*Podpis*
zhotovitel	Ing. Petr Bron	10 -06- 2020	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičař	10 -06- 2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	10 -06- 2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán	10 -06- 2020	
- TDS objednatele	Jiří März	10 -06- 2020	
- TDS	Petr Rezler	10 -06- 2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10 -06- 2020	