

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Plzeň – univerzitní město 2015

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Prioritní osa ROP:	2			
Oblast podpory ROP:	2.1			
Registrační číslo IPRM:	JZ/002			
Název IPRM:	Plzeň – univerzitní město 2015			
Celková výše alokace dle Smlouvy	10 900 000 EUR			
Datum zahájení realizace IPRM:	Smlouva o realizaci IPRM uzavřena 28. 1. 2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	5			
Monitorované období:	Začátek	1. 1. 2012	Konec	31. 12. 2012
Datum předložení zprávy:				

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00075370
Název:	Statutární město Plzeň
Adresa:	Nám. Republiky 1
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Marin Baxa Primátor
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Eva Jindrová, administrace IPRM, ÚKEP
Telefonní číslo/mobil/Fax:	37 803 5972, 606 623 096
E-mail:	jindrovae@plzen.eu

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2012 došlo k zásadní změně závazné části IPRM – z opatření 1.1. byl vyjmut projekt Tramvajová trať na Borská pole, který měl být dle původního záměru realizován v letech 2012 – 2014. Varianta vyjmutí projektu z IPRM byla v dubnu 2012 za účasti představitelů města konzultována se zástupci ROP Jihozápad včetně možných scénářů využití nevyčerpané finanční alokace. Projekt byl vyřazen usnesením Řídícího výboru IPRM v květnu 2012 po posouzení stavu majetkové a projektové připravenosti a vzhledem k rostoucí finanční náročnosti oproti původním odhadům uvedeným ve finančním plánu IPRM.

Na základě vyřazení projektu (oznámení o změně IPRM č.5) rozhodl v červnu Výbor Regionální rady ROP Jihozápad o snížení alokace pro IPRM „Plzeň-univerzitní město 2015“ z částky 10 016 216 EUR na novou výši 4 353 585 EUR. Uvedené snížení alokace je obsahem dodatku č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM „Plzeň-univerzitní město 2015“.

V průběhu roku probíhalo zařazování dalších projektů do nezávazné části IPRM (doplňkové projekty) formou korespondenčního hlasování. Celkem se uskutečnilo 7 hlasování ŘV. Přehled nově zařazených projektů je uveden v příloze č. 5.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Závazná část IPRM

Realizace závazné části IPRM byla ukončena (podrobněji uvedeno v části 3 a 10 této zprávy).

Nezávazná část

Pokračuje realizace projektů dotovaných z několika operačních programů: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpl) a Podnikání a inovace (OPPI).

Projekty OP VaVpl NTIS (prioritní osa 1), RTI a CENTEM (prioritní osa 2), CTPVV a RIPO (prioritní osa 4) jsou řešeny v souladu s harmonogramem. Probíhá realizace staveb a nákup a instalace přístrojového vybavení. Ke zpoždění v případě stavební části došlo u projektu RICE (prioritní osa 2), kde došlo k průtahům při výběru dodavatele stavby – zahájení realizace stavby je tedy posunuto na IQ 2013. Za určitou komplikaci, která je společná pro všechny projekty, lze označit novelu zákona o veřejných zakázkách, která mimo jiné znesnadňuje pořizování unikátních přístrojů pro realizaci náročných výzkumných úkolů.

Významné, celouniverzitní projekty OPVK EXLIZ, NEXLIZ a SPPVaV byly zahájeny zhruba v polovině roku 2012. Jejich realizace zatím probíhá uspokojivě, z podpořených akcí, které jsou zajímavé i pro veřejnost lze uvést Dny vědy a techniky, tématické výstavy k projektům OP VaVpl, které jsou instalovány v Techmanii, či dny otevřených dveří na jednotlivých součástech ZČU.

Zhodnocení realizace jednotlivých aktivit a opatření IPRM

Opatření 1.1.

Aktivity 1.1.1 a 1.1.2 dotované z oblasti podpory 2.1 ROP JZ

Aktivita 1.1.1 Tramvajová trať Bory-ZČU: vyjmuta z IPRM

Aktivita 1.1.2 Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejцова – Panasonic: ukončeno, výdaje projektu certifikovány ve výši 110 mil. Kč.

Opatření 1.2

Aktivita 1.2.1

„Nákup trolejbusů a modernizace tramvají“, ukončeno, dotace ve výši 117,5 mil. Kč. proplacena

Aktivita 1.2.2

„Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni - I. etapa: Dynamický dispečink PMDP“, ukončeno, výdaje projektu certifikovány ve výši 8,5 mil. Kč.

„Řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni – vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ ukončeno, proplacena dotace ve výši 4,8 mil. Kč

Opatření 2.1 (financováno z OPVK, oblast podpory 2.2)

V realizaci je 22 projektů v celkovém smluvním objemu 297 mil. Kč.

Opatření 2.2 (financováno z OPVK, oblast podpory 2.4)

V realizaci 1 projekt, smluvní objem 13 mil. Kč (žadatel LF UK v Plzni).

Opatření 2.3 (financováno z VaVpl, oblast podpory 4.1) – pravděpodobně nebude naplněno, jediný zařazený projekt neobdržel dotaci.

ZČU 131: ZČU – STRADI – Strategická dislokace ZČU -FZS, FEK – projekt neobdržel dotaci

Opatření 2.4 (financováno z OPVK, oblast podpory 3.1. a 3.2.

V realizaci 5 projektů v celkovém smluvním objemu 30 mil. Kč.

Opatření 3.1 (financováno z OPVK, oblast podpory 2.3)

V realizaci 12 projektů v celkovém smluvním objemu 652 mil. Kč.

Opatření 3.2 (financováno z OPVK, oblast podpory 2.4)

V realizaci 5 projektů, v celkovém smluvním objemu 96 mil. Kč.

S ohledem na větší počet projektů IPRM dotovaných z OPVK je celkový přehled realizovaných projektů za OPVK (opatření 2.1, 2.2, 2.4, 3.1 a 3.2 IPRM) uveden formou tabulky v příloze č. 4.

Opatření 3.3 (financováno z VaVpl, oblast podpory 4.1)

LF 02: UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa:

V první polovině roku 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, v říjnu 2012 byla zahájena výstavba. Z celkových nákladů ve výši 218 mil. bylo do konce roku 2012 proplaceno 43,5 mil.

ZČU 02 RIPO – Rozšíření informační podpory,

Projekt v realizaci, celkový objem 189 mil. Kč, proplaceno 163 mil..

ZČU 03.1 FAV - CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu),

Projekt v realizaci, celkový objem 377 mil. Kč, proplaceno 70 mil.

Opatření 4.1 (financováno z VaVpl, oblast podpory 2.1)

Ve fázi realizace jsou projekty:

ZČU 04 „RICE – Regionální inovační centrum elektrotechniky“, 625 mil. Kč (celkové zdroje – smlouva), proplaceno 310 mil.

ZČU 05 „CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů“, 324 mil. Kč (celkové zdroje – smlouva), proplaceno 274 mil.

ZČU 07.1 „RTI – Regionální technický institut“, 435 mil. Kč (celkové zdroje- smlouva), proplaceno 79 mil.

„Udržitelná energetika“ – Centrum výzkumu Řež s.r.o., celkový objem 2 450 mil. Kč, proplaceno 212 mil.

LF 01 „Biomedicínské centrum LF UK v Plzni“

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno v březnu 2012 (celkový objem 500 mil. Kč, z toho 439 mil. Kč dotace). V první polovině roku 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, v říjnu 2012 byla zahájena výstavba. Do konce roku 2012 proplacena dotace ve výši 99 mil. Kč.

Opatření 4.2 nebylo zahájeno, zařazeny pouze 2 projekty ZČU (č. 170 a 171), oba nedoporučeny k financování. V roce 2013 budou oba projekty znovu žádat o dotaci.

Opatření 4.3 (financováno z VaVpl, oblast podpory 3.2)

RTM 02 „Techmania science center“, celkové zdroje 704 mil. Kč, proplaceno 228 mil.

Opatření 4.4 (financováno z VaVpl, oblast podpory 1.1)

ZČU 03 „NTIS – nové technologie pro informační společnost“ - prestižní projekt „Evropského centra excellence“ (celkové zdroje – smlouva 822 mil.Kč), proplaceno 248 mil..

Opatření 5.1 (financováno z OPPI, oblast podpory 5.1)

Plzeňský vědecko-technologický park II.

Projekt je dokončen, zkolaudován v březnu 2012. Realizací projektu došlo k výstavbě sedmi objektů (budov) vědeckotechnického parku a související infrastruktury.

Celkové náklady projektu byly 224 mil. Kč, z toho požadovaná dotace činí 166,4mil.Kč. Spoluúčast města Plzně činí 57,6 mil.Kč.

Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku - výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 104,8 mil. Kč bez DPH z toho požadovaná dotace činí 78,6 mil. Kč. Předpokládaná spoluúčast města je 26,2 mil. Kč.

Bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace a podepsány podmínky. Probíhala projektová příprava - byla zpracována projektová dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí včetně jeho vydání, zpracování PD pro vydání stavebního povolení včetně jeho vydání, byla zpracována PD pro provedení stavby v úrovni PD pro výběr zhotovitele stavby. Byly podepsány kupní smlouvy na výkup pozemků a budovy určené k demolici.

Opatření 5.2. a 5.3. – zařazeny 4 nové projekty, které jsou ve stadiu hodnocení (viz. příloha č.5)

Opatření 5.4. – v realizaci 3 projekty firem SOFOGroup a Openmatics s.r.o. (viz. příloha č 5). Jedná se o nově zařazené projekty na základě hlasování ŘV IPRM.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

6. INFORMACE O PŘEDLOŽENÝCH MONITOROVACÍCH ZPRÁVÁCH REALIZOVANÝCH DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI IPRM

Monitorovací zprávy projektů dotovaných z ROP JZ:

Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova – Panasonic, zpráva o udržitelnosti projektu podána v termínu.

„Nákup trolejbusů a modernizace tramvají“ - závěrečná MZ schválena v listopadu 2012.

Komplexní řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni - I.etapa: Dynamický dispečink PMDP – schválena 1. MZ o udržitelnosti projektu.

„Řízení prostředků veřejné dopravy v Plzni – vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ – schválena závěrečná MZ

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM - závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP

Předpokládané období realizace:	Od:	1. 1. 2013	do:	31. 12. 2013
---------------------------------	-----	------------	-----	--------------

Popis dalších aktivit IPRM:

Oblast podpory 2.1. ROP – zastaveno předkládání dílčích projektů v rámci JZ/002 ze strany ŘO ROP

TOP – projekty budou předkládány partnery IPRM dle aktuálně vyhlašovaných výzev.

8. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:
Do konce roku 2012 nebyla naplněna 2 opatření IPRM: opatření 2,3. a 4.2.
Popis opatření na odstranění těchto problémů:
Opakované podání žádosti o dotaci.

9. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano	
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
V průběhu roku byly podávány návrhy na <u>zařazování nových projektů</u> , celkový přehled je uveden v příloze č. 5.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Oznámením v rámci této RZ – viz. příloha č. 5		

10. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:		ANO
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Uzavřen Dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci IPRM, který řeší snížení alokace a snížení závazného indikátoru za oblast podpory 2.1.		
Stav řešení podstatné změny:		
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	18.10. 2012	
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)		ANO
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	2.10. 2012	

11. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ (závazně za aktivity v oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a indikativně za ostatní oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad a TOP)

Závazné indikátory – oblast podpory 2.1

<i>Indikátor projektu</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Plánované množství dle Smlouvy</i>	<i>Skutečnost za monitorované období</i>	<i>Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období</i>	<i>Předpoklad na další monitorovací období r. 2012</i>	<i>Poznámka</i>
Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a komunikační napojení	m ²	37000, dodatkem č. 3 sníženo na 25200	0	25200	Plnění ukončeno	

Nezávazné indikátory – ostatní oblasti podpory ROP a TOPy

<i>Indikátor projektu</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Plánované množství dle Smlouvy</i>	<i>Skutečnost za monitorovanou období</i>	<i>Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období</i>	<i>Předpoklad na další monitorovací období r. 2013</i>	<i>Poznámka</i>
Specifický cíl 1 IPRM: Dopravní dostupnost jihozápadního kvadrantu města Plzně						
Počet pořízených tramvají a trolejbusů pro městskou hromadnou dopravu	počet	14	16	6 tramvají 16 trolejbusů		*
Počet pořízených dispečinků MHD	počet	1	0	1		*
Specifický cíl 2 IPRM: Terciární vzdělání						
Počet podpořených studentů	počet	83 230	21728	51199		
Počet podpořených osob (řešitelský tým)	počet	2 531	752	1221		
Počet podpořených osob (klientů vzdělávání)	počet	3 808	2774	2838		
Počet partnerských institucí	počet	126+	13	35		
Rozloha nově postavených/rekonstruovaných ploch	m ²	5 040	0	0		
Nová pracovní místa	počet	15	0	0		
Investice do zařízení a technologií	mil. Kč	44	1,5	1,5		
Specifický cíl 3 IPRM: Výzkum a vývoj na vysokých školách a jeho propojení s výukou						
Počet podpořených osob (klientů vzdělávání)	počet	12 346	6707	11140		
Počet podpořených osob (řešitelský tým)	počet	588	437	1001		
Počet partnerských institucí	počet	149+	24	49		
Rozloha nově postavených/rekonstruovaných ploch	m ²	34 730	182	182		
Nová pracovní místa	počet	195	0	0		
Investice do zařízení a technologií	mil.Kč	795,0	9162	9162		

Specifický cíl 4 IPRM: Výzkum a vývoj pro praxi, odbornou i laickou veřejnost						
Rozloha nově postavených/rekonstruovaných ploch	m ²	38 320	0	0		
Nová pracovní místa	počet	500	128	196		
Investice do zařízení a technologií	mil.Kč	3 380	37,93	125,63		
Počet návštěvníků v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a VaV	počet	60 000	0	0		
Specifický cíl 5 IPRM: Praktické využití poznatků výzkumu a vývoje						
Počet podpořených klastrů a technologických platforem	počet	1	0	0		
Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky	počet	48	0	0		
Patentové přihlášky a užité a průmyslové vzory	počet	50	0	0		

Sloupec Pozn. * - v dílčích projektech vázaných na uváděné indikátory jsou výstupem odlišně pojmenované indikátory, které ale mají obdobný věcný obsah (v době vzniku IPRM nebyly známy přesné definice indikátorů jednotlivých OP).

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:

Nezávazné indikátory

Specifický cíl 1 – obsahuje údaje z MZ, které má ŘO ROP k dispozici (za oblasti podpory 1.2 a 1.3 ROP)

Sloupec „předpoklad na další monitorovací období“ u nezávazných indikátorů nelze kvalifikovaně odhadovat. Jedná se o desítky projektů partnerů IPRM, u projektů dochází k četným změnám (etapy, posun ukončení realizace) a sami partneři IPRM evidují pouze plnění indikátorů u úspěšně dokončených projektů.

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

Zdrojem dat jsou žádosti Benefit a schválené monitorovací zprávy projektů (v případě ROP JZ jsou tyto zprávy na ŘO ROP k dispozici).

Data za TOP jsou dodána na základě zpracování žádostí a MZ zejména od hlavních partnerů IPRM – ZČU a LF UK v Plzni a dále od partnerů IPRM z řad soukromého sektoru.

12. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Rovné příležitosti a zákaz diskriminace byly posuzovány při předkládání dílčích projektů partnerů IPRM do tematických operačních programů. TOP tedy dotují jen projekty naplňující tyto principy.

Udržitelný rozvoj:

Principy udržitelného rozvoje byly posuzovány při předkládání dílčích projektů partnerů IPRM do tematických operačních programů.

13. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Principy zapojení hlavních a přidružených partnerů do IPRM jsou popsány ve schváleném dokumentu a během roku 2012 nedošlo ke změnám oproti schválenému dokumentu. Partneri se zapojují formou účasti na jednání ŘV (ve vyšší míře bylo využito korespondenčního hlasování), realizací vlastních projektů (ZČU, LF UK, PMDP a.s., Techmania) nebo účastí na projektech města – např. partnery projektu PVTP II jsou ZČU, VTP Plzeň a.s., BIC Plzeň a.s., Centrum výzkumu Řež.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY**14. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM (u oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad)**


Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		0
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: financování ukončeno, nedočerpaná částka přealokována do IPRM JZ/001		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:		0

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS II Jihozápad prohlašuji, že:

- všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
- IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP NUTS II Jihozápad a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;
- při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Jihozápad, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Erich Beneš
Funkce v organizaci:	Ředitel ÚKEP MP, p. o.
Místo a datum:	6. 3. 2013
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM	Ne - bylo přiloženo s RZ za rok 2010
2	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) dle závaznosti uvedené v PPŽ 2.1.	Ne (viz. část č. 11 RZ – zdroje dat)
3	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) – pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad	Ne (uzavřeno), vyčerpáno viz. část 4 RZ

Příloha č 4 RZ PUM: Projekty v realizaci dotované z OPVK

Příloha č. 5 RZ PUM: Zařazení nových projektů v roce 2012 dle opatření IPRM

Příloha č. 4. RZ PUM 2012 - stav projektu OPVK k 31.12.2012

Opatření 2.1. IPRM			Kód v IPRM	Název projektu	Celkové zdroje - smlouva/dodatek	Proplacené prostředky
OPVK	Reg. číslo projektu					
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0046		LF 43	Nové pojetí výuky imunoanalýtických metod	4 659 555,92	2 345 133,29
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0048		LF 37	Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem	13 793 940,52	8 889 124,05
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0049		LF 39	Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně	9 740 077,92	6 542 134,13
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0377		ZCU 46	Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přírodní a technické vědy	13 028 355,20	9 393 743,06
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0379		ZCU 31	SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení	14 584 659,20	11 088 211,88
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0383		ZCU 18	Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce	18 564 617,00	11 528 424,77
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0388		ZCU 97	ROZVOJ - Rozvojová studia	4 646 784,40	3 541 174,77
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0390		ZCU 49	IHISTUD - Inovace výuky historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog.	10 679 538,47	7 873 955,01
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0397		ZCU 65	Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku	10 522 837,78	8 441 873,47
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0398		ZCU 100	Modulární systém vzdělávání zaměstnanců Západočeské univerzity v Plzni	3 890 091,27	2 819 124,30
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0399		ZCU 94	Aplikace moderních přístupů výuky s ohledem na konkurenceschopnost cílových skupin	15 681 771,50	9 436 118,80
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0400		ZCU 85	Podnikatelské dovednosti	3 340 891,52	2 418 426,28
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/15.0403		ZCU 23	Inovace jazykového vzdělávání na ZČU	10 364 187,45	6 535 672,75
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/18.0022		ZCU 105	Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií	4 718 655,18	2 187 638,16
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/18.0023		ZCU 106	Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod	11 610 423,04	5 113 342,93
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/28.0056		ZCU 25	Ukázkové vývojové projekty z praxe pro posílení praktických znalostí budoucích strojních inženýrů	30 650 998,00	12 678 010,32
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/28.0059		ZCU 128	Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management	19 851 987,48	6 162 073,66
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/28.0198		LF 53	Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání	36 612 759,21	14 461 372,47
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/28.0201		LF 51	Inovace praktické výuky v kurikulu zubního lékařství	13 202 500,64	5 035 637,77
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/28.0206		ZCU 133	Inovace výuky konstruování v oblastech interdisciplinární znalostní, počítačové, pedagogické a jazykové podpory se zvýšením modularizace a konzistentnosti	27 371 780,05	8 143 104,55
7.2.2	CZ.1.07/2.2.00/28.0209		ZCU 141	Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového a konstrukčního charakteru	15 930 600,00	5 113 364,05
7.2.1	CZ.1.07/2.1.00/32.0032		VOŠZ / F 05	Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe	4 054 699,48	1 206 272,40
Celkem					297 501 711,23	150 953 932,87
Opatření 2.2. IPRM						
7.2.4	CZ.1.07/2.4.00/17.0005		LF 46	Transfer znalostí a technologií - rozšíření evropského vzdělávacího modelu "Technology Transfer Manager" na další regiony ČR	12 994 429,50	8 662 348,72
Opatření 3.1. IPRM						
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/09.0163		ZCU 80	Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku	11 766 090,00	9 996 926,48
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/20.0036		ZCU 118	Strategie archeologického výzkumu v Evropě	29 155 759,60	13 627 178,09
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/20.0037		ZCU 117	Systém vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje v oblasti moderního trendu povrchového inženýrství - integrity povrchu	38 131 635,30	14 770 496,89
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/20.0040		LF 49	Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob	33 687 960,90	15 507 072,06
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/20.0135		ZCU 154	Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech	27 334 799,80	8 132 102,15
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/20.0138		ZCU 119	Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy	29 810 008,80	9 399 348,03
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/20.0139		ZCU 120	Budování excelentního vědeckého týmu pro experimentální a numerické modelování v mechanice tekutin a termodynamice	18 289 436,00	5 441 106,70
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/30.0013		ZCU 149	Excelence lidských zdrojů jako zdroj konkurenceschopnosti	90 133 183,80	27 121 749,59

7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/30.0022	LF 58	Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově	121 670 671,25	13 138 038,28
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/30.0038	ZČU 158	Nová excelence lidských zdrojů	61 400 020,00	18 441 503,60
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/30.0061	LF 60	Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií	146 886 727,60	2 856 354,79
7.2.3	CZ.1.07/2.3.00/35.0014	ZČU 157	Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU	44 451 943,80	13 224 453,00
Celkem				652 718 236,85	151 656 329,66
Opatření 3.2. IPRM					
7.2.4	CZ.1.07/2.4.00/31.0108	ZČU 115	Výzkumná síť teorie a dějin vědy	26 842 553,76	7 985 659,05
7.2.4	CZ.1.07/2.4.00/17.0052	ZČU 113	Posílení spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými ústavy a průmyslovými partnery v Plzeňském kraji	17 360 465	6 482 787,28
7.2.4	CZ.1.07/2.4.00/17.0054	ZČU 108	Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí	23 699 251	11 308 885,26
7.2.4	CZ.1.07/2.4.00/17.0055	ZČU 114	Mezioborové partnerství pro uměloú inteligenci	8 120 348	4 944 439,37
7.2.4	CZ.1.07/2.4.00/17.0056	ZČU 111	Partnerství ve výzkumu a prezentaci archeologického kulturního dědictví	19 484 531	11 988 386,94
Celkem				95 507 148,76	42 710 157,90
Opatření 2.4. IPRM					
7.3.2	CZ.1.07/3.2.02/01.0005	ZČU 62	Zvýšení kvality a rozšíření nabídky UCV ZČU v Plzni v oblasti dalšího vzdělávání	2 452 592	1 502 275,31
7.3.2	CZ.1.07/3.2.02/01.0026	LF 32	Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností	7 093 737	4 169 985,48
7.3.2	CZ.1.07/3.2.02/02.0003	LF 47	BioHema	7 087 850	4 980 942,80
7.3.2	CZ.1.07/3.2.02/02.0010	ZČU 68	Rozšiřování nabídky vzdělávacích kurzů regionální síťové akademie ZČU	3 483 815,36	2 638 441,48
7.3.2	CZ.1.07/3.2.02/02.0012	ÚKEP 01	Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje	10 314 731,43	7 393 383,73
Celkem				30 432 725,49	20 685 028,80

ZAŘAZENÍ NOVÝCH PROJEKTŮ DO IPRM PUM 2015

Datum hlasování ŘV	Pořadové číslo projektu	Opatření IPRM PUM 2015	NÁZEV PROJEKTU	Předpokládaná výše dotace v mil. Kč
6. 1. 2012	ZČU 168	4.3	SCI –INFO: vědecké informační zdroje pro Českou republiku	75
6. 1. 2012	ZČU 169	4.1	CVSMD – Centrum pro výzkum společnosti moderní doby	40
27. 1. 2012	F 12	5.4	Vývoj informačního systému SOFOkles II etapa	5
2. 2. 2012	F 04	5.4	Vývoj informačního systému Openmatics	11,2
2. 2. 2012	ZČU 131	2.3	STADI - Strategická dislokace ZČU - FZS, FEK	175
2. 4. 2012	ZČU 170	4.2	Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I	48
2. 4. 2012	ZČU 171	4.2	Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II	37
28. 6. 2012	ZČU 172	2.4	Podpora kvality dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji	1,2
28. 6. 2012	F 13	2.4	Podpora nabídky odborných vzdělávacích programů pro pracovníky soukromého sektoru z Plzeňského kraje	9,15
28. 6. 2012	F 14	2.4	Nabídka dalšího vzdělávání v oblasti ICT a automatizace	6,3
28. 6. 2012	F 15	2.4	Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce	3,3
10. 10. 2012	F 16	5.2	Rozšíření vývojového centra řezných nástrojů	7,9
10. 10. 2012	F 17	5.2	Systém pro laserové tepelné zpracování, modifikaci povrchů strojních součástí a svařování	10
9. 11. 2012	F 18	5.2	Centrum virtuálního prototypingu	4
9. 11. 2012	F 19	5.2	LASER ARC – Laser Applied Research Center	5,4