

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika

Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 CF Světovar“.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad (dále „Výbor“) svým usnesením č. 891/2013 ze dne 12. 12. 2013 rozhodl o poskytnutí dotace pro projekt „**4x4 CF Světovar**“. Následně byl dne 11. 2. 2014 zaslán návrh Smlouvy. Tento návrh byl usnesením ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014 schválen a RMP bylo uloženo uzavřít Smlouvu s termínem 30. 4. 2014.

Na základě závažných skutečností, které souvisí s výskytem korkolitu v konstrukci objektu a kvůli kterým nebylo možné naplnit závazky vyplývající ze Smlouvy, tj. dodržení závazného mezního termínu realizace projektu, nebylo možno ze strany statutárního města Plzně tuto Smlouvu uzavřít.

Na základě zpracování aktualizovaného harmonogramu stavebních prací, který zpracoval zhotovitel společnost POHL CZ, a.s. a na základě konzultací s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vzniklo Oznámení příjemce o změně projektu č. 1. Tímto oznámením statutární město Plzeň dne 25. 7. 2014 požádalo o změnu etapizace projektu a především pak o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2015.

Uvedené oznámení bylo projednáno nejprve na jednání Výboru dne 26. 8. 2014, který rozhodnutí odložil a vyžádal si další podklady od statutárního města Plzně. Tyto podklady byly předloženy dne 28. 8. 2014 jako podklad k dalšímu jednání Výboru. Toto jednání se uskutečnilo dne 1. 9. 2014 s tím, že Výbor opět rozhodnutí odložil a podmínil jej splněním zákonných podmínek pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci dodatečných stavebních prací zadávaných v probíhajícím otevřeném řízení na dodatečné stavební práce (název zakázky: Archiv Světovar, 4x4 CF Světovar – dodatečné stavební práce).

Dne 4. 9. 2014 bylo usnesením ZMP č. 448 revokováno usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014 a to tak, že přijetí dotace bylo podmíněno úpravou podmínek Smlouvy ze strany Výboru ve smyslu prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2015.

Ke dni 14. 11. 2014, kdy se konalo další zasedání Výboru, nebyla ze strany statutárního města Plzeň splněna podmínka Výboru vztahující se k uzavření smlouvy o dílo na dodatečné práce, neboť zadávací řízení muselo být ze zákonných důvodů dvakrát zrušeno. Výbor se opětovně usnesl odložit své rozhodnutí se shodným požadavkem, jaký byl uveden v jeho usnesení ze dne 1. 9. 2014. Zároveň Výbor uložilo ředitelce ÚRR úkol k zaslání oznámení statutárnímu městu Plzeň o uplatnění sankce spočívající v odebrání alokovaných finančních prostředků, které nebyly v rámci Integrovaného plánu města Plzně JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ vyčerpány v souladu se Smlouvou o IPRM, a to s uvedením lhůty 2 týdnů pro zjednání nápravy.

Statutární město Plzeň na toto oznámení reagovalo v tom smyslu, že již není schopno garantovat termín dokončení stavby do 30. 9. 2015. Usnesením ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2015 poté bylo schváleno ukončení realizace staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“.

Dne 12. 12. 2014 Výbor svým usnesením č. 1060/2014 (příloha 4) oficiálně rozhodl o odebrání prostředků alokovaných v rámci Integrovaného plánu města Plzně JZ/001 „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ ve výši 3 438 128,97 EUR.

3. Předpokládaný cílový stav

Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 CF Světovar“.

4. Navrhované varianty řešení

Dle bodu II. návrhu usnesení.

5. Doporučená varianta řešení

Navrhovaná varianta řešení je jediná.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí

Nejsou.

7. Návrh termínů realizace a určení odpovědných pracovníků

Dle bodu III. návrhu usnesení.

8. Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem souvisejí

Usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014 – schválení smlouvy o dotaci

Usnesení ZMP č. 448 ze dne 4. 9. 2014 – revokace usnesení o schválení smlouvy o dotaci

Usnesení ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014 – ukončení realizace staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“.

9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni

Nejsou.

10. Přílohy

1. Usnesení ZMP č. 74 ze dne 13. 3. 2014
2. Usnesení ZMP č. 448 ze dne 4. 9. 2014
3. Usnesení ZMP č. 621 ze dne 11. 12. 2014
4. Text usnesení Výboru Regionální rady č 1060/2014 ze dne 12. 12. 2014