

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049**

Stavební akce:		<b>Prodloužení tramvajové trati na Borská pole</b>	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		<b>A / 005</b>	
Dotčená část stavby:		SO 101.8 PARKOVIŠTĚ U ÚŘADU PRÁCE	
Název / označení změny:		Demolice a zasypání podzemních objektů	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu 15757	ze dne 21.3.2019
Návrh pro změnu podal:		Doprastav, a.s.	Dne:
<b>Zdůvodnění a popis změny:</b> Změna se týká demolice a následných zásypů podzemních chodeb - kolektorů v prostoru bývalých kasáren, které je nutné na pokyn objednatele odstranit, aby bylo možno dosáhnout potřebné únosnosti podloží a byly vyloučeny možné budoucí propady komunikace. Existenci těchto staveb nebylo možné předvídat vzhledem k neúplné archivní dokumentaci stavebních činností v rámci areálu. Realizace této změny zahrnuje bourací práce, s nimi spojené odvozy na skládku, poplatky za skládku a následné zásypy po vybouraných kolektorech.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		ANO	NE
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		645 541,01,- Kč bez DPH	
přípočty celkem:		645 541,01,- Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00,- Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
geodetické zaměření		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		