

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		A/ 006	
Dotčená část stavby:		SO 710 Protihlukové stěny	
Název / označení změny:		Změna založení stěny	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
Zdůvodnění a popis změny: Změna se především týká hlubinného založení stojek PHS. Dle PD bylo při provádění každého z vrtů provedeno vyhodnocení skladby podloží pro ověření předpokladu z geotechnického průzkumu. Při zjištění nesouladu bylo provedeno ověření statickým výpočtem a navrženo prodloužení pilot. Celkem bylo zjištěno 16 míst s nevyhovujícími jílovitými vrstvami, kde bylo provedeno prodloužení pilot o 1 m (t.j. z 3 m na 4 m). Dále byla zjištěna kolize piloty č.40 se stávajícím vodovodem (jiná poloha vodovodu oproti podkladům od správce). Aby bylo možné vyvrtat pilotu mimo ochranné pásmo dotčeného vodovodu a současně nebyla překročena maximální přípustná délka pole PHS, bylo rozhodnuto o vložení další stojky včetně piloty.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		76168,01 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		76168,01 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatel	Jiří März		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		