







Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:		Prodloužení tramvajové trati na Borská pole	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		A/ 010	
Dotčená část stavby:		SO 410.1 Rozvody SITMP a ČEZ ICT SERVICES	
Název / označení změny:		Přeložka kabelu T-mobile	
Podklad pro změnu:		Změna PD	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu	ze dne
Návrh pro změnu podal:		TSS Grade, a.s.	Dne:
Zdůvodnění a popis změny: Při provádění přeložky rozvodů SITMP přes Kaplířovu ulici byl ve výkopu zjištěn optický kabel společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. nad rámec PD, který bylo nutné přeložit v souladu přeložkou kabelové trasy SITMP. Tato přeložka nebyla řešena v rámci projektové dokumentace.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:		225680,84 Kč bezDPH	
přípočty celkem:		225680,84 Kč bezDPH	
odpočty celkem:		0,- Kč bezDPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací		příloha č.1	
zápisy ve SD		příloha č.2	
zápisy z KD /z projednání, porady/		příloha č.3	
ostatní, fotodokumentace, situace atd.		příloha č.4	
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	Ing. Petr Bron		
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Lžičar		
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS objednatele	Jiří Mářz		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		