

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

o stavu investiční akce „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“
k 31.08.2020

Předložit na nejbližším jednání zastupitelstva informativní zprávu o uzavřených dodatcích byl vznesen na jednání ZMP 17. 6. 2019.

Předmětem stavebního díla s názvem „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“, je vybudování nového sběrného dvora v ulici Na Bořích v Plzni. Součástí plnění je rovněž demolice stávajících objektů, úprava stávající příjezdové komunikace a umístění kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v projektové dokumentaci pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracované spol. PLANSTAV a.s., IČO: 252 00 976, se sídlem Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň.

V zadávacím řízení na zadání předmětné veřejné zakázky byla vybrána v souladu se zadávacími podmínkami jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka spol. PRAGOTRADE spol. s r.o., IČO 161 89 612, se sídlem Maršála Rybalka 379, Humny, 273 08 Pchery, za cenu 29.850.000,- Kč bez DPH.

Vzhledem k nepředvídatelným vícepracím, jejichž potřeba vznikla v průběhu výstavby byl dne 19. 12. 2019 se zhotovitelem podepsán dodatek č. 1 k SoD. Předmětem tohoto dodatku byly změnové listy ZL č. 1 – ZL č. 7, které reagovaly na problémy zjištěné během stavby, a které měly kromě finančního dopadu na celkovou cenu díla i dopad na termín dokončení stavby. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla tak bylo posunuto na nový termín 31. 5. 2020, s vydáním kolaudačního souhlasu do 31. 5. 2020. Cena díla byla dodatkem č. 1 navýšena o 3.487.951,74 bez DPH a činila tak včetně dodatku celkem 33.337.951,74 Kč bez DPH.

Dne 4. 5. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2, jehož předmětem bylo napravení administrativního pochybení nesprávně uvedeného IČO v záhlaví smlouvy o dílo.

Dne 25. 5. 2020 byl z důvodu vyhlášení nouzového stavu způsobeného rozšířením pandemie nemoci Covid-19 uzavřen dodatek č. 3, neboť vyhlášení nouzového stavu mělo dopad na termín dokončení díla. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí dokončeného díla tak bylo posunuto na nový termín 31. 7. 2020, s vydáním kolaudačního souhlasu do 31. 7. 2020.

Vzhledem k nepředvídatelným vícepracím, jejichž potřeba vznikla v průběhu výstavby byl dne 20. 7. 2020 se zhotovitelem podepsán dodatek č. 4 k SoD.

Dodatek č. 4 k SoD obsahuje tyto změnové listy:

ZL č. 8 – Navržená konstrukce zastřešení neumožňovala spolehlivé odvedení přívalových srážek z velké plochy styčných rohů krytiny, konstrukce byla doplněna v rozích zastřešení ramp o překrývající desky a šablony z plechové krytiny.

ZL č. 9 – Změnovým listem č. 9 došlo k zesílení tloušťky plechu sjednocovacím nátěrem pro zajištění stability a vyloučení poškození větrem a vandalismem.

ZL č. 10 – Na základě prodloužení termínu pro zhotovení stavby bylo nutné prodloužení i zařízení staveniště a pojištění stavby nad rámec původního ujednání.

ZL č. 11 – Změnovým listem č. 11 došlo k navýšení plochy pod buňkou, k úpravě odvodnění včetně stabilizace uložení váhového systému a k prodloužení opěrných zdí a jejich navýšení, došlo k prostorové úpravě umístění kancelářské buňky a k osazení schodů.

ZL č. 12 – Změnovým listem č. 12 byla řešena nutnost doplnění zábradlí v délce 12 metrů, k doplnění ochranného řetězu z důvodu bezpečnosti, a dále došlo k doplnění chybějících hasicích přístrojů.

Celková hodnota víceprací dle výše uvedených změnových listů je ve výši 1.393.848,58 Kč bez DPH. Méněpráce v tomto dodatku uplatněny nebyly.

Celková cena za provedení díla včetně všech dodatků činí celkem 34.731.800,32 Kč bez DPH.

Dne 22. 7. 2020 proběhlo předání díla objednateli. Dne 23. 7. 2020 proběhlo kolaudační řízení, na základě kterého bylo vydáno kolaudační rozhodnutí (nabytí právní moci dne 30. 7. 2020) a dílo bylo předáno k užívání správci.

Zprávu předkládá:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

Zprávu zpracovala dne:

1. 9. 2020 Taťána Kicová,
pověřená vedením Oddělení
přípravy a realizace komunikací
a mostů OI MMP

Schůze ZMP se zúčastní:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

Obsah zprávy projednán s:

Mgr. Pavlem Šindelářem,
nám. primátora

souhlasí

Mgr. H. Tomáškem,
ředitelem TÚ MMP

souhlasí